

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Республики Татарстан»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.13 плана работы Счетной палаты на 2019 год, распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 01.07.2019 №ВА-542.

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Республики Татарстан, выделенные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Республики Татарстан.

3. Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное учреждение «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан».

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 по 29 июля 2019 года.

5. Цель контрольного мероприятия:

Проверка соблюдения установленного порядка использования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Республики Татарстан.

6. Проверяемый период деятельности: 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.

7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Республике Татарстан Государственному казенному учреждению «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» выдано свидетельство серии 16 № 004392814 о постановке на учет в налоговом органе с присвоением ОГРН 1021602850356, ИНН – 1653014843, КПП – 165501001.

Межрайонной инспекцией ФНС №14 по Республике Татарстан выдано свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серии 16 №004392814 от 18.04.2006.

Юридический и фактический адрес: 420073, РФ, РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.28а.

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности являлись:


- с правом первой подписи на финансовых документах: генеральный директор Миннахметов Джаудат Мидхатович (занимает должность с 01.08.2006);
- с правом второй подписи: заместитель генерального директора Элеонора Халиловна Абубакирова (занимает должность с 07.11.2013, право второй подписи предоставлено приказом №12 от 13.11.2013).

8. Установлено в ходе контрольного мероприятия:

Всего за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года по распоряжениям Кабинета Министров РТ на объекты водоснабжения и водоотведения ГКУ «Фонд газификации» направлено 4 734 746 тыс. рублей, освоено на момент проверки – 3 469 926,2 тыс. рублей.


Объем финансирования на объекты водоснабжения и водоотведения ГКУ «Фонд газификации» представлен на Диаграмме 1.

Диаграмма 1
тыс. руб.



Результаты реализации вышеуказанных мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения за 2017-2018 годы представлены на Диаграмме 2

Диаграмма 2



Информация в разрезе муниципальных образований представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Муниципальные образования	2017 год	2018 год	ВСЕГО
Дрожжановский район	121 463,6	220 736,5	342 200,1
Зеленодольский район	138 542,9	85 434,7	223 977,6
Буинский район	57 971,9	145 107,6	203 079,5
Мамадышский район	70 248,5	88 850,3	159 098,8
Тукаевский район	19 987,6	119 438,4	139 426,0
Елабужский район	83 799,4	55 550,2	139 349,6
Апастовский район	70 160,9	67 178,5	137 339,4
Бугульминский район	11 576,3	117 963,6	129 539,9
Высокогорский район	89 465,7	35 602,4	125 068,1
Ютазинский район	102 630,6	9 385,7	112 016,3
Альметьевский район	93 343,0	10 382,3	103 725,3
Кукморский район	40 330,2	56 209,1	96 539,3
Лаишевский район	44 237,2	48 813,4	93 050,6
Бавлинский район	53 843,0	36 790,2	90 633,2
Казань	32 443,0	47 511,1	79 954,1
Алькеевский район	52 110,8	19 882,3	71 993,1
Балтасинский район	23 103,6	48 242,2	71 345,8
Арский район	47 203,5	23 069,9	70 273,4
Черемшанский район	21 992,6	31 957,1	53 949,7
Менделеевский район	31 716,0	20 919,4	52 635,4
Нижнекамский район	42 592,2	9 900,7	52 492,9
Верхнеуслонский район	11 329,9	38 474,6	49 804,5
Тетюшский район	14 344,5	33 802,0	48 146,5
Сармановский район	28 330,9	18 902,4	47 233,3

Сабинский район	15 021,6	31 864,2	46 885,8
Новошешминский район	32 284,9	10 374,9	42 659,8
Спасский район	11 078,9	26 518,1	37 597,0
Лениногорский район	18 805,2	18 544,7	37 349,9
Азнакаевский район	26 264,5	10 516,5	36 781,0
Аксубаевский район	8 702,9	26 290,9	34 993,8
Набережные Челны	20 813,3	14 072,3	34 885,6
Муслюмовский район	9 930,7	23 382,9	33 313,6
Камско-Устьинский район	10 193,3	22 858,4	33 051,7
Мензелинский район	21 278,4	9 582,3	30 860,7
Рыбно-Слободский район	16 559,7	14 119,4	30 679,1
Нурлатский район	10 921,1	19 022,9	29 944,0
Атнинский район	17 011,9	9 964,8	26 976,7
Кайбицкий район	10 571,3	16 302,8	26 874,1
Актанышский район	9 620,9	16 615,8	26 236,7
Алексеевский район	9 094,1	13 008,8	22 102,9
Заинский район	12 182,5	9 907,0	22 089,5
Пестречинский район	12 292,2	9 338,9	21 631,1
Агрызский район	10 496,5	10 727,0	21 223,5
Чистопольский район	8 453,7	9 763,2	18 216,9
Тюлячинский район	8 250,7	8 495,1	16 745,8
Прочие	8 118,9	23,6	8 142,5
ИТОГО	1 610 715,0	1 721 399,1	3 332 114,1

Объем незавершенного строительства по объектам водоснабжения и водоотведения на 22.07.2019 составил 2 152,1 млн. рублей (Таблица 2).

Таблица 2

Показатель	На 01.01.2017		На 01.01.2018		На 01.01.2019		На 01.07.2019		На 22.07.2019	
	Сумма (млн. руб)	Ед.	Сумма (млн. руб)	Ед.	Сумма (млн. руб)	Ед.	Сумма (млн. руб)	Ед.	Сумма (млн. руб)	Ед.
Всего по Фонду, из них:	3 681,54	1209	4 221,87	1254	3 333,86	631	2 818,52	539	2 743,38	527
Водоснабжение	2 469,25	295	2 846,38	373	2 086,53	276	1 709,45	238	1 663,11	232
Водоотведение	270,46	13	370,92	22	527,16	30	515,17	28	489,00	26

В ходе анализа установлено, что имеются завершенные объекты водоснабжения и водоотведения, которые числятся в составе незавершенного строительства ГКУ «Фонд газификации» с 2015-2016 годов и не переданы муниципальным образованиям на момент проверки (Таблица 3).

Таблица 3

Наименование объекта	Объем	Документ	Пояснение ГКУ «Фонд газификации»	Год завершения строительства	Подрядчик
Балтасинский район					
н.п.Ципья и д.Янгурчи Балтасинского Водоснабжение	5 675,4	акты п/п по распор 4699-р от 29.12.2018	отказ МО ввиду кадастровой ошибки инженера (неправильно указаны координаты точек трассы)	2016 год	ООО Раминвест М
Высокогорский район					
н.п.Высокая Гора школа №3 Водоснабжение	990,0	ВНБ. В работе у БТИ на стадии постановки на учет.	Отказ МЗИО в передаче ВНБ как движимого имущества, ведется работа кадастрового инженера по постановке на учет объекта	2015 год	АО УКС
Чистопольский район					
н.п.Муслюмкино Реконструкция сетей водоснабжения	5 993,0	требуется согласование охранной зоны Газпром. Ведутся работы по переносу забор ЗСО	Газпром отказал в согласовании размещении объекта в охранной зоне газопровода, требуется перенос объекта.	2015 год	АО УКС

В числе основных причин, препятствующих передаче объектов в течение года:

- строительство объектов в течение нескольких лет, в рамках ограниченных лимитов;
- наличие большого количества охранных зон, установленных АО «Сетевая компания, различными нефтегазовыми компаниями, так как большая часть работ проводится в стесненных условиях. Срок согласования работ зачастую проводятся до года.

Выборочной проверкой установлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 286,2 тыс. рублей, в том числе на 3 объектах:

1. «Капитальный ремонт канализационного коллектора в г. Зеленодольск Зеленодольского муниципального района» (стоимость работ составила 65 010,0 тыс. рублей) – не учтен понижающий коэффициент 0,86% при установке бортовых камней: БР 100.30.15 (общая стоимость завышения по установке бортовых камней составила 44,6 тыс. рублей).

В ходе проверки подрядной организацией АО «УКС» устранено несоответствие фактически выполненных работ акту о приемке работ: внесены изменения в акт по форме КС-2, уменьшающие объемы выполненных работ на сумму 44 тыс. рублей. На указанную сумму приняты ранее неучтенные работы.

2. «Капитальный ремонт канализационного коллектора в г. Зеленодольск по ул. Столичной» (стоимость работ составила 38 755,21 тыс. рублей) – в актах выполненных работ учтена перевозка всего грунта, при этом фактически часть грунта не перевозилась (общая стоимость невыполненных работ составила 200 тыс. рублей), не учтен понижающий коэффициент 0,86% при установке бортовых камней: БР 100.30.15 (общая стоимость завышения по установке бортовых камней составила 21,6 тыс. рублей).

В ходе проверки подрядной организацией АО «УКС» устранено несоответствие фактически выполненных работ акту о приемке работ: внесены изменения в акт по форме КС-2, уменьшающие объемы выполненных работ на сумму 221,6 тыс. рублей. На указанную сумму приняты ранее неучтенные работы.

3. «Капитальный ремонт очистных сооружений канализации в г. Буинске» (стоимость работ составила 9 900,0 тыс. рублей) не осуществлена подсыпка площадки торфо-песчаной смесью на 100,4 кв. м (общая стоимость невыполненных работ составила 20 тыс. рублей).

В ходе проверки подрядной организацией АО «УКС» устранено несоответствие фактически выполненных работ акту о приемке работ: внесены изменения в акт по форме КС-2, уменьшающие объемы выполненных работ на сумму 20 тыс. рублей. На указанную сумму приняты ранее неучтенные работы.

В ходе осмотра объекта «Реконструкция сетей водоснабжения с.Ислейтар Атнинского муниципального района» была установлено, что сельским поселением в конце 2018 года, до завершения работ, было самовольно произведено подключение водонапорной башни к электрическим сетям, был осуществлен пуск воды и заполнение башни. По пояснениям ГКУ «Фонд газификации» из-за отсутствия автоматики, контроля и малого количества потребителей произошло промерзание резервуара башни, которое привело к разрыву стыка сварки. В ходе проверки приняты меры по устранению разрыва.

Выводы:

1. Выявлено завышение стоимости выполненных работ на сумму 286,2 тыс. рублей

2. Выявлены фактически эксплуатирующиеся объекты, которые на момент проверки числились в незавершенном строительстве.

По итогам контрольного мероприятия предлагается направить:

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в Государственное казенное учреждение «Фонд газификации,

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан»;

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор Счетной палаты
Республики Татарстан

А.Р. Валеев