

Информация

о принятых мерах по итогам параллельного экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов).

Проверка проведена в соответствии с п. 1.34 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2024 год.

Цель контрольного мероприятия: оценить соответствие деятельности государственных и муниципальных органов власти, а также государственных заказчиков субъектов Российской Федерации и муниципальных заказчиков при планировании и осуществлении закупок за счет софинансирования капитальных вложений из федерального бюджета бюджетному законодательству Российской Федерации и законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Проверяемый период: январь 2022 года – май 2024 года.

Объекты контрольного мероприятия: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», Министерство экономики Республики Татарстан, иные учреждения и организации.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет.

Установлено, что в отдельных случаях сроки доведения средств субсидий до заказчика составляют от 10 месяцев до 1 года от даты заключения Соглашения о предоставлении субсидий, размер аванса увеличен до 90 % цены соответствующих контрактов, выявлены факты нарушения заказчиком сроков своевременной оплаты контрактов. Заказчиком не в полной мере исполнены функции по контролю за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контракта, в нарушение ст. 101 Федерального закона от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» представлена информация письмом от 23.08.2024 №1484.

В части принятия мер по устранению выявленных недостатков, а также причин и условий им способствующих:

1.Нарушение сроков оплаты по контрактам №117-КР/22 от 31.08.2022 и №164-22/смп от 27.01.2023 обусловлено длительным прохождением согласования заявок на оплату в казначействе, а также долгим доведением лимитов финансирования до государственного заказчика. Кроме того, согласно пункту 1.3. государственного контракта, в соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата работ по государственному контракту

производится только при наличии лимита финансирования (отлагательное условие). Должностным лицом ГКУ «Главинвестстрой РТ», ответственным за осуществление оплаты в рамках указанных контрактов, являлась начальник финансового управления, которая в настоящее время не является сотрудником ГКУ «Главинвестстрой РТ», в связи с чем, вынесение предостережения по факту выявленного факта нарушения срока оплаты не представляется возможным.

2. ГКУ «Главинвестстрой РТ» не реализовано требование об уплате пеней по контракту от 01.04.2022 № 43-22/смп за нарушение на 5-14 дней установленного контрактом первоначального срока выполнения работ (30.11.2022 г.), в связи с тем, что согласно заключенному дополнительному соглашению №5 к контракту, срок завершения работ был продлен до 31.01.2024 г. Ввиду технической ошибки специалиста, ответственного за размещение информации, указанное дополнительное соглашение не было опубликовано на официальном сайте ЕИС. В связи с изложенным, в настоящее время основания для ведения претензионной работы в отношении подрядчика отсутствуют. Специалисту, ответственному за размещение информации на официальном сайте ЕИС, объявлено предупреждение.

3. В целях своевременного ввода объекта в эксплуатацию заказчиком ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» в отдельных случаях, не противоречащих законодательству, размер аванса был увеличен до 90 %. В настоящее время, во всех указанных в Акте случаях повышенного авансирования, выполнение работ на объектах завершено в установленные сроки, риски отвлечения бюджетных средств в дебиторскую задолженность либо потерь бюджетных средств отсутствуют.

Аудитор

И.А. Мубаракوف