

**Информация по результатам проверки  
выполненных работ по ямочному ремонту дорожного покрытия, по  
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов  
дорожно-уличной сети г. Казани, исполнения подрядчиками  
гарантийных обязательств**

В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан проведена проверка выполненных работ по ямочному ремонту дорожного покрытия в 2009-2011 и истекшем периоде 2012 года, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов дорожно-уличной сети г. Казани в 2006-2011 годах, исполнения подрядчиками гарантийных обязательств.

Контрольные мероприятия проводились в муниципальных казенных учреждениях «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», «Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани».

Выявлено нарушений на общую сумму 9 168,6 тыс. рублей, в том числе:

1. По Управлению капитального строительства и реконструкции.

- при расходовании бюджетных средств в сумме 5 613,4 тыс. рублей не соблюден принцип эффективности и результативности использования бюджетных средств, установленной ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. Уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, технико-эксплуатационные качества которого не соответствуют установленным требованиям (при капитальном ремонте ул. Гаврилова на участке от ул. Лаврентьева до ул. Адоратского – на сумму 5 490,1 тыс. рублей, при реконструкции улиц Болотникова и Фрунзе до ул. Вахитова - на сумму 123,3 тыс. рублей).

- подрядной организации - ООО «Стройхимсервис» не предъявлены штрафные санкции в сумме 3 443,4 тыс. рублей за нарушение сроков выполнения работ по 5 объектам: ул. Калинина, ул. 1-я Калининградская, ул. Челюскина, ул. Х.Бигичева, ул. Большая.

- по объекту «капитальный ремонт ул. Лесгафта от ул. Вишневого до ул. Волкова» стоимость выполненных работ завышена на 26 тыс. рублей вследствие необоснованного применения нормы зимних затрат при проведении работ в летнее время.

2. По администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

- завышены объемы выполненных работ по ямочному ремонту на 7 улицах на общую сумму 85,8 тыс. рублей. В ходе проверки приняты меры к устранению выявленного нарушения: составлен акт выполненных работ по форме КС-2 на уменьшение объемов выполненных работ.

Кроме того, проверкой установлено, что по средствам, выделенным на проведение ямочного ремонта в 2012 году, муниципальные контракты заключены в апреле текущего года. Начиная с января 2012 года, ямочный ремонт проводился без заключенных контрактов.

В 2009-2011 годах претензии по качеству выполненных работ по ямочному ремонту дорожного покрытия подрядным организациям не предъявлялись. В то же время, на момент проверки дорожное покрытие многих улиц г. Казани находилось в неудовлетворительном состоянии.

На многих объектах, по которым проводились работы по строительству, реконструкции или капитальному ремонту, выявлены различные дефекты (ямы, трещины и т.д.). В большинстве случаев требования по исполнению гарантийных обязательств об устранении недостатков и дефектов подрядным организациям не могли быть предъявлены в связи с отсутствием актов о вводе объектов в эксплуатацию.

Лабораторный контроль качества асфальтобетона заказчиком не проводился.

Информация о результатах проверки направлена Президенту РТ.

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты РТ принято решение направить:

- представление для принятия мер по выявленным нарушениям и недостаткам в Исполнительный комитет муниципального образования города Казани;

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.

Начальник контрольно-ревизионного управления

Д.Н.Шамгунов