

Отчет
о результатах проверки целевого и эффективного использования
средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на мелиоративные
работы по восстановлению гидротехнических сооружений в 2013-2014 годы
и за 9 месяцев 2015 года

Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 2, 13 Закона Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики Татарстан», План работы Счетной палаты РТ на 2015 год, Распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 12.08.2014 № ВА-870.

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в рамках государственных контрактов на мелиоративные работы по восстановлению гидротехнических сооружений.

Предмет проверки: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и иная отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, государственной (муниципальной) собственностью.

Объект проверки: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Проверяемый период: 2013-2014 годы и 9 месяцев 2015 года.

Сроки проведения контрольного мероприятия: со 2 по 27 ноября 2015 года.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее – Министерство) действует на основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 06.07.2005 №316.

Министерство является исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан, реализующим государственную политику и осуществляющим управление агропромышленным комплексом и продовольственным обеспечением.

Основными задачами Министерства являются:

- обеспечение эффективной работы системы агропромышленного комплекса;
- обеспечение качества, конкурентоспособности и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- обеспечение эффективного управления государственной собственностью в агропромышленном комплексе.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

В 2012-2014 годах и за 9 месяцев 2015 года на проведение мелиоративных работ по восстановлению гидротехнических сооружений выделены средства в общей сумме 1 113 190,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Республики Татарстан – 757 649,4 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 142 859,0 тыс. рублей;
- средства из внебюджетных источников – 212 682,3 тыс. рублей.

Выделение средств из бюджета Республики Татарстан осуществлялось посредством заключения государственных контрактов с подрядными организациями на проведение мелиоративных работ и предоставления целевых субсидий сельхозтоваропроизводителям.

1. Сведения о приобретении товаров, работ и услуг для государственных нужд в 2012-2014 годы и за 9 месяцев 2015 года

За счет выделенных средств Министерством в 2012-2014 годы и за 9 месяцев 2015 года проведены торги, по итогам которых заключены 55 государственных контрактов на общую сумму 665 671,7 тыс. рублей. Экономия составила 4 542,2 тыс. рублей или 0,7% от начальной цены (117,1 тыс. рублей возвращены в бюджет, 4 425,1 тыс. рублей – перераспределены на другие объекты посредством внесения изменения в соответствующие распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан). Распределение средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан, в разрезе классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) представлено в таблице 1.

Таблица 1

КОСГУ	Начальная цена контракта, тыс. руб.	Заключено контрактов на сумму, тыс. руб.	Экономия на торгах, тыс. руб.
2012 год			
225 (капитальный ремонт)	87 017,9	86 147,7	870,2
226	1 843,7	1 843,7	0,0
ИТОГО 2012 год	88 861,6	87 991,4	870,2
2013 год			
225 (капитальный ремонт)	90 758,1	89 772,5	985,6
226	1 877,1	1 877,1	0,0
ИТОГО 2013 год	92 635,2	91 649,6	985,6
2014 год			
225 (капитальный ремонт)	185 155,8	183 993,8	1 162,0
226	2 933,2	2 918,5	14,7
ИТОГО 2014 год	188 089,0	186 912,4	1 176,6

2015 год			
225 (капитальный ремонт)	295 862,8	294 376,6	1 486,2
226	4 714,1	4 690,5	23,6
ИТОГО 2015 год	300 576,9	299 067,2	1 509,8
ИТОГО	670 162,7	665 620,5	4 542,2

В 2012-2013 годы два электронных аукциона признаны несостоявшимися в связи с подачей единственной заявки (государственные контракты на общую сумму 3 721,0 тыс. рублей заключены с единственным участником торгов ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз»). Также один государственный контракт №2015.15350 от 24.05.2015 на сумму 10 202,6 тыс. рублей заключен с единственным участником ООО «КамаСтройАгроСервис» ввиду отклонения заявки второго участника ООО «ПФК» Агроинвестстрой» (согласно разрешения СРО допускается участие в торгах на сумму не более 10 000,0 тыс. рублей)

По государственным контрактам стоимость выполнения работ составила 643 228,8 тыс. рублей, экономия – 22 442,9 тыс. рублей или 3,4% от первоначальной цены контрактов (269,3 тыс. рублей возвращены в бюджет, 22 173,6 тыс. рублей – перераспределены на другие объекты посредством внесения изменения в соответствующие распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан).

2. Исполнение государственных контрактов, заключенных Министерством в 2012-2014 годах и за 9 месяцев 2015 года

Министерством в исполнение государственных контрактов, заключенных в 2012 году, приняты акты выполненных работ (форма КС-2) на сумму 87 722,1 тыс. рублей или 99,7% от суммы заключенных контрактов. Оплата произведена Министерством в соответствии с предъявленными актами выполненных работ в сумме 87 722,1 тыс. рублей. На сумму неисполнения государственных контрактов по согласию сторон заключены дополнительные соглашения о расторжении контрактов.

Министерством в исполнение государственных контрактов, заключенных в 2013 году, приняты акты выполненных работ (форма КС-2) на сумму 89 491,5 тыс. рублей или 100,0% от суммы заключенных контрактов. Оплата произведена Министерством в соответствии с предъявленными актами выполненных работ в сумме 89 491,5 тыс. рублей. На сумму неисполнения государственных контрактов по согласию сторон заключены дополнительные соглашения о расторжении контрактов.

Министерством в исполнение государственных контрактов, заключенных в 2014 году, приняты акты выполненных работ (форма КС-2) на сумму 153 079,8 тыс. рублей или 92,0% от суммы заключенных контрактов. Оплата произведена

Министерством в соответствии с предъявленными актами выполненных работ в сумме 153 079,8 тыс. рублей. На сумму неисполнения государственных контрактов по согласию сторон заключены дополнительные соглашения о расторжении контрактов.

Министерством в исполнение государственных контрактов, заключенных в 2015 году, по состоянию на 01.10.2015 приняты акты выполненных работ (форма КС-2) на сумму 164 287,9 тыс. рублей или 55,8% от суммы заключенных контрактов.

Выборочной проверкой установлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 148,4 тыс. рублей, в том числе на 5 объектах:

- «капитальный ремонт гидротехнических сооружений у с. Высокая Гора Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» – 61,8 тыс. рублей;

- «капитальный ремонт оросительных сетей и ГТС пруда у н.п. Мутьма Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» – 38,3 тыс. рублей;

- «капитальный ремонт гидротехнических сооружений у с. Шапши (Сидорова пустынь) Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» – 33,5 тыс. рублей;

- «капитальный ремонт оросительных сетей и гидротехнического сооружения пруда ЗАО «Бирюли» у н.п. Русские Урматы Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» – 10,8 тыс. рублей;

- «капитальный ремонт гидротехнического сооружения у с. Большие Ковали №1 Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» – 4,0 тыс. рублей.

В ходе проверки выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность Министерства по объектам капитального ремонта объектов гидротехнических сооружений по состоянию на 1 октября 2015 года отсутствует.

Сведения о результатах бюджетных расходов

Информация о реализации в Республике Татарстан в 2012-2014 годах и за 9 месяцев 2015 года работ по капитальному ремонту объектов гидротехнических сооружений по состоянию на 1 октября 2015 года представлена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	ВСЕГО	в том числе по годам			
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	на 01.10. 2015

1	Отремонтировано прудов	242	43	85	61	53
2	Замена задвижек (шт.)	145	34	54	22	35
	стоимость (тыс.руб)	10 899,7	2 479,7	3 669,2	1 782,7	2 968,1
2.1	в т.ч. свыше Ø 200мм	126	34	46	18	28
	стоимость (тыс.руб)	10 807,4	2 479,7	3 644,4	1 763,1	2 920,3
2.2	до Ø 200мм	19	0	8	4	7
	стоимость (тыс.руб)	92,2		24,8	19,6	47,8
3	Ремонт задвижек (шт.)	63	12	18	18	15
	стоимость (тыс.руб)	54,0	0,0	0,0	0,0	54,0
3.1	в т.ч. свыше Ø 200мм	27	4	12	8	3
	стоимость (тыс.руб)	54,0				54,0
3.2	до Ø 200мм	36	8	6	10	12
	стоимость (тыс.руб)	0				
4	Уложен трубопровод (м)	64 806,4	3 210,0	2 821,5	51 937,0	6 837,9
4.1	в т.ч. свыше Ø 1000мм	7 865,1	840,0	490,5	4 321,0	2 213,6
4.2	до Ø 1000мм	56 941,3	2 370,0	2 331,0	47 616,0	4 624,3
5	Пробурено скважин (шт)	99	23	26	28	22
6	Установлены водонапорные башни (шт.)	17			14	3
7	Защита земель от водной эрозии (га)	21 911,0	1 850,0	5 825,0	7 817,0	6 419,0
8	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель (га)	11 563,0	2 094,0	1 705,0	7 305,0	459,0
9	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственных угодий (тыс.га)	11,0	5,9	0,5	3,0	1,6
10	Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных	16,3	14,7	1,0	0,5	0,1

	угодий (тыс.га)					
11	Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания (тыс.га)	6,1			3,1	3,0

Выводы

Выборочной проверкой установлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 148,4 тыс. рублей, что свидетельствует о необходимости усиления контроля за исполнением государственных контрактов

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить:

- представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан;
- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор
Счетной палаты
Республики Татарстан

А.Р. Валеев