

ОТЧЕТ

по результатам проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию Национального проекта «Образование» за 2019 год и истекший период 2020 года.

Основание для проведения проверки:

Пункт 2.2 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2020 год, Распоряжения Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 22.06.2020 № КС-548 и от 06.10.2020 № КС-804.

Цель проверки:

Проверить целевой характер и эффективность использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию Национального проекта «Образование» за проверяемый период.

Объект проверки:

- Министерство образования и науки Республики Татарстан;
- ГКУ «Главное инвестиционно - строительное управление Республики Татарстан».

Предмет контрольного мероприятия:

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета Республики Татарстан, выделенными в рамках реализации Национального проекта «Образование» за проверяемый период, платежные и иные первичные документы, а также бухгалтерская и финансовая отчетность.

Проверяемый период: 2019 год и истекши период 2020 года.

Сроки проведения: с 22 июня по 28 октября 2020 года.

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство) действует на основании «Положения о Министерстве образования и науки Республики Татарстан», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.05.2009 №287 в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 28.04.2005 № УП-147 «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики

Татарстан» и от 31.12.2008 № УП-713 «Вопросы Министерства образования и науки Республики Татарстан».

Министерство поставлено на учет в Межрайонной ИФНС РФ № 14 по Республике Татарстан с кодом причина постановки на учет 165501001, присвоен ИНН 1654002248. Основной государственный регистрационный номер 1021602833196. Форма собственности - государственная.

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан Организации установлена следующая идентификация общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО-00099837, ОКАТО-92401367000, ОКТМО-92701000, ОКОГУ-23280.

Юридический и фактический адреса Министерства: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.9.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- с правом первой подписи: министр – Бурганов Рафис Тимерханович (с 21.12.2017 по настоящее время), заместитель министра - Поминов Андрей Иванович (с 26.12.2014 по настоящее время), заместитель министра – Шарапов Азат Рафикович (с 10.01.2018 по настоящее время);

- с правом второй подписи: начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - Мухамедкаримова Гульгена Котдусовна (с 21.02.2018 по настоящее время), заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - Имамова Гульнур Камилевна (01.10.2014 по настоящее время).

Между Министерством просвещения РФ и Кабинетом Министров Республики Татарстан в рамках реализации Национального проекта «Образование» заключены Соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии на реализацию следующих мероприятий:

1. От 11.02.2019 №073-08-2019-468 в рамках Федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта составляет 55 767,5 тыс. рублей, в том числе общий размер субсидии предоставляемой из Федерального бюджета бюджету Республики Татарстан составляет 45 171,7 тыс. рублей.

2. От 15.02.2019 №073-08-2019-499 в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта составляет 57 053,6 тыс. рублей, в том числе общий размер субсидии предоставляемой из Федерального бюджета бюджету Республики Татарстан составляет 46 213,4 тыс. рублей.

3. От 09.02.2019 №073-09-2019-061 на финансовое обеспечение мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях в общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных

обязательств проекта составляет 534 652,1 тыс. рублей, в том числе общий размер субсидии предоставляемой из Федерального бюджета бюджету Республики Татарстан составляет 310 098,2 тыс. рублей.

4. От 10.02.2019 №073-08-2019-375 на создание в общеобразовательных организациях, находящихся в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств проекта составляет 8 783,5 тыс. рублей, в том числе общий размер субсидии предоставляемой из Федерального бюджета бюджету Республики Татарстан составляет 5 094,4 тыс. рублей.

5. От 11.02.2019 №073-08-2019-498 на реализацию Федерального проекта «Современная школа» в общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств проекта составляет 225 760,5 тыс. рублей, в том числе общий размер субсидии предоставляемой из Федерального бюджета бюджету Республики Татарстан составляет 182 866,0 тыс. рублей.

6. От 16.08.2019 №073-09-2019-222 на модернизацию инфраструктуры общего образования в общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете РТ на финансовое обеспечение расходных обязательств проекта составляет 690 000,0 тыс. рублей, в том числе общий размер субсидии предоставляемой из Федерального бюджета бюджету Республики Татарстан составляет 345 000,0 тыс. рублей.

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.12.2018 №1131 «Об утверждении паспортов региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» в Республике Татарстан на 2019 – 2024 гг.» (в ред. ПКМ Республики Татарстан от 30.03.2019 №254), утверждены паспорта 7 региональных проектов Национального проекта «Образование» («Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда» «Учитель будущего» «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная активность»), которые реализуются на территории Республики Татарстан. Куратором и руководителем региональных проектов определен Заместитель Премьер-министра – министр образования и науки Республики Татарстан, администратором региональных проектов (за исключением проекта «Социальная активность») – заместитель министра образования и науки А.Р.Шарапов. Ответственным за реализацию мероприятий в рамках проекта «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» является Первый заместитель министра образования и науки И.Г. Хадиуллин, за реализацию мероприятий в рамках проекта «Молодые профессионалы» - Первый заместитель министра образования и науки А.И.Поминов.

В 2019 году Министерством образования и науки Республики Татарстан проведены следующие мониторинговые мероприятия:

Наименование проекта (мероприятия)	Нормативно-правовая база о проведении мониторинговых выездов	Результаты мониторинговых выездов
<p>«Современная школа».</p> <p>Обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.</p>	<p>Под-1653/19 от 14.11.2019 «Об осуществлении мониторинга соответствия приобретенного оборудования в Республике Татарстан целям и задачам мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», реализуемых в рамках федерального проекта «Образование» в 2019 году»</p>	<p>В рамках мониторинга проверено 97 организаций в 43 муниципальных образованиях Республики Татарстан. Оборудование поставлялось в рамках контрактов № 49 ЭА/2019, № 51 ЭА/2019, № 55 ЭА/2019, № 106 ЭА/2019, № 66 ЭА/2019, №233, №235.</p> <p>В ходе мониторинговых выездов образовательных организаций выявлен ряд замечаний, таких как: необходимость калибровки 3D-принтеров (МБОУ «Габишевская СОШ», МБОУ «Кулаевская СОШ», МБОУ «Кошаковская СОШ»), технические неисправности оборудования (МБОУ «Гимназия с.Большой Сардек», Ленино-Кокушкинская СОШ). Получателям оборудования рекомендовано обратиться к поставщикам (ООО «РеаНова», ООО «РостАп», ООО «Зарница») и производителям (ООО «Компания ИМПРИНТА») для гарантийного обслуживания оборудования.</p> <p>Поставка оборудования осуществлена поставщиком в полном объеме и своевременно, финансовые обязательства по государственному контракту исполнены.</p> <p>Рекомендовано:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Активно использовать оборудование, поставленное в рамках федерального проекта; 2. Хранить и эксплуатировать оборудование в соответствии с технической документацией; 3. Организовать работу по закреплению поставленного оборудования за ответственными лицами по хранению и эксплуатации в образовательных организациях.

<p>«Современная школа».</p> <p>Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья.</p>	<p>Под-1626/19 от 11.11.2019 «О проведении мониторинга соответствия в подведомственных организациях Министерства образования и науки Республики Татарстан приобретенного оборудования целям и задачам мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2019 году</p>	<p>В рамках мониторинга проверено 17 организаций в 10 муниципальных образованиях Республики Татарстан. Оборудование поставлялось в рамках контрактов №53 ЭА/2019, №54 ЭА/2019, №56 ЭА/2019, №62 ЭА/2019, №65 ЭА/2019, №63 ЭА/2019, №207, №208, №209, №210, №211. В ходе мониторинговых обзедов образовательных организаций выявлен ряд замечаний, таких как: необходимость настройки полученного оборудования (ГБОУ «Набережночелнинская школа №75 для детей с ОВЗ»), технические неисправности оборудования. Получателям оборудования рекомендовано обратиться к поставщику (ИП Апакова Аделя Радиковна, ООО "ЭдуКей", ООО «РеаНова», ООО «РостАп», ООО «Зарница») для гарантийного обслуживания оборудования. Поставка оборудования осуществлена поставщиком в полном объеме и своевременно, финансовые обязательства по государственному контракту исполнены. Рекомендовано:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Активно использовать оборудование, поставленное в рамках федерального проекта; 2. Хранить и эксплуатировать оборудование в соответствии с технической документацией; 3. Организовать работу по закреплению поставленного оборудования за ответственными лицами по хранению и эксплуатации в образовательных организациях.
<p>«Цифровая образовательная среда». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.</p>	<p>Под-1620/19 от 08.11.2019 «Об утверждении перечня образовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»</p>	<p>В ходе мониторинговых обзедов 32 образовательных организаций (15 школ, 17 СПО) замечаний не выявлено. Поставка оборудования осуществлена поставщиками в полном объеме и своевременно, финансовые обязательства по государственному контракту исполнены. Рекомендовано:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Активно использовать оборудование, поставленное в рамках мероприятия.

		<p>2. Хранить и эксплуатировать оборудование в соответствии с технической документацией.</p> <p>3. Организовать работу по закреплению поставленного оборудования за ответственными лицами по хранению и эксплуатации в образовательных организациях.</p>
«Молодые профессионалы». Разработка и распространение в системе СПО новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	<p>Протокол заседания рабочей группы по федеральному проекту «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» № МР-66/05-пр от 25.12.2019, письмо Федерального оператора - Национального фонда подготовки кадров № 9/01 ИА от 13.01.2020 (О выполнении обязательств, предусмотренных заявкой на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии).</p> <p>Выездная проверка представителей Министерства просвещения РФ с целью мониторинга реализации Федерального проекта (май 2019 г.); официальный визит главы Министерства просвещения РФ О.Ю.Васильевой и Премьер-министра Республики Татарстан А.В.Песошина (ноябрь 2019 г.).</p>	<p>По результатам проведенного мониторинга было установлено, что на выделенные средства РФ и РТ закуплено оборудование в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом (положительное экспертное заключение от 3 июня 2019 года от НФПК и от 24 июля 2019 года №277/01/ИА согласованный инфраструктурный лист), данное оборудование используется по назначению (для осуществления профессиональной ориентации, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям), плановые значения установленных показателей национального проекта достигнуты. Критические отклонения по срокам достижения контрольных точек национального проекта отсутствуют. Параметры и показатели федерального проекта также осуществляются путем взаимодействия через цифровую платформу, интегрированную с информационно-коммуникационными ресурсами регионального и федерального уровней между основными партнерами ЦОПП (работодатели, вузы, профессиональные образовательные организации).</p> <p>Получены рекомендации по усовершенствованию и интегрированию программно-аппаратного комплекса для обеспечения функционирования цифровой платформы ЦОПП и последующее надлежащее использование оборудования.</p>

Информация об освоении бюджетных средств, выделенных в рамках реализации Национального проекта «Образование» Министерству образования и науки Республики Татарстан за 2019 год представлена в следующей таблице.

Национальный проект, региональный проект/мероприятие	Объем запланированного финансирования, рублей		Объем освоенных бюджетных средств, рублей	
	из федерального бюджета	из регионального бюджета	из федерального бюджета	из регионального бюджета
1.Современная школа	182 866 000,0	42 894 500,0	182 866 000,0	42 894 500,0
1.1. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	125 586 900,0	29 458 700,0	125 586 900,0	29 458 700,0
1.2. Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	57 279 100,0	13 435 800,0	57 279 100,0	13 435 800,0
2.Цифровая образовательная среда	46 213 400,0	10 840 200,0	46 213 400,0	10 840 200,0
2.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в	46 213 400,0	10 840 200,0	46 213 400,0	10 840 200,0

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях				
3.Молодые профессионалы	45 177 784,8	10 595 800,0	45 177 784,8	10 595 800,0
3.1. Разработка и распространение в системе среднего профессионально-го образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	45 171 700,0	10 595 800,0	45 171 700,0	10 595 800,0
3.2.Подготовка мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	6084,8	0,0	6084,8	0,0
7.Социальная активность	-	-	-	-
8. Новые возможности для каждого	-	-	-	-

Информация об использовании бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Образование» Министерству образования и науки Республики Татарстан за 2019 год, представлена в следующей таблице.

№ г/к	Дата заключения контракта	сумма (руб.)	Исполнители по муниципальным и государственным контрактам	
			Наименование /	примечание
49 за/2019	26.06.2019	13 289 000,00	ИП Апакова А.Р.	
52 за/2019	03.07.2019	12 344 268,50	ООО "Ростап"	
55 за/2019	03.07.2019	28 915 990,51	ООО "Реанова"	
51 за/2019	28.06.2019	39 015 734,72	ООО "Ростап"	
66 за/2019	26.07.2019	44 523 000,00	ООО "Айсиэл Техно"	
106 за/2019	26.07.2019	16 614 892,80	ООО "Реанова"	

232	26.08.2019	173 073,08	ООО "Реанова"	
235	28.08.2019	169 640,39	ООО "Эдукей"	
		155 045 600,00		
56 за/2019	05.07.2019	4 663 355,40	ООО "Эдукей"	
54 за/2019	03.07.2019	3 799 341,80	ООО "Эдукей"	
65 за/2019	15.07.2019	13 288 929,38	ООО "Реанова"	
53 за/2019	03.07.2019	15 514 258,90	ИП Апакова А.Р.	
63 за/2019	15.07.2019	17 807 792,60	ООО "Ростап"	
62 за/2019	15.07.2019	14 457 629,59	ООО "Реанова"	
ВРОО312185	07.08.2019	19 870,00	ИП Мифтахутдинова	
210	22.08.2019	64 000,00	ООО "Реанова"	
207	22.08.2019	109 400,00	ООО "Ростап"	
213	26.08.2019	7 000,00	ООО "Ростап"	
211 РТ	26.08.2019	224 712,33	ИП Апакова А.Р.	
208 РФ/РТ	22.08.2019	171 950,00	ИП Апакова А.Р.	
209	22.08.2019	100 000,00	ИП Политов	
212 РФ/РТ	26.08.2019	100 000,00	ИП Политов	
234 РФ/РТ	26.08.2019	258 560,00	ООО "Эдукей"	
233 РФ/РТ	22.08.2019	128 100,00	ООО "Эдукей"	
		70 714 900,00		
58	08.07.2019	56 523 635,72	ООО "Айсиэл Техно"	
253 РФ	30.09.2019	231 164,28	ИП Разинкин	
243 РФ	30.09.2019	298 800,00	ИП Хакимов	
		57 053 600,00		
14	30.04.2019	55 767 500,00	ГАПОУ "Казанский педагогический колледж"	

Выборочной проверкой расходования бюджетных средств на оплату приобретения товарно-материальных ценностей в рамках реализации Национального проекта «Образование» за 2019 год и истекший период 2020 года установлено следующее.

1. В соответствии с Соглашением от 30.04.2019 №14 Министерством представлена субсидия в общей сумме 55 767,5 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Республики Татарстан в сумме 10 595,8 тыс. рублей ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» на реализацию мероприятия «Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» Национального проекта «Образование» Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Субсидия в общей сумме поступила на счет ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» по платежным поручениям от 29.07.2019 № в сумме 18730,5 тыс. рублей и от 22.10.2019 № в сумме 37037,0 тыс. рублей.

Согласно отчету ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», полученная субсидия в сумме 55 767,5 тыс. рублей израсходована на приобретение оборудования и инвентаря, в том числе:

- по договору (Государственному контракту) от 04.10.2019 №11 в сумме 4 000 тыс. рублей с ООО «Визард» на поставку оборудования и программного обеспечения для записи видео (платежное поручение от 09.10.2019 №93177);

- по договору (Государственному контракту) от 09.08.2019 №8 в сумме 4 844,0 тыс. рублей ООО «Сириус» на поставку модульных столов, компьютерных столов, офисных кресел и пр. (платежное поручение от 25.10.2019 №432405);

- по договору (Государственному контракту) от 23.09.2019 №13 в сумме 11 317,0 тыс. рублей с ООО «Абак» на поставку интерактивных панелей; комплекта мультимедийного оборудования, электронных флипчартов; экранов, проекторов (платежное поручение от 25.10.2019 № 432406);

- по договору (Государственному контракту) от 07.10.2019 №14/19 в сумме 25 333,3 тыс. рублей с ООО «АйТи-Эффект» на поставку программно-аппаратного комплекса для обеспечения цифровой платформы ЦОПП (платежное поручение от 05.12.2019 №316246);

- по Государственному контракту от 16.07.2019 №057652 в сумме 160,0 тыс. рублей с ООО «Абак» на поставку системы электронного голосования Votum51;

- по договору (Государственному контракту) от 05.08.2019 №10/19 в сумме 2500,0 тыс. рублей с ООО «Абак» на поставку периферийных устройств (платежное поручение от 28.08.2019 №249739);

- по договору (Государственному контракту) от 09.08.2019 №07/19 в сумме 1687,9 тыс. рублей с ООО «Система-Р» на поставку программного обеспечения (платежное поручение от 28.08.2019 №252499);

- по договору (Государственному контракту) от 05.08.2019 №09/19 в сумме 4925,3 тыс. рублей с ООО «Абак» на поставку компьютерной техники (платежное поручение от 04.09.2019 №353632);

- по договору (Государственному контракту) от 13.08.2019 №12 в сумме 1000,0 тыс. рублей с ООО «Визард» на поставку комплекта VR/AR – оборудования по укрупненной группе опережающих компетенций (платежное поручение от 26.09.2019 №784690).

Выборочной проверкой наличия приобретенного товара нарушений не установлено.

2. По программе «Цифровая образовательная среда» заключены контракты на сумму 57 053,6 тыс. рублей:

- Государственный контракт от 08.07.2019 №58ЭА/2019 заключен с ООО «АйСиЭлТехно» на сумму 56 523,6 тыс. рублей на поставку мобильных классов в профессиональные образовательные организации Республики Татарстан в целях внедрения модели целевой образовательной среды

(многофункциональные устройства, рабочие станции преподавателя, рабочие станции ученика, интерактивные комплексы);

- договор от 30.09.2019 №253, заключен с ИП Разинкин О.А. на сумму 231,1 тыс. рублей на поставку веб-камер;

- договор от 30.09.2019 №243, заключен с ИП Хакимов А.Х. на сумму 298,8 тыс. рублей на поставку внешних жестких дисков.

3. По программе «Современная школа» в сумме 70 714,9 тыс. рублей:

- Государственный контракт от 08.07.2019 №58ЭА/2019, заключен с ООО «АйСиЭлТехно» на сумму 56 523,6 тыс. рублей на поставку оборудования для кабинета психолога для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (дидактических психодиагностических комплексов, наборов дидактических материалов психолога, комнат психологической разгрузки);

- Государственный контракт от 03.07.2019 №54ЭА/2019, заключен с ООО «ЭдуКей» на сумму 3 799,3 тыс. рублей на поставку оборудования для кабинета технологии (станки сверлильные, ручные пилы, лобзики, модульные станки и пр.);

- Государственный контракт от 15.07.2019 №65ЭА/2019, заключен с ООО «РеаНова» на сумму 13 288,9 тыс. рублей на поставку оборудования для кабинета дефектолога (программно-дидактических комплексов, программно-методических комплексов и пр.);

- Государственный контракт от 05.07.2019 №56ЭА/2019, заключен с ООО «ЭдуКей» на сумму 4663,3 тыс. рублей на поставку оборудования для кабинета дополнительных занятий;

- Государственный контракт от 15.07.2019 №62ЭА/2019, заключен с ООО «РеаНова» на сумму 14 457,6 тыс. рублей на поставку оборудования для кабинета дополнительных занятий для поддержки образования обучающихся с ограниченными возможностями;

- Государственный контракт от 15.07.2019 №63ЭА/2019, заключен с ООО «Рост АП» на сумму 17 807,8 тыс. рублей на поставку оборудования для кабинета логопеда для занятий для поддержки образования обучающихся с ограниченными возможностями;

- договор от 26.08.2019 №234 на сумму 258,6 тыс. рублей с ООО «ЭдуКей» на поставку швейных и вышивальных машин, оверлогов и пр.;

- договор от 22.08.2019 №233 на сумму 128,1 тыс. рублей с ООО «ЭдуКей» на поставку швейных и вышивальных машин, пр.;

- договор от 22.08.2019 №212 на сумму 100,0 тыс. рублей с ИП Политов на поставку комплектов адаптированной посуды;

- договор от 26.08.2019 №209 на сумму 100,0 тыс. рублей с ИП Политов на поставку комплектов адаптированной посуды;

- договор от 26.08.2019 №210 на сумму 64,0 тыс. рублей с ООО «РиаНова» на поставку методических материалов;

- договор от 22.08.2019 №207 на сумму 109,4 тыс. рублей с ООО «Ростап» на поставку методических материалов;

- договор от 26.08.2019 №213 на сумму 109,4 тыс. рублей с ООО «Ростап» на поставку комплекта зондов;
- договор от 22.08.2019 №208 на сумму 171,9 тыс. рублей с ИП Апакова на поставку комплекта методик диагностики;
- договор от 26.08.2019 №211 на сумму 244,7 тыс. рублей с ИП Апакова на поставку комплекта методик диагностики;
- Государственный контракт от 07.08.2019 №ВР00312185 с ИП Мифтахутдинова на сумму 19,9 тыс. рублей на поставку электрической плиты.

4. По программе «Точка роста» в рамках Федерального проекта «Современная школа» Министерством заключены гражданско правовые договоры на общую сумму 155 045,6 тыс. рублей:

- Государственный контракт от 28.06.2019 №51ЭА /2019 с ООО «РостАП» на сумму 39 015,7 тыс. рублей на поставку оборудования для кабинета технологии (3D принтеров, квадрокоптеров); количество образовательных учреждений-грузополучателей – 97);
- Государственный контракт от 26.06.2019 №49ЭА/2019 с ИП Апакова А.Р. на сумму 13 289,0 тыс. рублей на поставку оборудования для кабинета технологии (комплектов виртуальной реальности);
- Государственный контракт от 03.07.2019 №55ЭА/2019 с ООО «Реанова» на сумму 28 916,0 тыс. рублей на поставку оборудования для кабинета технологии (конструктор для практикоориентированного изучения устройства и принципов работы);
- Государственный контракт от 03.07.2019 №25ЭА/2019 с ООО «Реанова» на сумму 12 344,3 тыс. рублей на поставку оборудования для кабинетов технологии (тренажеров-манекенов для демонстрации, обработки и закрепления навыков оказания первой помощи и сердечно-легочной реанимации);
- Государственный контракт от 21.08.2019 №106ЭА/2019 с ООО «Реанова» на сумму 16 614,9 тыс. рублей на поставку оборудования для кабинета технологии (робототехнических наборов);
- Государственный контракт от 26.07.2019 №66ЭА/2019 с ООО «Реанова» на сумму 44 523,0 тыс. рублей на поставку оборудования для кабинета технологии (робототехнических наборов);
- Государственный контракт от 26.08.2019 №232 с ООО «Реанова» на сумму 173,1тыс. рублей на поставку оборудования для кабинета технологии (робототехнических наборов);
- Государственный контракт от 28.08.2019 №235 с ООО «ЭдуКей» на сумму 169,6 тыс. рублей на поставку шахмат гроссмейстерских.

Выборочной проверкой наличия товарно-материальных ценностей, приобретенных в рамках реализации Национального проекта «Образование» за 2019 год и истекший период 2020 года, нарушений не установлено.

Выборочной проверкой исполнения условий государственных контрактов, заключенных по итогам торгов установлено следующее.

Согласно государственному контракту от 26.06.2019 №49 ЭА/2019, Поставщиком (ИП Апаковой А.Р.) в 97 образовательных учреждений поставлено по одному комплекту виртуальной реальности по цене 137,0 тыс. рублей за единицу на общую сумму 13 289,0 тыс. рублей. Министерством по указанному Контракту оплата произведена в полном объеме. В ходе проверки установлено, что шлемы виртуальной реальности, поставленные ИП Апаковой А.Р. по контракту от 26.06.2019 №49 ЭА/2019, по состоянию от 04.08.2020 не используются по причине отсутствия на ноутбуке порта «display port», через который подключается шлем; обе составляющие комплекта несовместимы.

Данный факт подтвержден и в ходе выездных проверок проведенных в МББОУ «Лицей им. В.В. Карпова» и в МБОУ «Осиновская гимназия имени С.К. Гиматдинова» Зеленодольского муниципального района.

При этом, согласно накладным и акту приемки товара от 28.10.2019, поставленный товар соответствует условиям контракта, замечаний и претензий к принятому товару у Грузополучателей и Заказчика не имеется. Условиями контракта (пункт 2.2.), цена товара определена с учетом расходов на ввод в эксплуатацию (демонстрацию работоспособности товара): при приемке товара грузополучатель имеет право требовать от поставщика демонстрацию работоспособности товара (ввод товара в эксплуатацию).

Согласно пояснениям Министерства, в ходе исполнения вышеуказанного Государственного контракта производителем был изменен модельный ряд шлемов, планируемых к поставке по данному контракту. В результате этого было заключено Дополнительное соглашение к контракту на поставку шлемов с улучшенными техническими характеристиками. Отсутствие возможности поверки представителями Министерства данного товара явилось причиной приобретения комплектов, каждый элемент которого функционирует по отдельности, однако в силу своих технических характеристик не может использоваться совместно. При этом, технические характеристики поставленного оборудования соответствуют условиям заключенного Государственного контракта и Методическим рекомендациям, утвержденным Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 15 апреля 2019г. № Р-46.

Таким образом, Министерством оплачен контракт по поставке и вводу в эксплуатацию указанных 97 комплектов виртуальной реальности на общую сумму 13 289,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан (в части софинансирования) в сумме 2 524,9 тыс. рублей, составляющие компоненты которого, поставленные в соответствии с условиями Государственного контракта и функционирующие по отдельности, в силу своих технических характеристик не могут использоваться в комплекте.

Министерством для осуществления дальнейшего ввода в эксплуатацию всех полученных комплектов в адрес ИП Апаковой А.Р. направлено письмо от 13.06.2020 №6416/20 с просьбой замены оборудования комплектов на совместимые. ИП Апаковой А.Р. в адрес Министерства направлен ответ от 07.07.2020 №183 о готовности рассмотреть вопрос замены оборудования по Государственному контракту №49/ЭА/2019 в срок до 4 месяцев.

Согласно информации, представленной Министерством (исх.№11976/20 от 19.10.2020), по состоянию на указанную дату осуществлена замена шлемов, поставленных по государственному контракту №49/ЭА/2019 на шлемы, совместимые с иными компонентами поставленных комплектов виртуальной реальности, в количестве 45 единиц для 45 школ.

В части осуществления контроля за исполнением поставщиками и подрядчиками договорных обязательств установлено.

Министерством проводилась определенная претензионно-исковая работа. Согласно предоставленной к проверке информации, Министерством за несвоевременное осуществление поставок товарно-материальных ценностей по контрактам, заключенным за счет бюджетных средств, выделенных в рамках реализации Национального проекта «Образование», с недобросовестных поставщиков взысканы штрафы в общей сумме 697,6 тыс. рублей.

Поставщик	Реквизиты контракта	Сумма штрафа
ИП Апакова А.Р.	№49ЭА/2019 от 26.06.2019	117,8
ИП Апакова А.Р.	№53 ЭА/2019 от 04.07.2019	3,8
ООО «РеаНова»	№62 ЭА/2019 от 15.07.2019	0,1
ООО «Ростап»	№51ЭА/2019 от 28.06.2019	27,5
ООО «РеаНова»	№65ЭА/2019 от 15.07.2019	30,1
ООО «Ростап»	№52ЭА/2019 от 28.06.2019	28,0
ИП Апакова А.Р.	№53ЭА/2019 от 04.07.2019	0,2
ООО «ЭдуКей»	№56ЭА/2019 от 05.07.2019	2,5
ООО «РеаНова»	№62ЭА/2019 от 15.07.2019	1,2
ООО «РеаНова»	№ 62ЭА/2019 от 15.07.2019	2,1
ООО «ЭдуКей»	№54ЭА/2019 от 04.07.2019	2,0
ООО «АйСиЭл Техно»	№66ЭА /2019 от 26.07.2019	207,8
ООО «АйСиЭл Техно»	№58ЭА/2019 от 08.07.2019	263,8
ООО «РеаНова»	№65ЭА/2019 от 15.07.2019	9,6
ООО «РеаНова»	№62ЭА/2019 от 15.07.2019	1,1
Итого:		697,6

Вместе с тем, Министерством не приняты меры к взысканию штрафа с ИП Апакова А.Р. за несвоевременную поставку товарно-материальных ценностей по договору от 28.08.2019 №211. Согласно указанному договору, ИП Апакова А.Р. обязалась поставить товар на общую сумму 224,7 тыс. рублей в срок до 20.09.2019. Фактически товарно-материальные ценности, определенные договором, приняты образовательными учреждениями 14.10.2019 на сумму 13,5 тыс. рублей, 10.10.2019 на сумму 6,1 тыс. рублей, 01.10.2019 на сумму 68,0 тыс. рублей, 08.10.2019 на сумму 20,5 тыс. рублей.

Выборочной проверкой наличия и эффективности использования имущества, полученного в рамках реализации Национального проекта «Образование», установлено следующее.

Квадрокоптер тип «DJI MAVIC PLATINUM», поставленный в МБОУ «Лицей им В.В. Карпова» с. Осиново Зеленодольского муниципального района по контракту от 28.06.2019 №51 ЭА/2019 стоимостью 110,0 тыс. рублей не использовался в образовательном процессе с даты поступления в учреждение.

Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно -
строительное управление Республики Татарстан».

Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (далее - ГИСУ) действует на основании Устава, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2011 № 904.

ГИСУ является государственным учреждением, осуществляющим государственные функции в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения.

ГИСУ находится в ведении Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство), осуществляющего в отношении его бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- с правом первой подписи: директор ГИСУ Айзатуллин М.М. (с 30.09.2013 по 04.10.2020), Ситдилов Н.Р. (с 26.10.2020 по настоящее время), первый заместитель директора Шакиров Р.М.;

- с правом второй подписи: заместитель директора по финансовым вопросам ГИСУ Галимова Л.Б., начальник отдела финансового обеспечения деятельности Габдуллина Г.Н., начальник финансового управления - главный бухгалтер Коноплева О.В., начальник отдела финансирования государственных программ Заббаров Р.И.

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420043, г. Казань, ул. Лесгафта, 29.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано 04.06.2010 Межрайонной ИФНС №14 по Республике Татарстан и присвоен ИНН 1654006250, КПП 165501001, ОГРН – 1021602841336.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Управлению открыты лицевые счета:

- ЛБ007130005-ГЛ.ИНВЕСТР;
- ЛР007130006-ГлИнвСтр;
- ЛБ007130050-ТГИС;
- ЛР007130004- ГлИнвСтр;
- 04112014530;
- 03112014530.

Валютных счетов в проверяемом периоде ГИСУ не имело, валютные операции не осуществлялись.

Объем финансирования, сведения о выделении средств


Общий объем средств, предусмотренных к выделению ГИСУ в рамках Национального проекта «Образование» за 2019-2020 годы, составил 2 469 107,6 тыс. рублей, в том числе:

Год	Всего	В том числе средства	
		бюджета Республики Татарстан	федерального бюджета
2019	1 233 435,6	573 243,0	660 192,6
2020	1 235 672,0	563 179,5	672 492,5
Итого	2 469 107,6	1 136 422,5	1 332 685,1

тыс. рублей

Диаграмма 1


Предусмотрено по национальному проекту «Образование», млн. рублей



По состоянию на 19.10.2020 общая сумма заключенных за 2019 – 2020 годы государственных контрактов составила 2 457 882,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан – 1 127 814,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 321 327,9 тыс. рублей (Диаграмма 2).

Диаграмма 2


**Заключены государственные контракты в рамках реализации
Национального проекта «Образование» за 2019 – 2020 годы, млн. рублей**



Информация о заключенных Государственных контрактах в 2019-2020 годах в разрезе подрядных организаций представлена в Диаграмме 3.

Диаграмма 3

Подрядные организации, млн. рублей/удельный вес



ГИСУ и ООО «Грань» заключен Государственный контракт от 22.11.2019 № 70-19/смп стоимостью 686 550,0 тыс. рублей на выполнение работ по объекту «Строительство школы на 1224 места по ул. Бондаренко в г. Казани» со сроком завершения работ до 30.08.2020. Оплата Подрядчику произведена в сумме 686 550 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан – 343 275 тыс. рублей.

ГИСУ и ООО «Грань» заключен Государственный контракт от 15.05.2020 № 35-20/смп стоимостью 686 550,0 тыс. рублей на выполнение работ по объекту «Строительство школы на 1224 места по ул. Бондаренко в г. Казани» со сроком завершения работ до 01.12.2020. По состоянию на 13.10.2020 оплата произведена на сумму 413 450,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан – 206 725,0 тыс. рублей.

Объект «Строительство школы на 1224 мест по ул. Бондаренко в г. Казани» введен в эксплуатацию разрешением Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 31.08.2020 № 16-RU16301000-124-20120.

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 21.09.2020 № 2840 объект «Строительство школы на 1224 места по ул. Бондаренко в г. Казани», кадастровый номер 16:50:110507:2576, включен в Реестр государственной собственности Республики Татарстан, и закреплен за Государственным автономным общеобразовательным учреждением «Полилингвальный комплекс «Адымнар-путь к знаниям и согласию» г. Казани. Как предусмотрено пунктом 2 указанного распоряжения, ГИСУ в двухнедельный срок со дня принятия распоряжения должно обеспечить представление в отдел использования государственного имущества акта приема-передачи. Акт приема-передачи объекта «Строительство школы на 1224 места по ул. Бондаренко в г.Казани» к проверке не представлен.

ГИСУ и ООО «Ак Таш» заключен Государственный контракт от 13.05.2019 № 19-19/смп стоимостью 237 963,5 тыс. рублей на выполнение работ по объекту «Строительство школы на 1224 места по ул. Рауиса Гареева в г.Казани» со сроком завершения работ до 31.08.2019. Дополнительным соглашением от 19.06.2019 №1 стоимость контракта установлена в размере 235 630,5 тыс. рублей. Оплата произведена на сумму 235 630,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан – 98 964,8 тыс. рублей.

Объект «Строительство общеобразовательной школы на 1224 места по ул. Рауиса Гареева в г.Казани» введен в эксплуатацию разрешением

Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 21.08.2019 № 16-RU16301000-146-2019.

ГИСУ актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 03.09.2020 № 034-34296 нежилое здание «Строительство общеобразовательной школы на 1224 места по ул. Рауиса Гареева в г.Казани» площадью 25 748 кв.м, кадастровый №16:50:171202:1514, первоначальной (балансовой) стоимостью 916 872,6 тыс. рублей передано Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

ГИСУ и ООО «Ак Таш» заключен Государственный контракт от 14.06.2019 № 29-19/смп ценой 294 015,4 тыс. рублей на выполнение работ по объекту «Строительство школы на 1224 места по ул.Назиба Жиганова в г.Казани» сроком завершения работ до 31.12.2019. Оплата произведена на сумму 294 015,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан – 123 486,5 тыс. рублей.

ГИСУ и ООО «Ак Таш» заключен Государственный контракт от 12.05.2020 № 34-20/смп стоимостью 950 483,9 тыс. рублей на выполнение работ по объекту «Строительство школы на 1224 места в мкр.М-71 (с бассейном), г. Казань, ул. Назиба Жиганова» со сроком завершения работ до 01.12.2020. По состоянию на 13.10.2020 оплата произведена на сумму 477 419,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан – 200 516,4 тыс. рублей.

Объект «Строительство школы на 1224 места по ул. Назиба Жиганова г. Казани» введен в эксплуатацию разрешением Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 26.08.2020 № 16-RU16301000-116-2020.

ГИСУ актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 03.09.2020 № 034-34296 нежилое здание «Строительство школы на 1224 места по ул.Назиба Жиганова в г.Казани» площадью 25006,8 кв.м, кадастровый №16:50:060102:14437, первоначальной (балансовой) стоимостью 1 254 306,2 тыс. рублей передано Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

ГИСУ и ООО «Стройсервис» заключен Государственный контракт от 22.07.2019 № 56-КР/19, в том числе на выполнение работ по капитальному ремонту спортивных залов в рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году на сумму 8 739,6 тыс. рублей со сроком завершения работ до 31.12.2019, в том числе:

Бугульминский район, МБОУ «Наратлинская основная общеобразовательная школа», с.Наратлы, ул.Советская, д. 65а – 1 660,6 тыс. рублей;

Буинский район, МБОУ «Сорок-Сайдакская основная общеобразовательная школа», с.Сорок-Сайдак, ул.Центральная, д. 2 – 1 747,9 тыс. рублей;

Высокогорский, МБОУ «Озерная средняя общеобразовательная школа», п.Озерный, ул.Тенистая, д.1 – 1 223,6 тыс. рублей;

Заинский, МБОУ «Нижебишевская средняя общеобразовательная школа», с.Нижнее Бишево, ул.Пролетарская, д.19 – 1 485,7 тыс. рублей;

Кайбицкий, МБОУ «Большерусаковская средняя общеобразовательная школа», с.Большое Русаково, ул.Зиганшина, д.38 – 1 305,8 тыс. рублей;

Нурлатский, МБОУ «Мамыковская средняя общеобразовательная школа», с.Мамыково, ул.Тельмана, д.62 – 1 315,9 тыс. рублей.

По всем отремонтированным спортивным залам имеются соответствующие акты приемки законченного капитальным ремонтом объекта.

ГИСУ и ООО «Татлизинг» заключен Государственный контракт от 12.05.2020 № 22-КР/20, в том числе на выполнение работ по капитальному ремонту спортивных залов в рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2020-2022 годах на сумму 8 590,2 тыс. рублей сроком завершения работ до 01.12.2020, в том числе:

Алексеевский, МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа № 1», пгт.Алексеевское, ул.Некрасова, д.38 – 2 725,3 тыс. рублей;

Арский, МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа № 2», г.Арск, ул.Мостовая, д.15 – 1 103,7 тыс. рублей;

Зеленодольский, МБОУ «Осиновская гимназия имени С.К.Гиматдинова», с.Осиново, ул.40 лет Победы, д.5 – 1 029,4 тыс. рублей;

Камско-Устьинский, ГБОУ «Камско-Устьинская кадетская школа интернат имени Героя Советского Союза Чиркова Михаила Алексеевича», пгт.Куйбышевский Затон, ул. Куйбышева, д. 4 – 1 662,2 тыс. рублей;

Мамадышский, МБОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа», п.совхоза «Мамадышский», ул.Школьная, д.2 – 1 052,7 тыс. рублей;

Мензелинский, МБОУ «Матвеевская основная общеобразовательная школа», с.Старая Матвеевка, ул.Горького, д.5 – 1 016,9 тыс. рублей.

По всем отремонтированным спортивным залам имеются акты приемки законченного капитальным ремонтом объекта.

На развитие дополнительного образования, включая образование детей инвалидов, и повышение квалификации работников данной сферы, федеральный проект «Успех каждого ребенка» справкой - уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 12.08.2020 № 566 согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.08.2020 № 1476-р, до ГИСУ доведены лимиты в сумме 33 671,4 тыс. рублей, в том числе по средствам бюджета Республики Татарстан – 6 397,6 тыс. рублей.

На создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования справкой уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 12.08.2020 № 567, согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.08.2020 № 1476-р, до ГИСУ доведены лимиты в сумме 12 966,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Республики Татарстан – 2 463,7 тыс. рублей.

ГИСУ и ООО «Ремонтстройсервис» заключен Государственный контракт от 19.10.2020 № 98-КР/20 на проведение работ по капитальному ремонту, в том числе по следующим объектам:

Наименование объекта	Цена государственного контракта, в текущих ценах, тыс. руб.	Срок окончания выполнения
Подготовка помещений центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов: «Капитальный ремонт Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, расположенного по адресу г. Казань, ул. Социалистическая, д.5»	5 970,0	31.12.2020
Подготовка помещений центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов: «Капитальный ремонт объекта "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.4а»	6 932,1	31.12.2020
Обновление инфраструктурного комплекса центров выявления и поддержки одаренных детей: «Капитальный ремонт объекта	33 503,0	31.12.2020

«Центр выявления и поддержки одаренных детей», г.Казань, ул. Малая Армавирская, д.31а»		
Итого	46 405,1	

Согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2, работы по капитальному ремонту выполнены в следующих объемах:

- капитальный ремонт Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, расположенного по адресу г. Казань, ул. Социалистическая, д.5 – 2 727,2 тыс. рублей (акт формы КС-2 от 23.10.2020 № 3685194);

- капитальный ремонт объекта «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.4а – 6 416,2 тыс. рублей (акт формы КС-2 от 23.10.2020 № 3687554);

- капитальный ремонт объекта «Центр выявления и поддержки одаренных детей», г.Казань, ул. Малая Армавирская, д.31а – 18 122,6 тыс. рублей (акт формы КС-2 от 23.10.2020 № 3685154).

*Информация об использовании средств бюджета в рамках реализации
национального проекта «Образование».*

(тыс. руб.)

Наименование	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Сумма заключенных госконтрактов	Итого оплата
Нацпроект "Образование" в 2019-2020 годах	2 469 107,6	2 457 882,3	2 146 863,7
средства федерального бюджета	1 332 685,1	1 326 396,9	1 162 355,9
средства бюджета РТ	1 136 422,5	1 131 485,5	984 507,9
2019 год			
Нацпроект "Образование"	1 233 435,6	1 224 935,4	1 224 926,0
средства федерального бюджета	660 192,6	655 538,5	655 533,0
средства бюджета РТ	573 243,0	569 397,0	569 393,0
<i>Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы РФ "Развитие образования" (РКМ РТ №1488-р от 18.06.2018).</i>	534 652,1	529 645,9	529 645,9
средства федерального бюджета	310 098,2	307 194,6	307 194,6
средства бюджета РТ	224 553,9	222 451,3	222 451,3
Казань, Строительство общеобразовательной школы на 1224 места по ул.Рауиса Гареева	239 159,3	235 630,5	235 630,5
средства федерального бюджета	138 716,3	136 665,7	136 665,7
средства бюджета РТ	100 443,0	98 964,8	98 964,8

Казань, Строительство общеобразовательной школы на 1224 места мкр.М-71 (с бассейном), ул.Назиба Жиганова	295 492,8	294 015,4	294 015,4
средства федерального бюджета	171 381,9	170 528,9	170 528,9
средства бюджета РТ	124 110,9	123 486,5	123 486,5
Модернизация инфраструктуры общего образования в рамках государственной программы РФ "Развитие образования", федеральный проект "Современная школа" (РКМ РТ №2207-р от 02.09.2019)	690 000,0	686 550,0	686 550,0
Казань, Строительство школы на 1224 места по ул.Бондаренко	690 000,0	686 550,0	686 550,0
средства федерального бюджета	345 000,0	343 275,0	343 275,0
средства бюджета РТ	345 000,0	343 275,0	343 275,0
Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (РКМ РТ 912-р от 23.04.2019)	8783,5	8739,6	8730,1
средства федерального бюджета	5094,4	5068,9	5063,4
средства бюджета РТ	3689,1	3670,7	3666,7
Бугульминский, МБОУ "Наратлинская основная общеобразовательная школа", с.Наратлы, ул.Советская, д.65а	1669,0	1660,6	1660,6
средства федерального бюджета	968,0	963,2	963,2
средства бюджета РТ	701,0	697,5	697,5
Буинский, МБОУ "Сорок-Сайдакская основная общеобразовательная школа", с.Сорок-Сайдак, ул.Центральная, д.2	1756,7	1747,9	1747,5
средства федерального бюджета	1018,9	1013,8	1013,6
средства бюджета РТ	737,8	734,1	734,0
Высокогорский, МБОУ "Озерная средняя общеобразовательная школа", п.Озерный, ул.Тенистая, д.1	1229,7	1223,6	1217,3
средства федерального бюджета	713,2	709,7	706,0
средства бюджета РТ	516,5	513,9	511,3
Заинский, МБОУ "Нижнебишевская средняя общеобразовательная школа", с.Нижнее Бишево, ул.Пролетарская, д.19	1493,2	1485,7	1485,7
средства федерального бюджета	866,1	861,7	861,7
средства бюджета РТ	627,1	624,0	624,0
Кайбицкий, МБОУ "Большерусаковская средняя общеобразовательная школа", с.Большое Русаково, ул.Зиганшина, д.38	1312,4	1305,8	1303,0
средства федерального бюджета	761,2	757,4	755,8
средства бюджета РТ	551,2	548,5	547,3
Нурлатский, МБОУ "Мамыковская средняя общеобразовательная школа", с.Мамыково, ул.Тельмана, д.62	1322,5	1315,9	1315,9
средства федерального бюджета	767,1	763,2	763,2

средства бюджета РТ	555,5	552,7	552,7
2020 год			
Нацпроект "Образование"	1 235 672,0	1 232 946,9	921 937,7
средства федерального бюджета	672 492,5	670 858,3	506 822,8
средства бюджета РТ	563 179,5	562 088,6	415 114,9
<i>Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы РФ "Развитие образования".</i>	<i>493 893,5</i>	<i>491 424,0</i>	<i>477 420,0</i>
Казань, Строительство общеобразовательной школы на 1224 места мкр.М-71 (с бассейном), ул.Назиба Жиганова	493 893,5	491 424,0	477 420,0
средства федерального бюджета	286 458,2	285 025,9	276 903,5
средства бюджета РТ	207 435,3	206 398,1	200 516,4
<i>Модернизация инфраструктуры общего образования в рамках государственной программы РФ "Развитие образования", федеральный проект "Современная школа" (РКМ РТ №11-р от 13.01.2020)</i>	<i>686 550,0</i>	<i>686 550,0</i>	<i>413 450,0</i>
Казань, Строительство школы на 1224 места по ул.Бондаренко	686 550,0	686 550,0	413 450,0
средства федерального бюджета	343 275,0	343 275,0	206 725,0
средства бюджета РТ	343 275,0	343 275,0	206 725,0
<i>Развитие дополнительного образования, включая образование детей - инвалидов, и повышение квалификации работников данной сферы, федеральный проект "Успех каждого ребенка"</i>	<i>33 671,4</i>	<i>33 503,0</i>	<i>16 500,0</i>
Создание центра выявления и поддержки одаренных детей ул. Малая Армавирская, 31А	33 671,4	33 503,0	16 500,0
средства федерального бюджета	27 273,8	27 137,5	13 365,0
средства бюджета РТ	6 397,6	6 365,6	3 135,0
<i>Развитие общего образования, включая инклюзивное, и повышение квалификации работников данной сферы в рамках федерального проекта "Учитель будущего"</i>	<i>12 966,9</i>	<i>12 902,1</i>	<i>6 000,0</i>
средства федерального бюджета	10 503,2	10 450,7	4 860,0
средства бюджета РТ	2 463,7	2 451,4	1 140,0
Создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников ул. Оренбургский тракт, 4а	6 966,9	6 932,1	3 272,8
средства федерального бюджета	5 643,2	5 615,0	2 651,0
средства бюджета РТ	1 323,7	1 317,1	621,8
Создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников ул. Оренбургский тракт, 5	6 000,0	5 970,0	2 727,2
средства федерального бюджета	4 860,0	4 835,7	2 209,0
средства бюджета РТ	1 140,0	1 134,3	518,2

<i>Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (РКМ РТ 478-р от 05.03.2020)</i>	<i>8 590,2</i>	<i>8 567,7</i>	<i>8 567,7</i>
средства федерального бюджета	4 982,3	4 969,3	4 969,3
средства бюджета РТ	3 607,9	3 598,5	3 598,5
Алексеевский, МБОУ "Алексеевская средняя общеобразовательная школа № 1", пгт.Алексеевское, ул.Некрасова, д.38	2 725,3	2 725,3	2 725,3
средства федерального бюджета	1 580,7	1 580,7	1 580,7
средства бюджета РТ	1 144,6	1 144,6	1 144,6
Арский, МБОУ "Арская средняя общеобразовательная школа № 2", г.Арск, ул.Мостовая, д.15	1 103,7	1 103,7	1 103,7
средства федерального бюджета	640,2	640,2	640,2
средства бюджета РТ	463,6	463,6	463,6
Зеленодольский, МБОУ "Осиновская гимназия имени С.К.Гиматдинова", с.Осиново, ул.40 лет Победы, д.5	1 029,4	1 029,4	1 029,4
средства федерального бюджета	597,0	597,0	597,0
средства бюджета РТ	432,3	432,3	432,3
Камско-Устьинский, ГБОУ "Камско-Устьинская кадетская школа интернат имени Героя Советского Союза Чиркова Михаила Алексеевича, пгт.Куйбышевский Затон, ул. Куйбышева, д.4.	1 662,2	1 662,2	1 662,2
средства федерального бюджета	964,1	964,1	964,1
средства бюджета РТ	698,1	698,1	698,1
Мамадышский, МБОУ "Красногорская средняя общеобразовательная школа", п.совхоза "Мамадышский", ул.Школьная, д.2	1 052,7	1 032,2	1 032,2
средства федерального бюджета	610,5	598,7	598,7
средства бюджета РТ	442,1	433,5	433,5
Мензелинский, МБОУ "Матвеевская основная общеобразовательная школа", с.Старая Матвеевка, ул.Горького, д.5	1 016,9	1 014,9	1 014,9
средства федерального бюджета	589,8	588,7	588,7
средства бюджета РТ	427,1	426,3	426,3

Вложения в нефинансовые активы

По состоянию на 30.09.2020 года на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» ГИСУ числятся затраты по реализации Национального проекта «Образование» на общую сумму 1 104 078,2 тыс. рублей, в том числе по следующим объектам:

- строительство школы на 1224 места по ул. Бондаренко в г. Казани – 1 104 056,2 тыс. рублей;

- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Матвеевская основная общеобразовательная школа», с.Старая Матвеевка, ул.Горького, д.5 – 20,7 тыс. рублей;

- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Осиновская гимназия имени С.К.Гиматдинова», с.Осиново, ул.40 лет Победы, д.5 – 1,3 тыс. рублей.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторской задолженности по регистрам бухгалтерского учета ГИСУ по состоянию на 31.12.2019 и 30.09.2020 не имеется.

Кредиторской задолженности по регистрам бухгалтерского учета ГИСУ по состоянию на 31.12.2019 не имеется, по состоянию на 28.10.2020 по объектам Национального проекта «Образование» указанная задолженность составляла 9 214,2 тыс. рублей, в том числе по следующим объектам:

(тыс. руб.)


Счет	Сальдо на конец периода
Контрагенты	Кредит
Договоры и иные основания возникновения обязательств	Сумма
Объект	
Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтстройсервис"	4 766,0
Государственный контракт 98-КР/20 от 19.10.2020	1 314,3
Создание Центра выявления и поддержки одаренных детей г.Казань, ул. Малая Армавирская, 31А	1 314,3
Государственный контракт 98-КР/20 от 19.10.2020	308,3
Создание Центра выявления и поддержки одаренных детей г.Казань, ул. Малая Армавирская, 31А	308,3
Государственный контракт 98-КР/20 от 19.10.2020	2 546,2
Создание Центра непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников г.Казань, ул. Оренбургский тракт, 4а	2 546,2
Государственный контракт 98-КР/20 от 19.10.2020	597,2
Создание Центра непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников г.Казань, ул. Оренбургский тракт, 4а	597,2
ООО «Грань»	4 448,2
Государственный контракт 35-20/смп от 15.05.2020	2 224,1
Казань, Строительство школы на 1224 места по ул.Бондаренко	2 224,1
Государственный контракт 35-20/смп от 15.05.2020	2 224,1
Казань, Строительство школы на 1224 места по ул.Бондаренко	2 224,1
Итого	9 214,2

Экономия по результатам торгов


Экономия выделенных денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий Национального проекта «Образование», образовавшаяся по результатам проведенных торгов, составила в 2019 году 8 500,2 тыс. рублей, в 2020 году - 2 469,5 тыс. рублей. Согласно выпискам с лицевого счета ГИСУ, неиспользованные по результатам торгов 2019 года денежные средства перечислены в вышеуказанном объеме в бюджет Республики Татарстан.

В ходе выездных проверок на объектах, охваченных капитальным ремонтом, выявлены отдельные недостатки в части качества выполненных ремонтных работ. Так, в спортивных залах:

- МБОУ "Озерная средняя общеобразовательная школа" (п. Озерный, Высокогорского района): некачественное закрепление двери в гардероб, установка уличной дверной коробки, некачественная укладка керамической плитки в спортзале; отсутствие прямого доступа (в результате монтажа реечного потолка) к имеющейся вентиляции на две душевые кабины и туалет, некачественное закрепление реек потолка; монтажа пола из деревянных брусков (Генподрядчик - ООО «Стройсервис»).



- МБОУ "Большерусаковская средняя общеобразовательная школа" (с.Большое Русаково Кайбицкого района): некачественная стяжка досок пола; некачественная штукатурка стен; наличие щелей на месте стыка плит на потолке (генподрядчик - ООО «Стройсервис»);



- ГБОУ "Камско-Устьинская кадетская школа интернат имени Героя Советского Союза Чиркова Михаила Алексеевича (п.г.т. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района) : установлены не рассчитанные на нагрузку в спортзале пластиковые плинтусы, которые местами повреждены (генподрядчик - ООО «Татлизинг»).



На указанных объектах государственными контрактами установлен срок гарантии 60 месяцев с даты подписания актов приемочной комиссией.

Выводы:

1. При расходовании средств бюджета Республики Татарстан на оплату приобретения товарно-материальных ценностей в рамках реализации Национального проекта «Образование», Министерством образования и науки Республики Татарстан допущено приобретение комплектов оборудования, составляющие компоненты которых, в силу своих технических характеристик, не могут использоваться в комплекте.
2. Допущены отдельные факты неэффективного использования приобретенного учебного оборудования.
3. Министерством образования и науки Республики Татарстан не в полной мере осуществлялась претензионно - исковая работа в целях дальнейшего применения штрафных санкций к поставщикам, осуществившим поставку товарно-материальных ценностей с нарушением договорных обязательств.
4. При осуществлении подрядчиками капитального ремонта зданий образовательных учреждений, осуществляемых за счет средств бюджета в рамках реализации Национального проекта «Образование», имело место некачественное выполнение отдельных ремонтных работ.

Предложения:

По результатам проведенного контрольного мероприятия направить:

- представление – в Министерство образования и науки Республики Татарстан;
- представление – в ГКУ «Главное инвестиционно - строительное управление Республики Татарстан»;
- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор

С.Е. Колодников