

ОТЧЕТ
по результатам проверки использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных на развитие водохозяйственного комплекса Республики
Татарстан в 2019-2020 годах и январе-июне 2021 года.

Основание для проведения проверки:

Пункт 2.17 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2021 год,
Распоряжения Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 06.10.2021
№КС-577, № КС-578, № КС - 586.

Цель проверки:

Проверить целевой характер и эффективность использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан.

Объект проверки:

- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;
- Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно - строительное управление Республики Татарстан»;
- Государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан».

Предмет контрольного мероприятия:

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета Республики Татарстан, выделенными на развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан за проверяемый период, платежные и иные первичные документы, а также бухгалтерская и финансовая отчетность.

Вопросы контрольного мероприятия (по программе проведения контрольного мероприятия и рабочему плану):

1. Анализ правовых актов по реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан».

2. Анализ достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан».

3. Объем выделенных средств на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан». Полнота их освоения.

4. Целевое и эффективное использование бюджетных средств (выборочным методом на основании изучения (оценки) произведенных расходов):

- соответствие произведенных расходов бюджетной росписи, смете доходов и расходов;
- соблюдение требований бюджетной классификации;
- соответствие произведенных расходов целям получения средств;
- полнота освоения бюджетных средств.

Проверяемый период: 2019 - 2020 годы, истекший период 2021 года.

Сроки проведения: с 11 октября по 03 ноября 2021 года.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (далее – Министерство) утверждено постановлением Кабинета Министров РТ от 06.07.2005 №325. Министерство является органом исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющим государственное управление и реализующим государственную политику в области охраны окружающей среды по вопросам, отнесенным к его полномочиям, на территории Республики Татарстан.

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 12 октября 2012 года Министерству выдано свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1021603473616.

Министерство 23 мая 2001 года поставлено на налоговый учет в ИМНС РФ по Приволжскому району г. Казани с кодом причины постановки на учет – 165901001, ИНН – 1659036508.

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по РТ Министерству установлена идентификация с использованием следующих общероссийских классификаторов: ОКПО – 57252709, ОКАТО – 92401380000, ОКОГУ – 23250, ОКФС – 13, ОКОПФ – 81, ОКВЭД – 75.11.21.

Местонахождение Министерства: 420049, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 75.

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности являлись:

- с правом первой подписи на финансовых документах: министр - Шадриков Александр Валерьевич;
- с правом второй подписи: начальник отдела финансового контроля, учета и отчетности - Залалов Нияз Незипович.

По вопросу 1.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан» (далее – Подпрограмма) утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 декабря 2013 года №1083 в рамках Государственной программы Республики Татарстан «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан».

Основной целью Подпрограммы является рациональное использование водных ресурсов Республики Татарстан и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Задачами Подпрограммы являются:

1. Реализация государственной политики в сфере водных отношений на территории Республики Татарстан.
2. Реализация мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
3. Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты.
4. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) путем их приведения к безопасному техническому состоянию.
5. Спрямление и расчистка русел рек с целью повышения их пропускной способности.
6. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Программа реализуется в период с 2014 по 2024 год в два этапа.

I этап: 2014-2019 годы,

II этап: 2020-2024 годы.

Общий объем финансирования Подпрограммы за весь период её реализации составит 4 851 185,5 тыс. рублей, в том числе 1 643 675,1 тыс. рублей – выделяемые в установленном порядке средства федерального бюджета, 3 207 510,4 тыс. рублей – средства бюджета Республики Татарстан.

Информации о финансировании Подпрограммы за 2019-2020 годы период представлена в следующих таблицах.

№ п/п	Наименование задач	Источник финансирования	Исполнено, тыс.руб.
2019 год			
	Подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2014-2022 годы»	Всего, в том числе:	496 178,67
		Бюджет РФ	76 400,50
		Бюджет РТ	419 778,17
1	Наименование задачи: 1. Реализация переданных РТ	Всего в том числе:	28 676,06

№ п/п	Наименование задач	Источник финансирования	Исполнено, тыс.руб.
	отдельных полномочий РФ в области водных отношений (расчистка и руслоспрямление рек в целях предотвращения негативного воздействия вод, определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов)	Бюджет РФ	28 676,06
		Бюджет РТ	0,00
2.	Наименование задачи: 2. «Реализация мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»	Всего в т.ч.	0,00
		Бюджет РФ	0,00
		Бюджет РТ	0,00
3.	Наименование задачи: 3. «Строительство берегоукрепительных и берегозащитных сооружений на участках берегов водных объектов, подверженных разрушению»	Всего в том числе:	32 470,96
		Бюджет РФ	0,00
		Бюджет РТ	32 470,96
3.1	Строительство защитной дамбы на р.Ик у д.Уба Бавлинского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 18.06.2019 №1459-р	14 429,81
3.2	Защита земель от эрозионных и оползневых процессов в районе кладбища у с. Казанче-Бигеней Сабинского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 18.06.2019 №1459-р	10 434,90
3.3	Проектно-изыскательские работы по объекту «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у пгт. Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района»	Бюджет РТ, РКМ РТ от 04.10.2019 №2562-р	4 312,53
3.4	Берегоукрепление р. Атынки в районе местонахождения сибиреязвенного скотомогильника с кадастровым номером 16:09:260503:82 в 0,6 км на запад от с. Утар-Аты Арского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 04.07.2019 №1585-р	3 293,73
4.	Наименование задачи: 4. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию».	Всего, в том числе:	171 544,15
		Бюджет РФ	47 724,44
		Бюджет РТ	123 819,71
4.1	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у села Большое Ходяшево Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района	Бюджет РФ	11 600,79
		Бюджет РТ	8 400,61
4.2	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений у села Ташкирмень Макаровского сельского поселения Лаишевского муниципального района	Бюджет РФ	543,24
		Бюджет РТ	393,38
4.3	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений у села Нурлаты Зеленодольского муниципального района	Бюджет РФ	172,69
		Бюджет РТ	125,05
4.4	Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Старое Альметьево Муслюмовского муниципального района	Бюджет РФ	2 577,33
		Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 № 371-р	1 866,35
4.5	Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Сикия Муслюмовского муниципального района	Бюджет РФ	3 479,99
		Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 № 371-р	3 903,17

№ п/п	Наименование задач	Источник финансирования	Исполнено, тыс.руб.
4.6	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Уразаево Азнакаевского муниципального района	Бюджет РФ	2 042,54
		Бюджет РТ	1 479,09
4.7	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Буралы Азнакаевского муниципального района	Бюджет РФ	2 030,00
		Бюджет РТ	1 470,00
4.8	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Новое Ильмово Дрожжановского муниципального района	Бюджет РФ	1 737,09
		Бюджет РТ	1 257,90
4.9	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда по ул. Озерной в пос. Совхоза им.25 Октября Лаишевского муниципального района	Бюджет РФ	2 899,99
		Бюджет РТ	2 100,01
4.10	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в г. Менделеевск	Бюджет РФ	3 652,85
		Бюджет РТ	2 645,18
4.11	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Костенеево Елабужского муниципального района	Бюджет РФ	3 479,99
		Бюджет РТ	2 520,01
4.12	Капитальный ремонт ГТС пруда №2 у с. Старые Кутуши Черемшанского муниципального района	Бюджет РФ	2 122,30
		Бюджет РТ	1 536,85
4.13	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Штырь Арского муниципального района	Бюджет РФ	1 695,03
		Бюджет РТ	1 227,44
4.14	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Верхний Пшалым Арского муниципального района	Бюджет РФ	1 740,00
		Бюджет РТ	1 260,00
4.15	Капитальный ремонт ГТС пруда у д.Старая Юльба Арского муниципального района	Бюджет РФ	791,59
		Бюджет РТ	573,22
4.16	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Зубаирово Актанышского муниципального района	Бюджет РФ	2 519,03
		Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 № 371-р	5 325,13
4.17	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Бегишево Заинского муниципального района	Бюджет РФ	2 320,00
		Бюджет РТ	1 680,00
4.18	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Нижнее Бишево Заинского муниципального района	Бюджет РФ	2 320,00
		Бюджет РТ	1 680,00
4.19	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Старые Тинчали Буинского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 18.06.2019 №1459-р	11 933,06
4.20	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Коноваловка Мензелинского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 18.06.2019 №1459-р	14 723,10
4.21	Капитальный ремонт ГТС пруда в с. Адня Балтасинского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 18.06.2019 №1459-р	4 007,81
4.22	Капитальный ремонт ГТС на р. Нурминка в г. Кукмор Кукморского муниципального района Республики Татарстан	Бюджет РТ, РКМ РТ от 18.06.2019 № 1459-р	15 083,55
4.23	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Новые Чечкабы Буинского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 18.06.2019 №1459-р	16 460,02
4.24	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Бурды Тукаевского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 18.06.2019 №1459-р	12 141,29

№ п/п	Наименование задач	Источник финансирования	Исполнено, тыс.руб.
4.25	Капитальный ремонт ГТС пруда и очистка водоема у д. Татарский Сарсаз Чистопольского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 18.06.2019 № 1459-р	4 367,85
4.26	Капитальный ремонт ГТС пруда у н.п. Верхний Таканыш Мамадышского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 №371-р	5 659,61
5.	Наименование задачи: 5.«Спрямление и расчистка русел рек с целью повышения их пропускной способности»	Всего, в том числе:	84 713,64
		Бюджет РФ	0,0
		Бюджет РТ	84 713,64
5.1	Руслорегулирующие мероприятия р. Кондурча в Нурлатском муниципальном районе. Участок №1 по ул. Речная, ул. Клубная, ул. Луговая в д. Светлое Озеро Нурлатского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 № 371-р	9 602,21
5.2	Руслорегулирующие мероприятия р. Кондурча в Нурлатском муниципальном районе. Участок №2 в мкр. Верхний Нурлат г. Нурлат	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 № 371-р	9 001,11
5.3	Расчистка и руслоспрямление р. Юкачи в с. Зюри Мамадышского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 №371-р	17 213,50
5.4	Русловыпрямление и очистка русла ручья Татарский Илек у с. Сарманово Сармановского муниципального района Республики Татарстан	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 № 371-р	17 702,86
5.5	Очистка и дноуглубление р. Имелли у с. Шигаево Апастовского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 №371-р	17 006,32
5.6	Очистка р. Билярки в с. Билярск Алексеевского муниципального района Республики Татарстан	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 №371-р	14 187,64
6	Наименование задачи: 6. «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов»	Всего, в том числе:	178 773,85
		Бюджет РФ	0,00
		Бюджет РТ	178 773,85
6.1	Проектно-изыскательские работы по объекту "Восстановление водного баланса пруда "Адмиралтейский" в г. Казани"	Бюджет РТ, РКМ РТ от 21.01.2019 № 66-р	8 000,00
6.2	Восстановление водного баланса пруда "Адмиралтейский" в г. Казани	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.07.2019 №1825-р	113 587,11
6.3	Очистка озер, находящихся у с. Муслумово Муслумовского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 12.04.2019 №771-р	5 776,87
6.4	Благоустройство родника у с. Татарская Икшурма Сабинского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 №371-р	4 053,30
6.5	Благоустройство озера в с. Берлибаш Кайбицкого муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 №371-р	1 803,85
6.6	Очистка озера в с. Сокуры Лаишевского муниципального района Республики Татарстан	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 №371-р	6 685,56

№ п/п	Наименование задач	Источник финансирования	Исполнено, тыс.руб.
6.7	Очистка озера в г. Мамадыш Республики Татарстан	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 №371-р	6 285,84
6.8	Очистка водоема у с. Чишма Актанышского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 №371-р	11 399,62
6.9	Очистка озера в пос. Приволжский Спасского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 22.02.2019 №371-р	21 181,69

№ п/п	Наименование задач	Источник финансирования	Исполнено, тыс.руб.
2020 год			
Подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан»		Всего, в том числе:	1 492 990,45
		Бюджет РФ	607 820,94
		Бюджет РТ	885 169,51
1.	Наименование задачи: Реализация переданных РТ отдельных полномочий РФ в области водных отношений (расчистка и руслоспрямление рек в целях предотвращения негативного воздействия вод, определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов)	Всего, в том числе:	22 908,18
		Бюджет РФ	22 908,18
		Бюджет РТ	0,00
2.	Наименование задачи: 2. «Реализация мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»	Всего, в том числе:	0,00
		Бюджет РФ	0,00
		Бюджет РТ	0,00
3.	Наименование задачи: 3. «Строительство берегоукрепительных и берегозащитных сооружений на участках берегов водных объектов, подверженных разрушению	Всего, в том числе:	1 087 306,42
		Бюджет РФ	533 923,70
		Бюджет РТ	553 382,72
3.1	Берегоукрепление р. Камы Куйбышевского водохранилища в с. Именьково Лаишевского муниципального района	Бюджет РФ	57 051,70
		Бюджет РТ	64 080,05
3.2	Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу р. Кама в пределах Елабужского муниципального района на участке береговой полосы 2107 м	Бюджет РФ	476 872,00
		Бюджет РТ	410 642,30
3.3	Проектно-изыскательские работы по объекту «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у пгт. Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района»	Бюджет РТ, РКМ РТ от 02.03.2020 №455-р	1 046,00
3.4	Строительство защитной дамбы на р. Ик у д. Уба Бавлинского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 02.03.2020 №455-р, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	14 992,44

№ п/п	Наименование задач	Источник финансирования	Исполнено, тыс.руб.
3.5	Защита земель от эрозионных и оползневых процессов в районе кладбища у с. Казанче-Бигеней Сабинского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 02.03.2020 №455-р	947,61
3.6	Берегоукрепление р. Атынки в районе местонахождения сибиреязвенного скотомогильника с кадастровым номером 16:09:260503:82 в 0,6 км на запад от с. Утар-Аты Арского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 02.03.2020 №455-р, от 14.05.2020 №941-р	3 423,22
3.7	Строительство берегозащитного сооружения на участке р. Шошма у пгт. Балтаси	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	46 745,76
3.8	Корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу р.Кама в пределах Елабужского муниципального района Республики Татарстан на участке береговой полосы 2 107 м"	РКМ РТ от 21.12.2020 № 2844-р	11 505,34
4.	Наименование задачи: 4. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию».	Всего, в т.ч.	133 276,50
		Бюджет РФ	50 989,06
		Бюджет РТ	82 287,44
4.1	Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Старое Альметьево Муслюмовского муниципального района	Бюджет РФ	10 376,69
		Бюджет РТ	7 514,17
4.2	Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Сикия Муслюмовского муниципального района	Бюджет РФ	5 793,54
		Бюджет РТ	4 195,33
4.3	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Уразаево Азнакаевского муниципального района	Бюджет РФ	2 019,87
		Бюджет РТ	1 462,67
4.4	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Буралы Азнакаевского муниципального района	Бюджет РФ	774,54
		Бюджет РТ	560,87
4.5	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Новое Ильмово Дрожжановского муниципального района	Бюджет РФ	2 311,56
		Бюджет РТ	1 673,84
4.6	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда по ул. Озерной в пос. Совхоза им. 25 Октября Лаишевского муниципального района	Бюджет РФ	4 208,11
		Бюджет РТ	3 047,26
4.7	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в г. Менделеевск	Бюджет РФ	10 499,32
		Бюджет РТ	7 602,97
		Бюджет РТ, РКМ РТ от 25.12.2019 №3433-р	9 516,96
4.8	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Костенеево Елабужского муниципального района	Бюджет РФ	5 010,31
		Бюджет РТ	3 628,16
4.9	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Верхний Пшалым Арского муниципального района	Бюджет РФ	1 875,73
		Бюджет РТ	1 358,29
4.10	Капитальный ремонт ГТС пруда у	Бюджет РФ	851,89

№ п/п	Наименование задач	Источник финансирования	Исполнено, тыс.руб.
		Бюджет РТ	616,89
4.11	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Нижнее Бишево Заинского муниципального района	Бюджет РФ	740,17
		Бюджет РТ	535,99
4.12	Капитальный ремонт ГТС (дамба) в районе старого русского кладбища в пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района	Бюджет РФ	746,25
		Бюджет РТ	540,39
4.13	Капитальный ремонт ГТС пруда "Верхний" у пгт.Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района	Бюджет РФ	746,25
		Бюджет РТ	540,39
4.14	Капитальный ремонт ГТС с. Большое Елово Елабужского муниципального района	Бюджет РФ	746,25
		Бюджет РТ	540,39
4.15	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда с. Лекарево Елабужского муниципального района	Бюджет РФ	1 067,62
		Бюджет РТ	773,15
4.16	Капитальный ГТС пруда у с. Шепшенар Кукморского муниципального района	Бюджет РФ	985,25
		Бюджет РТ	713,46
4.17	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда в н.п.Егоркино Нурлатского муниципального района	Бюджет РФ	743,22
		Бюджет РТ	538,19
4.18	Капитальный ремонт ГТС пруда №1 у с. Яшевка Буинского муниципального района	Бюджет РФ	746,25
		Бюджет РТ	540,39
4.19	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Старый Студенец Буинского муниципального района	Бюджет РФ	746,25
		Бюджет РТ	540,39
		Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	8 763,78
4.20	Капитальный ремонт ГТС на р. Нурминка в г. Кукмор	Бюджет РТ, РКМ РТ от 02.03.2020 №455-р, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	14 657,21
4.21	Капитальный ремонт ГТС пруда и очистка водоема у д. Татарский Сарсаз Чистопольского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 02.03.2020 №455-р	2 588,80
4.22	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на территории г. Тетюши площадью 2 172,5 кв.м	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	9 837,50
5.	Наименование задачи: 5.«Спрямление и расчистка русел рек с целью повышения их пропускной способности»	Всего, в т.ч.	149 388,30
		Бюджет РФ	0,0
		Бюджет РТ	149 388,30
5.1	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Руслорегулирующие мероприятия на реке Ахтырка в пгт. Алексеевское Алексеевского муниципального района"	Бюджет РТ, РКМ РТ от 08.12.2020 №2682-р	0,00

№ п/п	Наименование задач	Источник финансирования	Исполнено, тыс.руб.
5.2	Очистка р. Билярки в с. Билярск Алексеевского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 02.03.2020 №455-р, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	42 213,01
5.3	Русловыпрямление и очистка русла ручья Татарский Илек у с. Сарманово Сармановского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	12 632,38
5.4	Руслорегулирующие мероприятия р. Кондурча в Нурлатском муниципальном районе. Участок №2 в мкр. Верхний Нурлат г. Нурлат	Бюджет РТ, РКМ РТ от 02.03.2020 №455-р	5 852,67
5.5	Очистка и благоустройство русла на р.Сабинка у пгт. Богатые Сабы Сабинского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	47 826,75
5.6	Русловыпрямительные работы на р. Табарка в пгт. Апастово Апастовского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	17 975,53
5.7	Руслорегулирующие мероприятия р. Кондурча в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан. Участок №3	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 № 860-р	22 887,96
6.	Наименование задачи: 6. «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов»	Всего, в т.ч.	100 111,05
		Бюджет РФ	0,00
		Бюджет РТ	100 111,05
6.1	Благоустройство родника у с. Татарская Икшурма Сабинского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 02.03.2020 №455-р	3 892,91
6.2	Очистка водоема у с.Чишма Актанышского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 02.03.2020 №455-р	608,37
6.3	Очистка озера в г. Мамадыш	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	20 346,80
6.4	Очистка и углубление озера (водоема) по ул. Шашина в г. Нурлат Республики Татарстан с благоустройством прилегающей территории	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	17 238,54
6.5	Очистка озера у с. Зюри Мамадышского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	17 600,00
6.6	Очистка водоема у д. Тингаш Буинского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	19 041,12
6.7	Очистка и благоустройство озера у с. Старое Мокшино Аксубаевского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	9 582,77
6.8	Очистка пруда в д. Татарский Сарсаз Чистопольского муниципального района	Бюджет РТ, РКМ РТ от 29.04.2020 №860-р	11 800,54

По вопросу 2.

Обобщенная информация о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы представлена в следующей таблице.

№ п/п	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	Значения индикаторов					
		2019 год		2020 год		2021 год	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт по итогам 2 кв.
Наименование задачи: «Реализация государственной политики в сфере водных отношений на территории Республики Татарстан»							
1.	Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, к общему количеству водозаборных сооружений, процентов	94	94	96	96	96	96
2	Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, процентов	97	97	99	99	99	99
3	Соотношение величины фактического поступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами к утвержденным плановым значениям сумм платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, процентов	94	94	94	94	94	94
Наименование задачи: «Реализация мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»							
1	Протяженность расчищенных участков русел рек, километров*	-	-	-	-	-	-
2	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, млн.человек*	-	-	-	-	-	-
3	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, тыс.километров	-	-	2	2	3	2
4	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, млн человек	-	-	0,1098	0,1098	0,1656	0,1098
Наименование задачи: «Строительство берегоукрепительных и берегозащитных сооружений на участках берегов водных объектов, подверженных разрушению»							
1	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, процентов**	72,9	72,9	77,0	78,0	79,9	
2	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, километров**	18,4	18,4	19,37	20,70	21,3	
Наименование задачи: «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию»							
1	Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, процентов**	51	51	61	61	67	
2	Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, единиц**	15	15	12	12	8	
Наименование задачи: «Спрямление и расчистка русел рек с целью повышения их пропускной способности»							
1	Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и	266 528	266 528	267 278	267 428	267 428	

№ п/п	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	Значения индикаторов					
		2019 год		2020 год		2021 год	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт по итомам 2 кв.
	экологической реабилитации водных объектов, человек**						
2	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, километров**	14,91	14,91	4,17	4,17	4,17	
Наименование задачи: «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов»							
1	Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, тыс.куб. метров**	22,9	22,9	18,1	18,1	18,11	
2	Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, тыс.м2**	423	423	72,36	72,36	72,36	

* Достижение значений показателя запланировано по итогам 2022 года согласно соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

** Значение индикатора годовое, рассчитывается по состоянию на 25 января года, следующего за отчетным

Как следует из данных таблицы, плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы достигнуты.

По вопросу 3.

В проверяемом периоде финансирование расходов на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан» согласно Законам Республики Татарстан «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2019 год» от 18.06.2020 №26-ЗРТ, «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2020 год» от 18.06.2021 №36-ЗРТ и «О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.11.2020 №78-ЗРТ составило всего 133 331,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 49 911,9 тыс. рублей, в 2020 году – 22 908,2 тыс. рублей, за 8 месяцев 2021 года – 60 511,7 тыс. рублей (годовые назначения – 43 723,4 тыс. рублей).

Информации об объемах финансовых средств выделенных Министерству на реализацию мероприятий Подпрограммы представлена в следующей таблице:

(тыс. руб.)

наименование мероприятия	2019 год		2020 год		2021 год	
	план	факт.	план	факт.	план	факт. на 01.11.2021
Реализация государственной политики в сфере водных отношений на территории Республики Татарстан (бюджет РФ)	28 676,1	28 676,1	22 994,2	22 908,2	21 643,4	11 168,9
Предотвращение негативного воздействия вод (капитальный	21 235,8	21 235,8 (ФБ –	-	-	-	-

ремонт гидротехнических сооружений)		12 316,7 т.р., бюджет РТ – 8 919,1 т.р.)				
Улучшение экологического состояния гидрографической сети в рамках переданных полномочий в области водных отношений за счет средств федерального бюджета (бюджет РФ)	-	-	-	-	99 185,3	69 119,3
ВСЕГО:	49 911,9	49 911,9	22 994,2	22 908,2	120 828,7	80 288,2

Выделенные в 2019-2020 годы средства освоены Министерством в полном объеме. За 10 месяцев 2021 года расходы по Министерству составили 80 288,2 тыс. рублей.

По вопросу 4.

Проверкой целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы (выборочным методом на основании изучения (оценки) произведенных расходов) установлено, что в проверяемом периоде работы осуществлялись по следующим государственным контрактам:

(тыс. руб.)

№ п/п	номер и дата госконтракта	наименование подрядчика	цена контракта	стоимость выполненных работ (КС-2)	оплачено	наименование работ
2019 год						
Реализация государственной политики в сфере водных отношений на территории Республики Татарстан						
1	№19МЭ-2ф от 26.08.2019	ООО «ГидроТехСпец-Строй»	23 070,5 (в т.ч. лимит 2019 г. = 11 302,9 т.р.)	11 302,9	11 302,9	расчистка и дноуглубление р. Ошма в г. Мамадыш
2	№18МЭ-4ф от 01.12.2018	ООО «Водстрой»	14 336,6 (в т.ч. лимит 2019 г. = 2 942,7 т.р.)	1 096,0	1 096,0	руслорегулирующие мероприятия р. Казанка и расчистка левого притока р. Казанка у г. Арск (выпуск молоди сазана в кол-ве 19 772 шт.)
3	№1-Ф/2019 от 19.03.2019	ООО «ЭкоЛидер»	2 550,0	2 550,0	2 550,0	определение береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Республики Татарстан
4	№19МЭ-1ф от 12.03.2019	ООО «НПО «Инженер»	1 253,6	1 253,6	1 253,6	закрепление на местности границ водоохранных зон и

						прибрежных защитных полос специальными информационными знаками водных объектов, расположенных на территории Республики Татарстан
5	№18МЭ-5ф от 21.12.2018	ООО «Лаишевский «Мелиоводстрой»	16 399,7 (в т.ч. лимит 2019 г. = 12 473,6 т.р.)	12 473,6	12 473,6	расчистка и дноуглубление левого притока р. Меша в с. Бима Лаишевского муниципального района
Предотвращение негативного воздействия вод						
6	№18МЭ-3Ф от 25.09.2018	ОАО «ТК «Татмелиорация»	59 309,4 (в т.ч. лимит 2019 г. = 21 235,8 т.р.)	21 235,8	21 235,8	капремонт ГТС у с. Большое Ходяшево Нижневязовского СП Зеленодольского МР = 20 001,4 т.р., капремонт ГТС у с. Ташкирмень Макаровского СП Лаишевского МР = 936,6 т.р., капремонт ГТС у с. Нурлаты Зеленодольского МР = 297,7 т.р.
Итого за 2019 год:				49 911,9	49 911,9	
2020 год						
Реализация государственной политики в сфере водных отношений на территории Республики Татарстан						
1	№19МЭ-2ф от 26.08.2019	ООО «ГидроТехСпец-Строй»	23 070,5 (в т.ч. лимит 2020 г. = 11 767,6 т.р.)	11 767,6	11 767,6	расчистка и дноуглубление р. Ошма в г. Мамадыш
2	№20МЭ-1ф от 13.04.2020	ООО «Геоинформ+»	860,2	774,2	774,2	определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек и водоёмов на территории г. Казани и Зеленодольского муниципального района
3	№20МЭ-2ф от 13.04.2020	ООО «Эко-Лидер»	3 200,0	3 200,0	3 200,0	определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек на территории Республики Татарстан
4	№20МЭ-3ф от 06.05.2020	ООО «Главрыба»	1 200,7	1 200,7	1 200,7	руслорегулирующие мероприятия р. Казанка и расчистка левого притока р. Казанка у г. Арск

						(оказание услуг по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и одновременному зарыблению акватории Куйбышевского водохранилища, выпуск молоди стерляди в кол-ве 32 773 экз.)
5	№20МЭ-4ф от 29.05.2020	ООО «ГидроТехСпец-Строй»	15 103,3 (лимит 2020 г. = 5 965,6 т.р.)	5 965,6	5 965,6	расчистка и дноуглубление р. Ошма в г. Мамадыш
Итого за 2020 год:				22 908,1	22 908,1	
10 мес. 2021 года						
Обеспечение охраны водных объектов						
Расходы не производились.						
Сохранение уникальных водных объектов						
1	№21МЭ-1ф от 12.04.2021	ООО «ТК «Татмелиорация»	163 421,9 (лимит 2021 г. = 99 185,3 т.р.)	69 119,3	69 119,3	расчистка и очистка водных объектов (расчистка правого притока р. Меша у с. Никольское Лаишевского МР = 38 926,9 т.р., очистка пруда в с. Державино Лаишевского МР = 21 059,8 т.р., расчистка правого притока р. Вятка в г. Мамадыш = 9 132,6 т.р.)
Реализация государственной политики в сфере водных отношений на территории Республики Татарстан						
2	№21МЭ-3ф от 26.04.2021	ООО «ГидроТехСпец-Строй»	24 420,5 (лимит 2021 г. = 6 110,3 т.р.)	4 080,2	4 080,2	расчистка и дноуглубление р. Ошма в г. Мамадыш
3	№20МЭ-4ф от 29.05.2020	ООО «ГидроТехСпец-Строй»	15 103,3 (лимит 2021 г. = 9 137,7 т.р.)	6 088,7	6 088,7	расчистка и дноуглубление р. Ошма в г. Мамадыш
4	№21МЭ-7ф от 28.06.2021	ООО «ГидроТехСпец-Строй»	17 883,3 (лимит 2021 г. = 1 000,0 т.р.)	1 000,0	1 000,0	расчистка и дноуглубление левого притока р. Карла в г. Буинск
Итого за 10 мес. 2021 года:				80 288,2	80 288,2	
Всего:				153 108,2	153 108,2	

Проведенными выездными проверками на объектах: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения у с. Большое Ходяшево Нижневязовского сельского поселения Зеленодольского муниципального района» и «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения у с. Ташкирмень Макаровского сельского поселения Лаишевского муниципального района» замечаний не установлено.

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики
Татарстан»

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Устав Государственного казенного учреждения «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (далее – Учреждение) утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 28.08.2018 №140/о.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление государственных функций в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения, объектов подземных транспортных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры.

Целью деятельности Учреждения является осуществление функций государственного заказчика, заказчика-застройщика, генерального подрядчика, технического заказчика при выполнении инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.

Межрайонной инспекцией Министерство РФ по налогам и сборам №14 по Республике Татарстан 12 сентября 1996 года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1021602841336.

Учреждение 4 июня 2010 года поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции ФНС №14 по Республике Татарстан с кодом причины постановки на учет – 165501001, ИНН – 1654006250.

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по РТ Учреждению установлена идентификация с использованием следующих общероссийских классификаторов: ОКПО – 04010751, ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000001, ОКОГУ – 2300236, ОКФС – 13, ОКОПФ – 75204.

Место нахождения Учреждения: 420043, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 29.

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности являлись:

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор Айзатуллин Марат Мансурович (по 04.10.2020), директор Ситдилов Нияз Равилевич (с 26.10.2020 по настоящее время), первый заместитель директора Шакиров Рафар Мирзанурович

(до 20.10.2021), заместитель директора Муртазина Альбина Фаритовна (с 19.04.2021 по настоящее время);

- с правом второй подписи: заместитель директора по финансовым вопросам Галимова Лариса Булатовна (по 15.01.2021), начальник финансового управления – главный бухгалтер Коноплева Оксана Викторовна (по 27.01.2021), начальник отдела финансового обеспечения деятельности Габдуллина Гузалия Наилевна (по 09.02.2021), начальник отдела финансирования государственных программ Заббарова Резеда Ильгизаровна (по 28.01.2021), начальник отдела сводного учета и отчетности Гадиятуллина Элина Рифатовна (по 28.01.2021), начальник финансового управления – главный бухгалтер Буслаева Ирина Салимовна (с 10.02.2021 по настоящее время), начальник отдела финансового обеспечения деятельности финансового управления Сафина Альмира Радиковна (с 10.02.2021 по настоящее время), заместитель начальника финансового управления Яковлева Элина Ринатовна (с 26.07.2021 по настоящее время), начальник отдела сводного учета и отчетности Садыкова Гульнара Джавдатовна (с 10.02.2021 по 15.04.2021), начальник отдела сводного учета и отчетности Султанова Лилия Ришатовна (с 28.05.2021 по настоящее время).

В проверяемом периоде финансирование расходов на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан» согласно Законам Республики Татарстан «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2019 год» от 18.06.2020 №26-ЗРТ, «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2020 год» от 18.06.2021 №36-ЗРТ и «О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.11.2020 №78-ЗРТ составило всего 1 676 644,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 446 266,8 тыс. рублей, в 2020 году – 1 167 749,3 тыс. рублей, в 2021 году – 62 628,4 тыс. рублей.

Информации о финансировании подпрограммы представлена в следующей таблице:

(тыс. руб.)			
наименование мероприятия	2019 год	2020 год	2021 год
Предотвращение негативного воздействия вод, в том числе:	267 493,0	1 163 248,0	62 628,4
Строительство берегоукрепительных и берегозащитных сооружений	32 471,0	31 914,6	-
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений	89 260,5	19 523,4	62 628,4
Спрямление и расчистка русел	84 713,6	15 251,8	-
Софинансируемые расходы на мероприятия ФЦП «Развитие	61 047,9	1 096 558,2	-

водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах»			
Обеспечение охраны водных объектов, в том числе:	178 773,8	4 501,3	-
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	178 773,8	4 501,3	-
ВСЕГО:	446 266,8	1 167 749,3	62 628,4

В 2019 году подрядчикам за выполнение работ перечислено всего 446 266,8 тыс. рублей. В 2020 году подрядчикам перечислено всего 1 163 165,1 тыс. рублей, оставшиеся средств в сумме 4 584,2 тыс. рублей возвращены в бюджет Республики Татарстан. В истекшем периоде 2021 года подрядчикам за выполнение работ по состоянию на 28.09.2021 перечислено всего 50 065,7 тыс. рублей.

Выделенные Учреждению средства в проверяемом периоде были направлены на финансирование работ по следующим объектам:

№ п/п	Номер и дата г/к	Наименование подрядчика	Наименование объекта	Стоимость СМР по г/к, руб.	Выполнено СМР по КС-2, руб.	Оплачено, руб.
1	ГК №18-КР/19 от 26.04.2019	ООО «Татмелиовод-строй»	Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Старое Альметьево Муслимовского МР	4 561 558,62	4 443 674,27	4 443 674,27
2			Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Сикия Муслимовского МР	6 000 000,0	6 000 000,0	6 000 000,0
3			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Уразаево Азнакаевского МР	3 521 630,0	3 521 630,0	3 521 630,0
4			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Буралы Азнакаевского МР	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0
5			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Новое Ильмово Дрожжановского МР	3 000 000,0	2 994 986,17	2 994 986,17
6			Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда по ул. Озерной в пос. Совхоза им.25 Октября Лаишевского МР	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0
7			Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в г. Менделеевск	6 298 037,0	6 298 037,0	6 298 037,0

8			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Костенеево Елабужского МР	6 000 000,0	6 000 000,0	6 000 000,0
9			Капитальный ремонт ГТС пруда №2 у с. Старые Кутуши Черемшанского МР	3 714 190,0	3 659 144,13	3 659 144,13
10			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Штырь Арского МР	3 692 660,0	2 922 475,64	2 922 475,64
11			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Верхний Пшалым Арского МР	3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0
12			Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Старая Юльба Арского МР	1 506 520,0	1 364 813,37	1 364 813,37
13			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Зубаирово Актанышского МР	4 356 200,0	4 343 166,99	4 343 166,99
14			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Бегишево Заинского МР	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0
15			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Нижнее Бишево Заинского МР	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0
16	ГК №66-КР/19 от 10.09.2019	ООО «Татмелиовод-строй»	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Старые Тинчали Буинского МР	12 075 955,92	11 933 060,25	11 933 060,25
17			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Коноваловка Мензелинского МР	14 870 355,24	14 723 100,99	14 723 100,99
18			Капитальный ремонт ГТС пруда в с. Атя Балтасинского МР	4 047 898,2	4 007 810,94	4 007 810,94
19			Капитальный ремонт ГТС на р. Нурминка в г. Кукмор	22 501 150,0	22 501 149,6	22 501 149,6
20			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Новые Чечкабы Буинского МР	16 670 575,20	16 460 018,76	16 460 018,76
21			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Бурды Тукаевского МР	12 141 294,84	12 141 294,84	12 141 294,84
22			Капитальный ремонт ГТС пруда и очистка водоема у д. Татарский Сарсаз	7 244 293,68	6 956 649,42	6 956 649,42

			Чистопольского МР			
23	ГК №48-19/смп от 29.07.2019	ООО «Еврострой-холдинг+»	Очистка озер, находящихся у с. Муслюмово	7 554 580,0	5 776 871,03	5 776 871,03
24	ГК №1-КР/20 от 18.03.2020	ООО «Татмелиовод-строй»	Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Старое Альметьево Муслюмовского МР	18 009 342,17	17 890 858,62	17 890 858,62
25			Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Сикия Муслюмовского МР	10 015 471,0	9 988 877,02	9 988 877,02
25			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Уразаево Азнакаевского МР	3 504 031,8	3 482 532,85	3 482 532,85
26			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Буралы Азнакаевского МР	1 349 906,55	1 335 410,15	1 335 410,15
27			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Новое Ильмово Дрожжановского МР	4 095 420,0	3 985 403,38	3 985 403,38
28			Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда по ул. Озерной в пос. Совхоза им.25 Октября Лаишевского МР	7 255 370,85	7 255 370,85	7 255 370,85
29			Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в г. Менделеевск	27 619 261,62	27 619 261,62	27 619 261,62
30			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Костенеево Елабужского МР	8 638 470,6	8 638 470,6	8 638 470,6
31			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Верхний Пшалым Арского МР	3 399 029,45	3 234 024,01	3 234 024,01
32			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Бегишево Заинского МР	1 563 463,4	1 468 775,26	1 468 775,26
33			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Нижнее Бишево Заинского МР	1 343 369,4	1 276 156,8	1 276 156,8
34			Капитальный ремонт ГТС (дамба) в районе старого русского кладбища в пгт. Нижние	7 138 876,25	7 138 876,25	7 138 876,25

			Вязовые Зеленодольского МР			
35			Капитальный ремонт ГТС пруда «Верхний» у пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского МР	6 329 284,55	6 329 284,55	6 329 284,55
36			Капитальный ремонт ГТС с. Большое Елово Елабужского МР	9 204 764,90	9 167 299,04	9 167 299,04
37			Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда с. Лекарево Елабужского МР	17 252 105,28	17 252 105,28	17 252 105,28
38			Капитальный ГТС пруда у с. Шепшенар Кукморского МР	12 631 317,05	5 270 694,21	5 015 598,52
39			Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда в н.п. Егоркино Нурлатского МР	7 196 168,35	6 314 280,78	2 281 407,57
40			Капитальный ремонт ГТС пруда №1 у с. Яшевка Буинского МР	7 441 286,6	7 441 286,6	7 441 286,6
41			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Старый Студенец Буинского МР	6 693 892,35	6 693 892,35	6 693 892,35
42	ГК №6- 20/смп от 03.03.2020	ООО «АркадаСтрой- Универсал»	Берегоукрепление р. Камы Куйбышевского водохранилища в с. Именьково Лаишевского МР	121 131 752,76	121 131 752,76	121 131 752,76
43	ГК №48- 20/смп от 12.05.2020 ГК №109- 20/смп от 24.09.2020	ООО «СК Ак Барс»	Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу р. Кама в пределах Елабужского муниципального района на участке береговой полосы 2107 м	887 514 304,6	887 514 304,6	887 514 304,6
44	ГК №109- 20/смп от 24.09.2020	ООО «СК Ак Барс»	Строительство защитной дамбы на р. Ик у д. Уба Бавлинского МР	6 017 511,25	6 017 511,25	6 017 511,25
45	ГК №99/19- ПИР 16.12.2019	ООО «ПЦ Град»	Проектно- изыскательские работы по объекту «Берегоукрепление Куйбышевского	5 425 456,4	5 358 525,35	5 358 525,35

			водохранилища у пгт. Камское Устье Камско-Устьинского МР»			
46	ГК №58- 19/смп от 16.09.2019	ООО «Татмелиовод- строй»	Берегоукрепление р. Атынки в районе местонахождения сибиреязвенного скотомогильника с кадастровым номером 16:09:260503:82 в 0,6 км на запад от с. Утар-Аты Арского МР	4 996 392,5	4 996 392,5	4 996 392,5
47			Защита земель от эрозионных и оползневых процессов в районе кладбища у с. Казанче-Бигеней Сабинского МР	11 382 505,88	11 382 505,88	11 382 505,88
48			Строительство защитной дамбы на р. Ик у д. Уба Бавлинского МР	23 404 738,25	23 404 738,25	23 404 738,25
49			Очистка озера в г. Мамадыш	6 285 842,85	6 285 842,85	6 285 842,85
50			Русловыпрямление и очистка русла ручья Татарский Илек у с. Сарманово	17 702 860,9	17 702 860,9	17 702 860,9
51			Расчистка и руслоспрямление р. Юкачи в с. Зюри Мамадышского МР	17 213 500,0	17 213 500,0	17 213 500,0
52			Руслорегулирующие мероприятия р. Кондурча в Нурлатском МР. Участок №1 по ул. Речная, ул. Клубная, ул. Луговая в д. Светлое Озеро Нурлатского МР	9 602 217,65	9 602 214,0	9 602 214,0
53			Очистка и дноуглубление р. Имелли у с. Шигаево Апастовского МР	17 006 322,65	17 006 322,65	17 006 322,65
54			Благоустройство озера в с. Берлибаш Кайбицкого МР	2 003 934,62	1 803 851,21	1 803 851,21
55			Руслорегулирующие мероприятия р. Кондурча в Нурлатском	14 853 777,9	14 853 772,16	14 853 772,16

			МР. Участок №2 в мкр. Верхний Нурлат г. Нурлат			
56			Очистка р. Билярки в с. Билярск Алексеевского МР	23 586 803,35	23 586 803,35	23 586 803,35
57			Очистка водоема у с. Чишма Актанышского МР	12 013 176,32	12 007 998,41	12 007 998,41
58			Благоустройство родника у с. Татарская Икшурма Сабинского МР	7 956 936,83	7 946 202,36	7 946 202,36
59			Очистка озера в с. Сокуры Лаишевского РТ	6 690 728,25	6 685 555,01	6 685 555,01
60	ГК №120-КР/18 от 19.11.2018	ООО «Татмелиовод-строй»	Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Зубаирово Актанышского МР	3 500 992,07	3 500 992,07	3 500 992,07
			Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Сикия Муслумовского МР	1 383 166,34	1 383 166,34	1 383 166,34
			Капитальный ремонт ГТС пруда у н.п. Верхний Таканыш Мамадышского МР	8 179 865,15	5 659 612,43	5 659 612,43
61	№101-18/смп от 23.11.2018	ООО «Татмелиовод-строй»	Очистка озера в пос. Приволжский Спасского МР	30 298 745,0	21 181 698,33	21 181 698,33
62	ГК №36/19-ПИР от 19.04.2019	ГУП «Татинвест-гражданпроект»	Проектно-изыскательские работы по объекту «Восстановление водного баланса пруда «Адмиралтейский» в г. Казани»	8 000 000,0	8 000 000,0	8 000 000,0
63	ГК №64-19/смп от 15.10.2019	ООО «Татмелиовод-строй»	Восстановление водного баланса пруда «Адмиралтейский» в г. Казани	113 635 898,46	113 587 111,20	113 587 111,20
64	ГК №55/20-ПИР от 08.12.2020	ГУП «Татинвест-гражданпроект»	Корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу р. Кама в пределах Елабужского МР на участке береговой полосы 2 107 м»	11 505 340,0	11 505 340,0	11 505 340,0

65	ГК №62-21/смп от 27.09.2021	ООО «Татмелиовод-строй»	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на территории г. Тетюши площадью 2 172,5 кв.м	16 294 398,6	0,00	0,00
66			Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Бегишево Заинского МР	2 690 607,36	0,00	0,00
67			Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонт гидротехнических сооружений у с. Чувашская Чебоксарка в Новошешминском МР	5 712 235,3	0,00	0,00
68			Расчистка реки Актай и осушительной системы в с. Базарные Матаки Алькеевского МР	27 628 702,3	0,00	0,00
69			Русловыпрямление и очистка русла ручья Татарский Илек у с. Сарманово	3 816 720,5	0,00	0,00
70			Очистка р. Билярки в с. Билярск Алексеевского МР	31 941 817,56	0,00	0,00
71			Берегозащитные сооружения р.ц. Актаныш	5 576 447,65	0,00	0,00
72			Очистка и благоустройство озера у с. Старое Мокшино Аксубаевского МР	5 460 285,24	0,00	0,00
73	ГК №28/21-ПИР от 16.08.2021	ГУП «Татинвест-гражданпроект»	ПИР по объекту «Капитальный ремонт сооружений инженерной защиты от подтопления пгт. Васильево Зеленодольского МР»	3 681 500,0	0,00	0,00
74	ГК № 32/21-ПИР от 16.08.2021	ООО «ПК Мелиорация»	Разработка проектно-сметной документации «Русловыпрямительные работы на р. Макса в районе кладбища у с. Малые Кибя-Кози Тюлячинского МР»	575 560,0	0,00	0,00

75	ГК №40/21- ПИР от 21.09.2021	ООО «ПК Мелиорация»	Разработка проектно- сметной документации на руслорегулирующие мероприятия на р. Агрызка в г. Агрыз	6 920 000,0	0,00	0,00
76	ГК №39/21- ПИР от 17.09.2021	ООО «ПК Мелиорация»	Проектно- изыскательские работы по объекту «Экореабилитация озер в с. Большое Мереткозино Камско- Устьинского МР»	1 616 000,0	0,00	0,00
77	ГК №103- 20/смп от 17.08.2020	ООО «Татмелиовод- строй»	Завершение работ по берегоукреплению р. Атынки в районе местонахождения сибиреязвенного скотомогильника с кадастровым номером 16:09:260503:82 в 0,6 км на запад от с. Утар-Аты Арского МР	1 729 200,0	1 720 554,0	1 720 554,0
ИТОГО:				1 804 873 975,36	1 668 369 871,48	1 664 081 902,58

В ходе контрольного мероприятия проведены выездные проверки с осмотром проведенных работ на следующих объектах:

1. Капремонт ГТС пруда у с. Новые Чечкабы Буинского муниципального района (стоимость работ – 16 460,0 тыс. рублей);

2. Капремонт ГТС пруда у с. Новое Ильмово Дрожжановского муниципального района (стоимость работ – 6 980,4 тыс. рублей);

3. Благоустройство озера в с. Берлибаш Кайбицкого муниципального района (стоимость работ – 1 803,9 тыс. рублей);

4. Очистка и дноуглубление реки Имелли у с. Шигаево Апастовского муниципального района (стоимость работ – 17 006,3 тыс. рублей);

5. Капремонт ГТС пруда у с. Старые Тинчали Буинского муниципального района (стоимость работ – 11 933,1 тыс. рублей);

6. Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Старый Студенец Буинского муниципального района (стоимость работ – 15 243,4 тыс. рублей (через ГИСУ РТ – 6 693,9 тыс. рублей, через ГБУ «Главстрой РТ» - 8 549,5 т.р.);

7. Капитальный ремонт ГТС пруда №1 у с. Яшевка Буинского муниципального района (стоимость работ – 7 441,3 тыс. рублей);

8. Благоустройство родника у с. Татарская Икшурма Сабинского муниципального района (стоимость работ – 7 946,2 тыс. рублей);

9. Защита земель от эрозионных и оползневых процессов в районе кладбища у с. Казанче-Бигеней Сабинского муниципального района (стоимость работ – 11 382,5 тыс. рублей);

10. Берегоукрепление р. Атынки в районе местонахождения сибиреязвенного скотомогильника с кадастровым номером 16:09:260503:82 в 0,6 км на запад от с. Утар-Аты Арского муниципального района (стоимость работ – 6 716,9 тыс. рублей);

11. Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Старая Юльба Арского муниципального района (стоимость работ – 1 364,8 тыс. рублей);

12. Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Штырь Арского муниципального района (стоимость работ – 2 922,5 тыс. рублей);

13. Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Верхний Пшалым Арского муниципального района (стоимость работ – 6 234,0 тыс. рублей);

14. Капитальный ремонт ГТС пруда в с. Атия Балтасинского муниципального района (стоимость работ – 4 007,8 тыс. рублей);

15. Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Шепшенар Кукморского муниципального района (стоимость работ 2020 года – 5 015,6 тыс. рублей, в 2021 году оплата на момент проверки не проводилась);

16. Капитальный ремонт ГТС на р. Нурминка в г. Кукмор (стоимость работ – 29 294,7 тыс. рублей, в том числе: через ГИСУ РТ – 22 501,1 тыс. рублей, через ГБУ «Главстрой РТ» – 6 793,6 тыс. рублей);

17. Строительство защитной дамбы на р. Ик у д. Уба Бавлинского муниципального района (стоимость работ – 29 422,2 тыс. рублей);

18. Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Уразаево Азнакаевского муниципального района (стоимость работ – 7 004,1 тыс. рублей);

19. Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Буралы Азнакаевского муниципального района (стоимость работ – 4 835,4 тыс. рублей);

20. Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Коноваловка Мензелинского муниципального района (стоимость работ – 14 723,1 тыс. рублей);

21. Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Бурды Тукаевского муниципального района (стоимость работ – 12 141,3 тыс. рублей);

22. Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу р. Камы в пределах Елабужского муниципального района на участке береговой полосы (стоимость работ – 887 514 3 тыс. рублей);

23. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в г. Менделеевск (стоимость работ – тыс. рублей, оплачено – 33 917,3 тыс. рублей);

24. Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Костенеево Елабужского муниципального района (стоимость работ – 14 638,5 тыс. рублей);

25. Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Старое Альметьево Муслюмовского муниципального района (стоимость работ – 22 334,6 тыс. рублей);

26. Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Сикия Муслюмовского муниципального района (стоимость работ – 17 372,1 тыс. рублей);

27. Берегоукрепление р. Камы Куйбышевского водохранилища в с. Именьково (стоимость работ – 121 131,8 тыс. рублей).

Замечаний не установлено.

ГБУ «Главстрой Республики Татарстан»

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Устав Государственного бюджетного учреждения «Главстрой Республики Татарстан» (далее – Учреждение) утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 09.04.2021 №65/о.

Предметом деятельности Учреждения является обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения, объектов подземных транспортных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов капитального строительства.

Целью деятельности Учреждения является осуществление функций заказчика и застройщика в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов производственного и иного назначения, объектов общественной инфраструктуры и иных объектов капитального строительства.

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 15 декабря 2017 года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1171690124352.

Учреждение 15 декабря 2017 года поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции ФНС №14 по Республике Татарстан с кодом причины постановки на учет – 165501001, ИНН – 1655395979.

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по РТ Учреждению установлена идентификация с использованием следующих общероссийских классификаторов: ОКПО – 22041867, ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000001, ОКОГУ – 2300236, ОКФС – 13, ОКОПФ – 75203.

Место нахождения Учреждения: 420043, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 29.

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности являлись:

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор Айзатуллин Марат Мансурович (по 04.10.2020), директор Ситдилов Нияз Равилевич (с 26.10.2020 по настоящее время);

- с правом второй подписи: заместитель директора по финансовым вопросам Галимова Лариса Булатовна (по 15.01.2021), заместитель директора – главный бухгалтер Муртазина Альбина Фаритовна (с 18.01.2021 по настоящее время).

В проверяемом периоде финансирование расходов на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан» согласно Закону Республики Татарстан «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2020 год» от 18.06.2021 №36-ЗРТ составило 302 333,0 тыс. рублей. В 2019 году и в истекшем периоде 2021 года по указанному направлению средства из бюджета Республики Татарстан Учреждению не выделялись.

Информации о финансировании подпрограммы представлена в следующей таблице:

(тыс. руб.)

наименование мероприятия	2020 год
Предотвращение негативного воздействия вод, в том числе:	206 723,2
Строительство берегоукрепительных и берегозащитных сооружений	46 745,8
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений	25 840,9
Спрямление и расчистка русел	134 136,5
Обеспечение охраны водных объектов, в том числе:	95 609,8
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	95 609,8
ВСЕГО:	302 333,0

Из выделенных Учреждению средств подрядчикам за выполнение работ перечислено в общей сумме 297 848,9 тыс. рублей. Оставшиеся средства в сумме 4 484,1 тыс. рублей возвращены в бюджет Республики Татарстан.

Выделенные Учреждению средства в проверяемом периоде были направлены на финансирование работ по следующим объектам:

№ п/п	Номер и дата г/к	Наименование подрядчика	Наименование объекта	Стоимость СМР по г/к, руб.	Выполнено СМР по КС-2, руб.	Оплачено, руб.
1	ГК №67-20/смп от 01.06.2020	ООО «Татмелиовод-строй»	Строительство берегозащитного сооружения на участке р. Шошма у пгт. Балтаси	46 147 396,53	46 147 396,53	46 147 396,53

2			Русловыпрямительные работы на р. Табарка в пгт. Апастово	17 710 290,0	17 710 257,22	17 710 257,22
3			Руслорегулирующие мероприятия р. Кондурча в Нурлатском МР. Участок №3	22 540 030,0	22 317 223,2	22 317 223,2
4	ГК №66-20/смп от 01.06.2020	ООО «Татмелиовод-строй»	Очистка и углубление озера (водоема) по ул. Шашина в г. Нурлат с благоустройством прилегающей территории	16 984 172,0	16 883 006,4	16 883 006,4
5			Очистка озера у с. Зюри Мамадышского МР	17 511 992,0	17 497 089,14	17 497 089,14
6			Очистка водоема у д. Тингаш Буинского МР	18 781 095,0	18 615 835,96	18 615 835,96
7			Очистка р. Билярки в с. Билярск Алексеевского МР	32 649 781,0	32 649 780,75	32 649 780,75
8			Очистка пруда в д.Татарский Сарсаз Чистопольского МР	11 626 420,0	11 626 419,78	11 626 419,78
9			Очистка озера в г. Мамадыш	20 245 066,0	20 245 066,0	20 245 066,0
10			Русловыпрямление и очистка русла ручья Татарский Илек у с. Сарманово Сармановского МР	12 569 216,16	12 569 216,16	12 569 216,16
11			Очистка и благоустройство русла на р. Сабинка у пгт. Богатые Сабы	47 121 568,2	47 121 568,2	47 121 568,2
12			Очистка и благоустройство озера у с. Старое Мокшино Аксубаевского МР	9 441 376,0	9 430 317,81	9 430 317,81
13	ГК № 40-кр/20 от 08.06.2020	ООО «Татмелиовод-строй»	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на территории г. Тетюши площадью 2 172,5 кв.м	9 692 641,25	9 692 641,25	9 692 641,25
14			Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда у с. Старый Студенец Буинского МР	8 634 729,4	8 549 488,22	8 549 488,22
15			Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Нурминка в г. Кукмор	7 203 410,96	6 793 587,88	6 793 587,88
ИТОГО:				298 859 184,5	297 848 894,5	297 848 894,5

Выделенные Учреждению средства в полном объеме перечислены подрядчикам за выполненные работы.

В ходе контрольного мероприятия проведены выездные проверки с осмотром на следующих объектах:

1. Очистка водоёма у д. Тингаш Буинского муниципального района (стоимость работ – 18 615,8 тыс. рублей);
2. Руслорисправляющие работы на р. Табарка в пгт. Апастово (стоимость работ – 17 710,3 тыс. рублей);
3. Капитальный ремонт ГТС на территории г. Тетюши (стоимость работ – 9 692,6 тыс. рублей);
4. Капремонт ГТС пруда у с. Старый Студенец Буинского муниципального района (стоимость работ – 15 243,4 тыс. рублей, в том числе: через ГБУ «Главстрой РТ» - 8 549,5 т.р., через ГИСУ РТ – 6 693,9 тыс. рублей);
5. Строительство берегозащитного сооружения на участке р. Шошма у пгт. Балтаси (стоимость работ – 46 147,4 тыс. рублей);
6. Очистка и благоустройство русла на р. Сабинка у пгт. Богатые Сабы (стоимость работ – 47 121,6 тыс. рублей);
7. Капремонт ГТС на р. Нурминка в г. Кукмор (стоимость работ – 29 294,7 тыс. рублей, в том числе: через ГБУ «Главстрой РТ» – 6 793,6 тыс. рублей, через ГИСУ РТ – 22 501,1 тыс. рублей).

Замечаний не установлено.

Выводы:

Целевые показатели, характеризующие степень исполнения мероприятий при реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан», на которую выделялись средства бюджета Республики Татарстан, за проверяемый период выполнены.

Фактов нецелевого и неэффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан», не установлено.

Предложения:

По результатам проведенного контрольного мероприятия направить материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор

С.Е. Колодников