

ОТЧЕТ

о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2014-2015 годы и истекшем периоде 2016 года на создание и благоустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан

Основания для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2016 год (пункт 2.7), Распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 04.10.2016 № ВА-816.

Цель контрольного мероприятия: проверка эффективного и целевого использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на создание и благоустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан.

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты Республики Татарстан, бухгалтерская (финансовая) отчетность, договоры, проектно-сметная документация, акты выполненных работ, платежные и иные первичные документы.

Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

Проверяемый период: 2014, 2015 годы и истекший период 2016 года.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17 октября по 18 ноября 2016 года.

В ходе контрольного мероприятия установлено:

1. Финансирование

В 2015 году из бюджета Республики Татарстан выделен 1 000,0 млн. рублей на создание и обустройство 140 парков и скверов, из них строительство – 75 объектов, капитальный ремонт – 65. В 2016 году из бюджета выделено 772,3 млн. рублей на создание и обустройство 42 парков и скверов, из них строительство – 22 объекта, капитальный ремонт – 20.

По результатам открытых аукционов в электронной форме, проведенных по объектам строительства и капитального ремонта, образовалась экономия в сумме 4,8 млн. рублей, которая перечислена в бюджет.

2. Результаты выездных проверок

1. В рамках контрольного мероприятия проведен анализ стоимости уложенной брусчатки в разрезе объектов строительства и капитального ремонта парков и скверов в Республике Татарстан.

В основном в ходе строительства и капитального ремонта парков и скверов Республики Татарстан производилась укладка брусчатки восьми видов (таблица).

Таблица

№ п/п	Наименование	Изображение	Примененное в актах выполненных работ ТСЦ к данному виду брусчатки	Сметная стоимость, руб. (без НДС)
Вид №1	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "Клевер", толщина 40 мм, серая		403-8717	343,5
			403-8812	403,7
Вид №2	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "Клевер", толщина 40 мм, красная		403-8718	429,94
			403-8813	490,14
Вид №3	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) «КИРПИЧ», серая (198*98*50, 198*98*60)		403-8808	364,99
			403-8812	403,7
			403-0374	406,33
			403-0372	419,02
			403-8719	431,1
Вид №4	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧ", красная (198*98*50, 198*98*60)		403-8720	529,89
Вид №5	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧ", цветная (198*98*50, 198*98*60)		403-8820	595,9

Вид №6	Плитка фигурная тротуарная «Старый город», серая (толщина 60 мм)		403-8818	466,24
Вид №7	Плитка фигурная тротуарная «Старый город», красная (толщина 60 мм);		403-8819	552,68
Вид №8	Плитка фигурная тротуарная «Старый город», цветная (толщина 60 мм);		403-8820	595,9

В 2015 году ГКУ «Главинвестстрой» произвело оплату в пределах указанных сметных цен стоимости уложенной тротуарной плитки по 66 объектам строительства и капитального ремонта парков и скверов Республики Татарстан общей площадью 90,7 тыс. кв.м. Следует отметить, что по отдельным объектам ГКУ «Главинвестстрой» произвело оплату аналогичной тротуарной плитки по ТСЦ 403-0365 «Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 200» (цена без учета НДС 898,47 за 1 кв.м.), ТСЦ 413-04-37 «Брусчатка» (цена без учета НДС 645,81 за 1 кв.м.).

На 7 объектах капитального ремонта и строительства парков и скверов в Апастовском, Арском, Кукморском и Нурлатском муниципальных районах Республики Татарстан выявлено завышение стоимости уложенной тротуарной плитки на общую сумму 3 980,9 тыс. рублей, в том числе:


- парк в г. Нурлат, ул. Советская – 1 525,5 тыс. рублей;
- парк «100-летие рождения Ленина» в пгт. Кукмор – 936,3 тыс. рублей;
- центральный парк отдыха в честь 70-летия Победы в ВОВ в г. Арск – 605,6 тыс. рублей;
- парк отдыха в пгт. Апастово – 431,2 тыс. рублей;
- парк Победы в пгт. Кукмор – 252,4 тыс. рублей;
- сквер Г. Тукая в г. Арск – 125,3 тыс. рублей;
- привокзальный сквер в г. Арск – 104,6 тыс. рублей.

2. Проектная организация ГУП «Татинвестгражданпроект», выполнявшая работы по государственному контракту от 25.12.2015 № 7714-ПР, допустила ошибки в сметной документации, в результате которых стоимость материалов в конструкции дорожной одежды была завышена на 1 713,7 тыс. рублей.

Проектная организация вместо удешевления сметы и приведения её в соответствии с проектом приняла решение о внесении изменений в конструкцию дорожной одежды, удорожающих стоимость строительства. Данные изменения, внесенные в проектную документацию, не согласованы с заказчиком ГКУ «Главинвестстрой».

3. В ходе осмотра объектов строительства и капитального ремонта парков и скверов Республики Татарстан выявлены замечания по качеству выполненных работ, в том числе:

- некачественная укладка тротуарной плитки



- не установлены отдельные элементы благоустройства (данные работы не приняты заказчиком к оплате)



Выводы и предложения

Проверкой выявлено завышение стоимости тротуарной плитки на общую сумму 3 980,9 тыс. рублей, завышение стоимости строительных работ на 1 713,7 тыс. рублей, отдельные технические замечания выполненных работ. В ходе проверки приняты меры к устранению нарушений.

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить:

- информацию для принятия мер в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
- представление в Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан;
- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор

А.Р.Валеев