

УТВЕРЖДЕН  
Коллегией Счетной палаты  
Республики Татарстан  
(постановление № 22 от 15.08.2025 г.)

## ОТЧЕТ

о результатах параллельного контрольного мероприятия «Аудит реализации мер государственной инвестиционной поддержки, осуществляемой в рамках новых инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 в 2021–2024 годах» (со Счетной палатой Российской Федерации)

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 1.11.2 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2025 год; Решение о проведении Счетной палатой Российской Федерации и Счетной палатой Республики Татарстан параллельного экспертно-аналитического мероприятия от 04.03.2025, распоряжения на проведение контрольного мероприятия от 03.04.2025 №МИ-199, от 27.05.2025 №МИ-323.

**2. Предмет контрольного мероприятия:**

- деятельность объектов контрольного мероприятия и иных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках новых инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 в 2021–2024 годах (далее – новые инвестиционные проекты);

- деятельность объектов контрольного мероприятия и иных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по использованию федеральных и иных ресурсов, выделенных в рамках новых инвестиционных проектов;

- отчетность объектов контрольного мероприятия и иных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий в рамках новых инвестиционных проектов;

- нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию новых инвестиционных проектов.

**3. Объекты контрольного мероприятия:**

3.1. Министерство экономики Республики Татарстан (далее – Министерство экономики РТ);

3.2. Акционерное Общество «Танеко» (далее – АО «ТАНЕКО»), в том числе:

- строительство установки каталитического крекинга мощностью 1100 тыс. т/год (по сырью) в составе Комплекса ТАНЕКО;
- строительство установки производства водорода мощностью 100 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО;
- строительство установки замедленного коксования мощностью 2 000 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО;
- газофракционирующая установка (титул 1007 секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства (далее – объекты ОЗХ) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»;
- комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» Установка гидродеароматизации легких газойлевых фракций титул 1007 (секция 1503);
- комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» г. Нижнекамск.

3.3. Общество с Ограниченной Ответственностью «Нижнекамский Завод Грузовых Шин» (далее – ООО «НЗГШ»), в том числе:

- увеличение производства ЦМК шин и организация производства крупногабаритных шин ООО «НЗГШ».

#### **4. Цели контрольного мероприятия:**

1. Проверить порядок формирования, предоставления, распределения, а также целевое использование средств бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в рамках новых инвестиционных проектов (финансовый аудит).

2. Оценить результативность реализации новых инвестиционных проектов, как меры государственной инвестиционной поддержки (аудит эффективности).

**5. Проверяемый период деятельности:** 2021–2024 годы и истекший период 2025 года.

**6. Даты начала и окончания проведения контрольного мероприятия:** с 3 апреля по 18 июля 2025 года, в том числе:

- 1) в отношении Министерства экономики РТ с 3 апреля по 4 июля 2025 года;
- 2) в отношении АО «Танеко» с 3 апреля по 4 июля 2025 года;
- 3) в отношении ООО «НЗГШ» с 3 апреля по 4 июля 2025 года.

#### **7. Состав ответственных исполнителей:**

руководитель мероприятия: аудитор Счетной палаты РТ Мубараков И.А.;

руководитель рабочей группы: главный инспектор инспекции 3 аппарата Счетной палаты РТ Терская М.А.

члены группы: главные инспекторы инспекции 1 аппарата Счетной палаты РТ Зайнуллина Г.Х., Идиатуллина Е.А, главный инспектор инспекции 2 аппарата Счетной палаты РТ – Самигуллин И.Р.

### **Краткая характеристика проверяемой сферы**

С 2021 года действует механизм поддержки новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов.

При этом регионам предоставлялась возможность списания долга перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в объеме фактического поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от новых инвестиционных проектов.

Правила отбора таких проектов определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее – Постановление Правительства РФ №1704).

Правила списания задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, методика расчета поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов и перечень подлежащих зачислению в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, в объеме поступления в федеральный бюджет которых Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.10.2021 г. № 1740. Правила определяют порядок списания задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам (документ не действует с 06.02.2025)

(далее – Постановление Правительства РФ №1740, Правила определения новых инвестиционных проектов).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2025 №79 (далее – постановление Правительства РФ №79, Правила №79) утверждены новые Правила списания задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по отдельным бюджетным кредитам и направления субъектами Российской Федерации средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по указанным бюджетным кредитам. Указанное постановление действует с 06.02.2025 года (отменяет действие Постановления Правительства РФ № 1740).

Цель 1. Проверить порядок формирования, предоставления, распределения, а также целевое использование средств бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в рамках новых инвестиционных проектов (финансовый аудит).

### **1. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в рамках новых инвестиционных проектов**

В Республике Татарстан активно реализуется новый механизм развития инфраструктуры, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704.

Указанный механизм с одной стороны позволяет обеспечить инвестиционные проекты необходимой инфраструктурой, с другой - списать задолженность республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в размере федеральных налогов, сгенерированных проектами.

Татарстан как регион, активно развивающий инфраструктуру, получил право на списание долгов по бюджетным кредитам. Высвобождаемые в 2021-2024 годах средства направлялись на создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов.

В целях проведения мероприятий по списанию задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам и реализации новых инвестиционных проектов в республике приняты следующие региональные нормативные правовые акты.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2021 № 878 «О наделении полномочиями на подписание соглашений о намерениях по реализации новых инвестиционных проектов, соглашений о реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень

новых инвестиционных проектов, а также об утверждении примерной формы соглашения о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта» в соответствии с абзацем 4 пункта 6 и пунктом 7.1 Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1704:

- заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр экономики Республики Татарстан М.Р. Шагиахметов уполномочен на подписание от имени Кабинета Министров Республики Татарстан (далее – Кабинет Министров РТ) соглашений о намерениях по реализации новых инвестиционных проектов;

- Министерство экономики РТ определено республиканским органом исполнительной власти, уполномоченным на подписание соглашений о реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов.

Порядок предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов» утвержден Постановлением Кабинета Министров РТ от 03.11.2021 №1041 (далее – Порядок предоставления субсидий №1041).

Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий юридическим лицам на возмещение фактически произведенных затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов (далее - Субсидия, участник отбора).

Под новым инвестиционным проектом понимается ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, направленных на создание и последующую эксплуатацию новых объектов основных средств или на реконструкцию существующих объектов, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2021 года. Стоимость нового инвестиционного проекта должна составлять не менее 50 млн. рублей.

Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, объекты инфраструктуры промышленных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 года № 116-ФЗ «Об особых

экономических зонах в Российской Федерации», территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров, необходимые для реализации нового инвестиционного проекта, находящиеся в собственности юридического лица.

Новый инвестиционный проект должен реализовываться в сферах, предусмотренных пунктом 2 Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1704.

Целью предоставления Субсидии является возмещение юридическим лицам фактически произведенных и документально подтвержденных затрат по созданию объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов.

Направлениями затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия, являются затраты без учета налога на добавленную стоимость на:

- создание объектов инфраструктуры;
- модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры;
- технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технологическое присоединение);
- оплату услуг по проведению проектно-изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации для объектов инфраструктуры, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка предоставления субсидий №1041.


В соответствии с п. 3.1 Порядка предоставления субсидий №1041 юридическим лицам на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, размер Субсидии определяется на основании справки-расчета и документов, подтверждающих фактические затраты без учета налога на добавленную стоимость. При превышении фактически понесенных затрат, размера сметной стоимости, указанной в положительном заключении государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов инфраструктуры, при расчете размера Субсидии учитывается сумма, указанная в положительном заключении государственной экспертизы проектной

документации. Размер Субсидии не должен превышать доведенные в установленном порядке до Министерства экономики РТ лимиты бюджетных обязательств на указанные цели.

Главным распорядителем средств бюджета Республики Татарстан является Министерство экономики РТ.

Схема предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов (далее – НИП) представлена ниже (по постановлению Кабинета Министров РТ от 03.11.2021 №1041 (в ред. от 13.09.2024)).

**Схема предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации НИП\***



\* постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.11.2021 № 1041 (ред. от 13.09.2024)

Субсидия предоставляется участникам отбора - юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, и соответствующим одновременно следующим критериям:

- участник отбора реализует новый инвестиционный проект, в отношении которого заключено Соглашение о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта, содержащего информацию о планируемых объемах инвестиций, количестве создаваемых рабочих мест, необходимых для реализации нового инвестиционного проекта объектов инфраструктуры (с описанием инфраструктурных потребностей потенциального инвестора), планируемых объемах налогов, подлежащих уплате в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), за 10 лет реализации проекта или за период реализации проекта, но не менее срока полного исполнения обязательств, предусмотренных соглашениями,

заключенными между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров РТ, о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации бюджетного кредита на цели, установленные пунктом 1 статьи 93.3 Бюджетного кодекса РФ, а также обязательства участника отбора по представлению отчета о ходе реализации нового инвестиционного проекта (далее - Соглашение о намерениях);

- участник отбора реализует новый инвестиционный проект, включенный в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утверждаемый актом Министерства экономического развития Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1704, на территории Республики Татарстан;

- участник отбора осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан и уплачивает налоги в бюджет республики.

Отбор получателя субсидии проводится путем запроса предложений (заявок).

Процесс предоставления субсидии осуществляется в следующем порядке.

Министерство экономики РТ обеспечивает размещение на едином портале и официальном сайте объявление о проведении отбора на получение субсидии (не позднее 1 календарного дня до даты начала приема заявок; срок проведения отбора не может быть ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления);

- юридическое лицо направляет в Министерство экономики РТ заявку с приложением документов, которые Министерство экономики РТ рассматривает не более 5-ти календарных дней со дня окончания срока приема заявок;

- Министерство экономики РТ определяет победителя (победителей) отбора, принимает решение о предоставлении субсидии, либо об отказе в срок, не превышающий 1 календарный день со дня рассмотрения заявок;

- субсидия перечисляется на счет получателя субсидию в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия Министерством экономики РТ решения о предоставлении субсидии.

Фактически процесс предоставления субсидии юридическим лицам с момента подачи ими заявления в Министерство экономики РТ занимает не более одного месяца.

Так, например, по объекту инфраструктуры Теплоцентр титул 1135, секция 7515 (НИП ГФУ) субсидия получена (30.12.2022) в течение 8-ми дней с момента подачи заявления (23.12.2022); по объекту инфраструктуры Водоблок № 4 титул 177 секция 7670 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» (НИП УГДА) субсидия получена

(23.10.2023) в течение 17-ти дней с момента подачи заявления (06.10.2023) и т.д.

Вместе с тем, процесс получения субсидии юридическим лицом с момента направления в Министерство экономики РТ предложений по дополнению сводного перечня инвестиционных проектов занимает около 8-ми месяцев (таблица №1).

Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем Субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления Субсидии, органы государственного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

# Контрольные точки реализации НИП

Таблица №1

№ п / п	Наименование НИП	юридическое лицо представляет в Министерство экономики РТ дополнения в сводный перечень инвестиционных проектов (реквизиты документа))	Высшее должностное лицо субъекта РТ направляет в Минэкономразвития РФ свои корректировки по уточнению перечня НИП (реквизиты документа, суммы (при наличии))	Минэкономразвития РФ утверждает изменения в Сводном перечне в части утверждения НИП (реквизиты НПА)	дата акта ввода объекта	заявка на субсидию	перечисление субсидии юридическому лицу		
							объект инфраструктуры	реквизиты п/п	сумма, тыс. руб.
1	Газофракционирующая установка (титул 1007 секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»	1) 594-ИсхПРТ(002) от 25.04.2022 2) № 144-ИсхПРТ(002) от 11.02.2023 3) 1271-ИсхП от 09.02.2024 4) 11163-ИсхП от 27.11.2024	1) № 16-51/6994 от 14.06.2022 2) № 16-51/3346 от 24.03.2023 3) № 16-51/2571 от 06.03.2024 4) № 16-51/14549 от 18.11.2024	1) приказ МЭР РФ от 01.08.2022 № 413 2) приказ МЭР РФ от 07.07.2023 № 478 3) приказ МЭР РФ от 05.06.2024 № 352 4) приказ МЭР РФ от 17.12.2024 № 803	21.12.2022	23.12.2022	Теплоцентр титул 1135, секция 7515	№ 1294824 от 30.12.2022	162 358,0
					15.04.2022	28.04.2023	Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства "Комплекса НП и НХЗ" АО "ТАНЕКО". Насосная СУГ, тит. 059/3	№ 411474 от 29.05.2023	510 447,9
					15.04.2022		Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства "Комплекса НП и НХЗ" АО "ТАНЕКО". Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами, тит. 1070		
					15.12.2021		Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства "Комплекса НП и НХЗ" АО "ТАНЕКО". Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами, тит. 070		
					14.11.2023	17.11.2023	Азотная станция тит.1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит. 1080 (секция 7103), "Комплекса НП и НХЗ" АО "ТАНЕКО" в г.Нижекамск	№ 9101749 от 13.12.2023	26 918,7
2	Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» г.	1) № 144-ИсхПРТ(002) от 11.02.2023; 2) 1271-ИсхП от 09.02.2024; 3) 11163-ИсхП от 27.11.2024	1) № 16-51/3346 от 24.03.2023 2) № 16-51/2571 от 06.03.2024 3) № 16-51/14549 от 18.11.2024	1) приказ МЭР РФ от 07.07.2023 № 478 2) приказ МЭР РФ от 05.06.2024 № 352 3) приказ МЭР РФ от 17.12.2024 № 803	25.09.2023	06.10.2023	Водоблок № 4 титул 177 секция 7670 "Комплекса НП и НХЗ" АО "ТАНЕКО"	№ 903753 от 23.10.2023	602 856,5
					14.11.2023	17.11.2023	Азотная станция тит.1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит. 1080 (секция 7103), "Комплекса НП и НХЗ" АО "ТАНЕКО" в г.Нижекамск	№ 9101751 от 13.12.2023	393 512,5
					09.10.2023	17.11.2023	АО «ТАНЕКО». «Комплекс НП и НХЗ». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210, 3310)»	№ 9101753 от 13.12.2023	3 429 654,8

	Нижнекамск				22.12.2023	28.12.2023	АО «ТАНЕКО». Комплекс НП и НХЗ. Строительство трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижнекамская нефтебаза»	№ 9216774 от 30.12.2023	853 195,6
					02.10.2024	04.10.2024	Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей. Титул 1013 (секция 3211)» «Комплекса НП и НХЗ» АО «ТАНЕКО»	№ 962762 от 17.10.2024	3 471 682,7
					30.09.2024	Объекты общезаводского хозяйства комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга «Комплекса НП и НХЗ» г.Нижнекамск. Промпарк тит.1033 (8244) и насосная тит.1064 (8245)			
3	Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» Установка гидродеароматизации легких газойлевых фракций титул 1007 (секция 1503)	1) № 144-ИсхПРТ(002) от 11.02.2023 2) 1271-ИсхП от 09.02.2024 3) 11163-ИсхП от 27.11.2024	1) № 16-51/3346 от 24.03.2023 2) № 16-51/2571 от 06.03.2024 3) № 16-51/14549 от 18.11.2024	1) приказ МЭР РФ от 07.07.2023 № 478 2) приказ МЭР РФ от 05.06.2024 № 352 3) приказ МЭР РФ от 17.12.2024 № 803	25.09.2023	06.10.2023	Водоблок № 4 титул 177 секция 7670 "Комплекса НП и НХЗ" АО "ТАНЕКО"	№ 903850 от 23.10.2023	47 577,1
					14.11.2023	16.11.2023	Азотная станция тит.1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит. 1080 (секция 7103), "Комплекса НП и НХЗ" АО "ТАНЕКО" в г.Нижнекамск	№ 9101752 от 13.12.2023	39 705,1
					09.10.2023	16.11.2023	АО «ТАНЕКО». «Комплекс НП и НХЗ». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210, 3310)»	№ 9101754 от 13.12.2023	130 343,2

В целях проведения мероприятий по списанию задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам Постановлением Кабинета Министров РТ от 14.01.2022 № 14 утверждены Порядок организации работы и состав рабочей группы по отбору новых инвестиционных проектов, списанию задолженности республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам (далее - Порядок №14).

Порядок №14 определяет регламент работы отдельных республиканских органов исполнительной власти и рабочей группы по вопросам отбора новых инвестиционных проектов, списания задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.

Министерством экономики РТ с Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Министерство экономического развития РФ) заключено соглашение от 13.12.2021 №С-327-СГ/Д14 о реализации Республикой Татарстан новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень НИП. Предметом соглашения является обеспечение реализации НИП РТ, включенных в сводный перечень НИП, с целью направления высвобождаемых средств РТ на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для НИП, утвержденных Приказом Минэкономразвития России, и обеспечение осуществления мониторинга реализации РТ мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации НИП. Соглашение заключено на срок до 31.12.2034 года.

Согласно п.3.2. Соглашения от 13.12.2021 Министерство экономики РТ обязано обеспечить соблюдение сроков ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры, указанных в приказе Минэкономразвития России (Об утверждении Сводного перечня); представлять ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в Минэкономразвития России сведения по форме «Мониторинг хода реализации НИП», «Мониторинг хода создания объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП» за отчетные периоды.

В Сводный перечень НИП, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.05.2023 года № 349 (в ред. приказа от 17.12.2024 г. № 803), включено 7 проектов Республики Татарстан с общим объемом инвестиций 153,2 млрд рублей, в том числе:

*6 проектов комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске АО «ТАНЕКО»*

- Строительство установки каталитического крекинга мощностью 1100 тыс. т/год;
- Строительство установки производства водорода мощностью 100 000 т/год;
- Строительство установки замедленного коксования мощностью 2 000 000 т/год;
- Газофракционирующая установка (титул 1007 секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства;

- Установка гидродеароматизации легких газойлевых фракций титул 1007 (секция 1503);
- Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства.

*1 проект ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», предусматривающий увеличение производства шин цельнометаллокордной конструкции и освоение производства комбинированных и цельнометаллокордных крупногабаритных шин.*

## **2. Целевое использование средств бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в рамках новых инвестиционных проектов**

### Финансирование

В соответствии Порядком предоставления субсидий №1041:

- пункт 1.7: предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований (далее – БА), предусмотренных в законе Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств (далее – ЛБО), доведенных в установленном порядке до Министерства экономики РТ как до получателя бюджетных средств на возмещение юридическим лицам фактически произведенных и документально подтвержденных затрат по созданию объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов. Главным распорядителем средств бюджета Республики Татарстан является Министерство экономики РТ;

- пункт 1.11: отбор получателя субсидии проводится путем запроса предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.

Анализ финансирования приведен в таблице №2.

Таблица №2

РКМ			Лимиты				Закон о бюджете РТ		Соглашение				платежное поручение		исполнение, %												
реквизиты	сумма, тыс. руб.	цель предоставления: на предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на создание объектов инфраструктуры	реквизиты	сумма, тыс.руб.	неисполненные ЛБО, тыс.руб.	Основание	реквизиты	сумма, тыс.руб. (первоначально в бюджете)	реквизиты	сумма, тыс.руб.	НИП	объект инфраструктуры	тыс. руб.	реквизиты	сумма, сумма, тыс.руб.	от БА	от ЛБО										
<b>2021 год</b>																											
29.04.2021 №828-р	3 000 000,0	при реализации НИП в сфере производства нефтепродуктов				ЛБО не доводили																					
30.10.2021 №2162-р (им. в РКМ от 29.04.2021 №828-р)	7 649 500,0	в том числе при реализации НИП в сфере: производства нефтепродуктов - 7 503,0 млн. рублей; обрабатывающих производств в части производства грузовых цельнометаллокордных, грузовых крупногабаритных шин - 146,5 млн. руб.	25.10.2021 №12257	7 649 500,0		внесение изменений в закон о бюджете РТ	№78-ЗРТ от 27.11.2020 (№79-ЗРТ от 27.10.2021)	7 649 500,0	27.12.2021 №284	6 970 929,5	УПВ	Установка химводоочистки (тип.1121)	2 332 160,7	27.12.2021 №1250890	6 970 929,5												
												Эстакада с обще заводскими технологическими трубопроводами (тип.070)	3 338 640,2														
												Бытовой корпус (тип. 1088/1,2)	578 642,0														
												Распределительно-трансформаторная подстанция (тип. 124/84)	253 165,9														
												Распределительно-трансформаторная подстанция (тип. 124/85)	129 173,9														
												Главная понижательная подстанция (ППН-5, тип.122/7)	339 146,8														
												Насосная при промпарке установки каткрекинга (тип.068)	3 847,3														
												Промпарк хранения бензина ККФ (тип.032/1)	1 818,0														
												Промпарк некондиционного бензина установки каталитического крекинга (тип.034/1)	12 566,8														
												Насосная при промпарке некондиционного бензина УКК	22 713,1														
			Промпарк установки каталитического крекинга (тип.034)	8 093,1																							
<b>итого:</b>	<b>7 649 500,0</b>		<b>итого:</b>	<b>7 649 500,0</b>	<b>629 532,2</b>		<b>итого:</b>	<b>7 649 500,0</b>	<b>Итого:</b>	<b>7 019 967,8</b>		<b>7 019 967,8</b>		<b>7 019 967,8</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>											
<b>2022 год</b>																											
27.06.2022 №1282-р	1 724 000,0	при реализации НИП в сфере производства нефтепродуктов	30.06.2022 №7862	1 724 000,0		внесение изменений в закон о бюджете РТ	№86-ЗРТ от 25.11.2021 (№42-ЗРТ от 14.07.2022)	1 724 000,0	30.09.2022 №141	1 342 695,1	УЗК	узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы (тип. 1015/1 секция 5112) - 245 645,9 тыс. рублей,	245 645,9	30.09.2022 №857817	1 342 695,1												
											насосная при промпарке установки замедленного коксования (тип. 1066, секция 8229) – 110 059,5 тыс. рублей,	110 059,5															
											технологическая эстакада (тип.1070, секция 1990) – 986 989,6 тыс. рублей.	986 989,7															
01.12.2022 №2675-р им. в РКМ от 27.06.2022 №1282-р	348 800,0	при реализации НИП в сфере производства нефтепродуктов	02.12.2022 №19288	348 800,0		№2675-р от 01.12.22	изм. 23.12.2022 №98-ЗРТ	2 072 800,0	30.12.2022 №175	216 778,8	УПВ	Станция промтеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580)	208 538,7	30.12.2022 №1294823	216 778,8												
											Станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570)	8 240,1															
<b>итого:</b>	<b>2 072 800,0</b>		<b>итого:</b>	<b>2 072 800,0</b>	<b>350 968,2</b>		<b>итого:</b>	<b>2 072 800,0</b>	<b>итого:</b>	<b>1 721 831,8</b>		<b>1 721 831,8</b>		<b>1 721 831,8</b>	<b>83,1</b>	<b>83,1</b>											
<b>2023 год</b>																											
07.02.2023 №292-р	7 048 600,0	в том числе в сфере производства нефтепродуктов - 6 111 000,0 тыс. рублей; в сфере производства резиновых изделий - 937 600,0 тыс. руб.	08.02.2023 №1217	7 048 600,0		292-р от 07.02.23	№82-ЗРТ от 23.11.2022 (№57-ЗРТ от 13.07.2023)	7 048 600,0	22.05.2023 №52/1	510 447,9	ГФУ	насосная СУГ, тип.059/3 – 46 367,6 тыс. рублей (185 424,9 тыс. рублей)	46 367,6	29.05.2023 №411474	510 447,9												
												эстакада с обще заводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тип.1070) – 7 455,2 тыс. рублей	7 455,2														
												эстакада с обще заводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тип.070) – 456 625,1 тыс. рублей	456 625,1														
																	23.10.2023 №254	96 701,3	УПВ	Водоблок №4 титул 177 (секция 7670)	96 701,3	24.10.2023 №903851	96 701,3				
																	23.10.2023 №256	602 856,5	ГК	Водоблок №4 титул 177 (секция 7670)	602 856,5	24.10.2023 №903753	602 856,5				
																	23.10.2023 №255	47 577,1	УГДА	«Водоблок №4» титул 177 секция 7670 «Комплекса НИ и НХЗ АО «ТАНЕКО»	47 577,1	24.10.2023 №903850	47 577,1				
																	12.12.2023 №274	117 704,6	УПВ	Азотная станция тип.1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тип.1080 (секция 7103)	117 704,6	13.12.2023 №9101748	117 704,6				
																	12.12.2023 №276	58 886,7	УЗК	«Азотная станция тип. 1026 (секция 7202), воздушная компрессорная тип.1080 (секция 7103)»	58 886,7	13.12.2023 №9101750	58 886,7				
																	12.12.2023 №275	26 918,7	ГФУ	«Азотная станция тип. 1026 (секция 7202), воздушная компрессорная тип.1080 (секция 7103)»	26 918,7	13.12.2023 №9101749	26 918,7				
																	12.12.2023 №278	<b>39 705,1</b>	УГДА	«Азотная станция тип. 1026 (секция 7202), воздушная компрессорная тип.1080 (секция 7103)»	39 705,1	13.12.2023 №9101752	39 705,1				
																	12.12.2023 №280	<b>130 343,2</b>	УГДА	«Комбинированная установка аммиачной очистки и отпарки кислых стоков (секция 3210 – этап 1, секция 3310 – этап 2)» - 130 343,2 тыс. рублей.	130 343,2	13.12.2023 №9101754	130 343,2				
																	12.12.2023 №277	393 512,5	ГК	«Азотная станция» тип.1026 (секция 7202), «Воздушная компрессорная» тип.1080 (секция 7103) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск	393 512,5	13.12.2023 №9101751	393 512,5				
																	12.12.2023 №279	3 429 654,8	ГК	«Комбинированная установка аммиачной очистки и отпарки кислых стоков» (секция 3210 - 1 этап, секция 3310 - 2 этап) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» с увеличением объемов переработки углеводородного сырья АО «ТАНЕКО».	3 429 654,8	13.12.2023 №9101753	3 429 654,8				
																	28.12.2023 №288	283 634,5		НЗШ	Трансформаторная подстанция ПИ-54	72 061,0	28.12.2023 №9207092	283 634,5			
								30.12.2023 №291	853 195,6	ГК	«АО «ТАНЕКО». «Комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Строительство трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижнекамская нефтебаза».	853 195,6	30.12.2023 №9216774	853 195,6													
<b>итого:</b>	<b>7 048 600,0</b>		<b>итого:</b>	<b>7 048 600,0</b>	<b>457 461,5</b>		<b>итого:</b>	<b>7 048 600,0</b>	<b>Итого:</b>	<b>6 591 138,5</b>		<b>6 591 138,5</b>		<b>6 591 138,5</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>											



Министерством финансов Республики Татарстан (далее – Министерство финансов РТ) бюджетные ассигнования и ЛБО доведены до Министерства экономики РТ на основании Уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств:

- на 2021 год – 7 649 500,0 тыс. рублей (25.10.2021);
- на 2022 год – 2 072 800,0 тыс. рублей (30.06.2022 – 1 724 000,0 тыс. рублей и 02.12.2022 – 348 800,0 тыс. рублей);
- на 2023 год – 7 048 600,0 тыс. рублей (08.02.2023);
- на 2024 год – 3 781 794,9 тыс. рублей (04.03.2024 – 3 893 900,0 тыс. рублей, 28.11.2024 – со знаком «минус» 112 105,1 тыс. рублей).

Распоряжениями Кабинета Министров РТ от 29.04.2021 №828-р, от 30.10.2021 №2162-р, от 27.06.2022 №1282-р, от 01.12.2022 №2675-р, от 07.02.2023 №292-р, от 20.02.2024 №350-р установлено:

- принять предложение Министерства экономики РТ о предоставлении в установленном порядке субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на создание объектов инфраструктуры при реализации новых инвестиционных проектов в сфере производства нефтепродуктов и резиновых изделий;

- внести изменения в сводную бюджетную роспись в части увеличения бюджетных ассигнований по ведомству «Министерство экономики Республики Татарстан», разделу «Национальная экономика», подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье «Субсидии на возмещение части затрат на создание объектов инфраструктуры при реализации новых и инвестиционных проектов», виду расходов «Иные бюджетные ассигнования»;

- представить в Кабинет Министров РТ предложения о внесении соответствующих изменений в Закон о бюджете РТ.

В соответствии с частью 3 статьи 232 Бюджетного кодекса РФ субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Кодекса, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных законом (решением) о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных средств, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ установлено, что законами субъектов РФ, регулирующими бюджетные правоотношения, могут предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений в сводную

бюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа и (или) могут предусматриваться положения об установлении указанных дополнительных оснований в законе о бюджете.

Пунктами 3 и 3.2 статьи 77 Бюджетного кодекса РТ установлены дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете (в соответствии с решениями министра финансов РТ, в том числе в случае увеличения в соответствии с решениями Кабинета Министров РТ бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета РТ в текущем финансовом году (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 образовалась экономия бюджетных средств, которые ранее планировались на погашение задолженности субъекта РФ перед РФ по бюджетным кредитам).

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий утверждены Законами РТ по коду бюджетной классификации (далее – КБК) ведомство 702 «Министерство экономики Республики Татарстан», разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 9900072330 «Субсидии на возмещение части затрат на создание объектов инфраструктуры при реализации новых и инвестиционных проектов», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования», в том числе:

- 27.10.2021 Законом РТ №79-ЗРТ внесены изменения в Закон РТ от 27.11.2020 №78-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и утверждены бюджетные ассигнования в объеме – 7 649,5 тыс. рублей;

- 14.07.2022 Законом РТ №42-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внесены изменения в Закон Республики Татарстан от 25.11.2021 №86-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и утверждены бюджетные ассигнования в объеме – 1 724 000,0 тыс. рублей, Законом РТ от 23.12.2022 №98-ЗРТ объем бюджетных ассигнований увеличен до 2 072 800,0 тыс. рублей;

- 13.07.2023 Законом РТ №57-ЗРТ внесены изменения в Закон РТ от 23.11.2022 №82-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и утверждены бюджетные ассигнования в объеме – 7 048 600,0 тыс. рублей;

- 08.06.2024 Законом РТ №32-ЗРТ внесены изменения в Закон РТ от 28.11.2023 №116-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и утверждены бюджетные ассигнования в объеме – 3 893 900,0 тыс. рублей; Законом РТ от 24.12.2024 №97-ЗРТ объем бюджетных ассигнований уменьшен до 3 781 794,9 тыс. рублей.

Расходование средств осуществлялось на основании заключенных Министерством экономики РТ соглашений о предоставлении из бюджета Республики Татарстан субсидий на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации НИП с юридическими лицами:

- в 2021 году на общую сумму – 7 019 967,8 тыс. рублей;
- в 2022 году на общую сумму – 1 721 831,8 тыс. рублей;
- в 2023 году на общую сумму – 6 591 138,5 тыс. рублей;
- в 2024 году на общую сумму – 3 781 794,9 тыс. рублей.

Кассовый расход составил:

- в 2021 году – 7 019 967,8 тыс. рублей (100% от суммы соглашения, 91,8% от доведенных БА и ЛБО);

- в 2022 году – 1 721 831,8 тыс. рублей (100% от суммы соглашения, 83,1% от доведенных БА и ЛБО);

- в 2023 году – 6 591 138,5 тыс. рублей (100% от суммы соглашения, 93,5% от доведенных БА и ЛБО);

- в 2024 году – 3 781 794,9 тыс. рублей (100% от суммы соглашения, 100% от доведенных ЛБО и БА).

Следует отметить, что объемы бюджетных ассигнований и ЛБО (2021 год – 7 649 500, тыс. рублей, 2022 год – 2 072 800,0 тыс. рублей, 2023 год – 7 048 600,0 тыс. рублей) не приведены Министерством финансов РТ в соответствии объемам финансового обеспечения, указанным в соглашениях (2021 год – 7 019 967,8 тыс. рублей; на 2022 год – 1 721 831,8 тыс. рублей, 2023 год – 6 591 138,5 тыс. рублей), в результате чего у Министерства экономики РТ имеются неисполненные ЛБО: в 2021 году – 629 532,2 тыс. рублей, в 2022 году – 350 968,2 тыс. рублей, в 2023 году – 457 461,5 тыс. рублей. По пояснениям Министерства экономики РТ предоставление субсидии носит заявительный характер.

### **3. Анализ реализации новых инвестиционных проектов**

#### **1. НИП «Строительство установки производства водорода мощностью 100 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО»**

##### Соглашение о намерениях

Кабинетом Министров РТ в лице заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - министра экономики РТ Мидхата Рафкатовича



Объем налоговых доходов в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП, утверждаемой Правительством РФ*		552	1 427	1 816	1 605	1 212	1 455	1 418	514	506	10 505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	--------

Таблица №4

Объекты инфраструктуры, необходимые для реализации нового инвестиционного проекта**:				
Наименование объекта инфраструктуры	Общая мощность объекта		Мощность, потребляемая в целях реализации НИП	
	значение	ед.изм.	значение	ед.изм.
Азотная станция (тит.1026)	16 000	нм'	15	%
Установка химводоочистки (тит.1121)	500	м <sup>3</sup> /ч	15	%
Эстакада технологических трубопроводов Восток-Запад-2 секция 0905	517	М	100	%
Бытовой корпус (тит.1088/1, 1088/2)	8 125,44	м <sup>2</sup>	100	%
Распределительно-трансформаторная подстанция (тит.124/84)	10 000	кВА	10	%
Распределительно-трансформаторная подстанция (тит.124/85)	3 200	кВА	50	%
Главная понизительная подстанция (11ПН-5) (тит.122/7)	18 900	кВА	10	%

\*За вычетом объема НДС, фактически возмещенного в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

\*\*Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, объекты инфраструктуры промышленных (промышленных) парков, промтехнопарков, особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в РФ», территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных научно-технологических центров, необходимые для реализации НИП.

### Технико-экономическое обоснование НИП

Функциональное назначение установки производства водорода – получение водорода из природного газа методом парового риформинга с последующим извлечением водорода высокой чистоты не менее 99,9% на установке короткоцикловой адсорбции (КЦА).

Состав проекта:

- 1) строительство установки производства водорода мощностью 100 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО;
- 2) строительство объектов инфраструктуры в составе ОЗХ.

Функциональное назначение объектов ОЗХ – обеспечение сырьем и энергоресурсами, обеспечивающими эксплуатацию установки.

Основное назначение установки химводоочистки (тит. 1121) — очистка технической воды (смесь очищенной речной и сточной воды) до качества деминерализованной воды — для подачи их в соответствующие сети комплекса. Мощность установки химводоочистки по деминерализованной воде - 500 м<sup>3</sup>/ч.

Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит. 070) - открытое сооружение для прокладки вновь проектируемых трубопроводов и инженерных сетей для подключения к существующим сетям АО «ТАНЕКО», т. е. вывода с установок полупродуктов и товарных продуктов, и обеспечения объекта необходимыми энергоресурсами.

Протяженность 0,5 км.

Бытовые корпуса (тит. 1088/1, 1088/2) предназначены для размещения обслуживающего персонала установок каталитического крекинга, гидрокрекинга, промпарков установки каталитического крекинга, установки производства водорода-2, гидроочистки средних дистиллятов. Необходимость обусловлена отсутствием возможности размещения персонала в имеющихся бытовых корпусах в связи с переполненностью. Корпусы рассчитаны на размещение 952 работников.

Распределительно-трансформаторная подстанция (тит. 124/84). РТП-124/84 предназначена для приема и распределения электроэнергии 6 кВ по электроприемникам объектов ОЗХ данного энергорайона, в составе предусмотрено распределительное устройство 6 кВ с двухсекционной системой шин с межсекционным БАВР.

Распределительно-трансформаторная подстанция (тит. 124/85). Понижающая трансформаторная подстанция РТП 124/85 - установка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии.

Главная понизительная подстанция (ГПП-5) (тит. 122/7) — прием, преобразование и распределение электрической энергии высокого напряжения 110-220 кВ на уровень среднего напряжения 6 кВ. ГПП-5 предназначена для электроснабжения производств и ОЗХ Комплекса, расположенных в юго-западной части площадки.

Азотная станция тит.1026 (секция 7202) и воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103) предназначены для получения газообразного азота с давлением 0,85 МПа (изб.), газообразного азота с давлением 8,5 МПа (изб.), жидкого азота путем разделения воздуха методом низкотемпературной ректификации, а также для получения воздуха путем осушки воздуха методом физической адсорбции.

Станция промтеплофикационной воды с конденсатной станцией (тит. 1136) предназначена для обеспечения объектов второй очереди строительства Комплекса промтеплофикационной водой (для обогрева аппаратов, трубопроводов, полов открытых насосных).

Станция теплофикационной воды (тит. 1139) предназначена для обеспечения объектов второй очереди строительства Комплекса теплофикационной водой для отопления и на нужды вентиляции производственных зданий.

Узел обратного водоснабжения (Водоблок № 4, тит. 177) предназначен для обеспечения объектов второй очереди строительства Комплекса обратной водой для охлаждения технологического оборудования и технологических

трубопроводов.

Общая планируемая стоимость реализации проекта составляет 21,193 млрд рублей. Ввод в промышленную эксплуатацию осуществлен в 2021 году с началом выпуска целевой продукции. В результате реализации проекта планируется производство водорода чистотой не менее 99,9%.

Таблица №5

Ожидаемые результаты реализации НИП											
Наименование показателя	Год реализации инвестиционного проекта										итого
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	
Инвестиции в НИП, млн.рублей	10 491	3 552	7 150								21 193
Количество рабочих мест, созданных в рамках НИП		75									75
Объем налоговых доходов в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП, утверждаемой Правительством РФ*		552	1 427	1 816	1 605	1 212	1 455	1 418	514	506	10 505

Объекты инфраструктуры, необходимые для реализации НИП:

Таблица №6

Наименование объекта инфраструктуры*	Тип инфраструктуры	Общая мощность объекта	
		значение	ед.изм.
Установка химводоочистки (тит.1121)	коммунальная	500	м <sup>3</sup> /ч
Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070)	транспортная	0,5	км
Бытовой корпус (тит.1088/1, 1088/2)	коммунальная	8 125,44	м <sup>2</sup>
Распределительно-трансформаторная подстанция (тит.124/84)	энергетическая	10 000	кВА
Распределительно-трансформаторная подстанция (тит.124/85)	энергетическая	3 200	кВА
Главная понизительная подстанция (11ПН-5) тит.122/7)	энергетическая	18 900	кВА
Азотная станция (тит.1026)	энергетическая	16 000	нм <sup>3</sup>
Станция протеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580)	энергетическая	13	Гкал/ч
Станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570)	энергетическая	22,5	Гкал/ч
Водоблок №4 титул 177 секция 7670 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»	коммунальная	17 360	м <sup>3</sup> /ч

\*Объекты включены в Сводный перечень новых инвестиционных проектов в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной

документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.05.2023 N 349 (в редакции от 17.12.2024).

### Предоставление субсидии из бюджета Республики Татарстан

В соответствии с п.3.1 Порядка предоставления субсидий №1041 размер Субсидии определяется на основании справки-расчета и документов, подтверждающих фактические затраты без учета налога на добавленную стоимость. При превышении фактически понесенных затрат, размера сметной стоимости, указанной в положительном заключении государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов инфраструктуры, при расчете размера Субсидии учитывается сумма, указанная в положительном заключении государственной экспертизы проектной документации. Размер Субсидии не должен превышать доведенные в установленном порядке до Министерства экономики РТ лимиты бюджетных обязательств на указанные цели.

Согласно справке-расчету, предоставленному АО «ТАНЕКО», сумма субсидии (без НДС) составляет 6 970 929,5 тыс. рублей, в том числе в разрезе объектов:

- Установка химводоочистки (тит.1121) – 2 332 160,7 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 3 331 658,1 тыс. рублей);
- Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070) – 3 338 640,2 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 3 338 640,2 тыс. рублей);
- Бытовой корпус (тит. 1088/1,2) – 578 642,0 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 578 642,0 тыс. рублей);
- Распределительно-трансформаторная подстанция (тит. 124/84) – 253 165,9 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 253 165,9 тыс. рублей);
- Распределительно-трансформаторная подстанция (тит. 124/85) – 129 173,9 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 129 173,9 тыс. рублей);
- Главная понизительная подстанция (ГПП-5, тит.122/7) – 339 146,8 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 1 130 489,3 тыс. рублей).

Министерством экономики РТ с АО «ТАНЕКО» заключены следующие соглашения о предоставлении субсидии из бюджета республики:

- в 2021 году от 27.12.2021 г. №284, размер субсидии – 6 970 929,5 тыс. рублей;

1. в целях возмещения фактически произведенных затрат АО «ТАНЕКО», связанных с созданием объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации НИП;

2. в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- Установка химводоочистки (тит.1121);
- Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070);
- Бытовой корпус (тит. 1088/1,2);
- Распределительно-трансформаторная подстанция (тит. 124/84);
- Распределительно-трансформаторная подстанция (тит. 124/85);
- Главная понизительная подстанция (ГПП-5, тит.122/7).

Средства субсидии перечислены платежным поручением от 27.12.2021г. №1250890 в сумме 6 970 929,5 тыс. рублей.

- в 2022 году от 30.12.2022 №175, размер субсидии – 216 778,8 тыс. рублей:

1. в целях возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат АО «ТАНЕКО», связанных с созданием объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации НИП;

2. в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- Станция промтеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580);
- Станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570).

Согласно справке-расчету, предоставленному АО «ТАНЕКО», сумма субсидии (без НДС) составляет 216 778,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе объектов:

- Станция промтеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) – 208 538,7 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 1 597 089,7 тыс. рублей);

- Станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) – 8 240,1 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 284 223,3 тыс. рублей).

Средства субсидии перечислены платежным поручением от 30.12.2022г. №1294823 в сумме 216 778,8 тыс. рублей.

- в 2023 году от 23.10.2023 №254, размер субсидии – 96 701,3 тыс. рублей:

1. в целях возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат АО «ТАНЕКО», связанных с созданием объектов

инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации НИП;

2. в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- Водоблок №4 титул 177 (секция 7670).

Согласно справке-расчету, предоставленному АО «ТАНЕКО», сумма субсидии (без НДС) составляет 96 701,3 тыс. рублей, в том числе в разрезе объектов:

- Водоблок №4 титул 177 (секция 7670) – 96 701,3 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 2 550 038,0 тыс. рублей без НДС).

Средства субсидии перечислены платежным поручением от 23.10.2023г. №903851 в сумме 96 701,3 тыс. рублей.

- в 2023 году от 12.12.2023 №274, размер субсидии – 117 704,6 тыс. рублей:

1. в целях возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат АО «ТАНЕКО», связанных с созданием объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации НИП;

2. в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- Азотная станция тит.1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103).

Согласно справке-расчету, предоставленному АО «ТАНЕКО», сумма субсидии (без НДС) составляет 117 704,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе объектов:

- Азотная станция тит.1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103) – 117 704,6 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 2 804 127,0 тыс. рублей без НДС).

Средства субсидии перечислены платежным поручением от 13.12.2023г. №9101748 в сумме 117 704,6 тыс. рублей.

#### Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии

Соглашениями установлены значения результатов предоставления субсидии - «Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, в объеме не менее установленных в Соглашениях о намерениях». Данные представлены в таблице №7).

Таблица №7

Результат предоставления субсидии, млн.руб.	Документ	Значения результатов предоставления субсидии по годам (срокам) по состоянию на 31 декабря, тыс. руб.:			
		2021	2022	2023	2024
«Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашениях о намерениях»	Соглашение от 27.12.2021 №284, от 30.12.2022 №175, от 23.10.2023 №254, от 12.12.2023 №274 (план)	552 000	1 427 000	1 816 000	1 605 000
	факт	830 887,3	3 031 428,5	3 342 891,6	3 883 985,3

По данным Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии: результат предоставления субсидии «фактически достигнутое значение на отчетную дату» составляет: по состоянию 31.12.2021 – 830 887,3 тыс. рублей, что на 50,5% выше планового значения (552 000 тыс. рублей); по состоянию на 31.12.2022 – 3 031 428,5 тыс. рублей, что в 2,1 раза выше планового значения (1 427 000 тыс. рублей); на 31.12.2023 – 3 342 891,6 тыс. рублей, что в 1,8 раза выше планового значения (1 816 000 тыс. рублей); на 31.12.2024 – 3 883 985,3 тыс. рублей, что в 2,4 раза выше планового значения (1 605 000 тыс. рублей).

Согласно представленным отчетам, объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии, на 100% соответствует размеру субсидии, предусмотренному соглашениями.

Таблица №8

Показатели	Нарастающим итогом по состоянию на 31 декабря, тыс. рублей			
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Размер субсидии, предусмотренный соглашениями	6 970 929,5	7 187 708,3	7 402 114,2	7 402 114,2
Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии	6 970 929,5	7 187 708,3	7 402 114,2	7 402 114,2

### Фактическое исполнение

1. В рамках средств субсидии в сумме 6 970 929,5 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2021 году (соглашение от 27.12.2021 г. №284), произведено частичное возмещение следующих затрат, связанных с созданием объектов инфраструктуры, необходимых для реализации НИП.

АО «ТАНЕКО» с ПАО «Татнефть» заключены договоры купли-продажи объектов незавершенного строительства общей стоимостью 21 742 682,8 тыс. рублей. Информация представлена в таблице №9.

Таблица №9

№	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца	Наименование имущества	Стоимость имущества, тыс. рублей	Характеристика имущества	Дата акта приема-передачи имущества	Дата госрегистрации объекта незавершенного строительства в собственность
---	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

							АО ТАНЕКО»
1	От 16.08.2021 №0083/26/202 1/364	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства: «Установка химводоочистки титул 1121(7430) с контроллерной титул 1121(7431), совмещенной с РТП титул 124/99(9599)». Разрешения - на строительство от 22.06.2021, - на ввод в эксплуатацию от 24.11.2021	5 232 193,6	Площадь застройки 6127,4 м2, площадь 750,5 м2, протяженность 123 м, степень готовности 96%, кадастровый номер 16:00:000000:68448, адрес: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск, тер.Промзона	16.08.2021	21.09.2021
2	От 01.12.2021 №0083/26/202 1/625	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства: «Эстакада восток-запад второй ряд для прокладки межцеховых коммуникаций (МЦК), включая сети КИП и А; сети связи и сигнализации, электроснабжения; трубопроводы энергообеспечения; технологические трубопроводы комплекса НП НХЗ» АО ТАНЕКО (титул 070 сек.0905). Разрешения - на строительство от 21.09.2011, - на ввод в эксплуатацию от 15.12.2021	11 229 812,8	Площадь застройки 31 132,2 м2, протяженность 1644 м, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:30:011701:981, адрес: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск	01.12.2021	13.12.2021
3	От 01.12.2021 №0083/26/202 1/632	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства: АО «ТАНЕКО» «Комплекс НПХ НХЗ» этап 2.1 «Бытовые корпуса для размещения персонала этапов строительства 1.0 и 2.0: титул 1088/1 секция 9287, титул 1088/2 секция 9288 Комплекса АО «ТАНЕКО». Разрешения - на строительство от 16.06.2021, - на ввод в эксплуатацию от 15.12.2021	1 528 419,8	Площадь застройки 11,6 м2, площадь 8749,8 м2, протяженность 425 м, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:53:030114:410, адрес: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск	01.12.2021	14.12.2021
4	От 01.12.2021 №0083/26/202 1/624	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства «Распределительная трансформаторная подстанция тит.124/84 (сек.9584)». Разрешения - на строительство от 21.05.2021, - на ввод в эксплуатацию от 15.12.2021	672 533,9	Площадь 2033 м2, степень готовности 96%, кадастровый номер 16:30:011701:983, адрес: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск	01.12.2021	13.12.2021
5	От 01.12.2021 №0083/26/202 1/610	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства «Распределительная трансформаторная подстанция тит.124/85 (сек.9585) Комплекса АО «ТАНЕКО». Разрешения - на строительство от 21.05.2021, - на ввод в эксплуатацию от 15.12.2021	192 216,8	Площадь застройки 370,6 м2, степень готовности 97%, кадастровый номер 16:30:011701:977, адрес: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск, промзона	01.12.2021	13.12.2021

6	От 08.12.2021 №0083/26/2021/645	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства «Главная понизительная подстанция (ГПП-5) тит.122/7 Комплекса АО «ТАНЕКО». Разрешения - на строительство от 26.12.2020, - на ввод в эксплуатацию от 15.12.2021	2 887 506,0	Площадь 7282,9м2, протяженность 6690м, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:30:011701:985, адрес: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск, промзона	08.12.2021	13.12.2021
---	---------------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

2. В рамках средств субсидии в сумме 216 778,8 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2022 году (соглашение от 30.12.2022 №175), произведено частичное возмещение следующих затрат, связанных с созданием объектов инфраструктуры.

АО «ТАНЕКО» с ПАО «Татнефть» заключен договор купли-продажи объекта незавершенного строительства общей стоимостью 4 173 468,4 тыс. рублей. Информация представлена в таблице №10.

Таблица №10

№	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца	Наименование имущества	Стоимость имущества, тыс. рублей	Характеристика имущества	Дата акта приема-передачи имущества	Дата госрегистрации объекта незавершенного строительства в собственность АО «ТАНЕКО»
1	От 30.11.2022 №0083/26/2022/646	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства: «Теплоцентр титул 1135 (секция 7515), станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) и промтеплофикационной воды тит.1136 (секция 7580) комплекса АО «ТАНЕКО» Разрешения - на строительство от 02.08.2022, - на ввод в эксплуатацию от 21.12.2022	4 173 468,4	Площадь застройки 1302,8 м2, площадь 8746,8 м2, протяженность 399 м, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:30:011701:1017, адрес: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск,	30.11.2022	05.12.2022

3. В рамках средств субсидии в сумме 96 701,3 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2023 году (соглашение от 23.10.2023 №254), произведено частичное возмещение следующих затрат, связанных с созданием объектов инфраструктуры, необходимых для реализации НИП.

АО «ТАНЕКО» с ПАО «Татнефть» заключен договор купли-продажи объекта незавершенного строительства общей стоимостью 4 892 912,9 тыс. рублей. Информация представлена в таблице №11.

Таблица №11

№	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца	Наименование имущества	Стоимость имущества, тыс. рублей	Характеристика имущества	Дата акта приема-передачи имущества	Дата госрегистрации объекта незавершенного строительства в собственность АО «ТАНЕКО»
1	От 04.09.2023 №0083/26/202	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства: «Водоблок	4 892 912,9	Площадь 4299 м2, степень готовности	04.09.2023	05.10.2023

3/334		№4 титул 177 (секция 7670) Разрешения - на строительство от 29.12.2021, - на ввод в эксплуатацию от 25.09.2023		95%, кадастровый номер 16:30:011701:1044, адрес: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск, промзона		
-------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

4. В рамках средств субсидии в сумме 117 704,6 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2023 году (соглашение от 12.12.2023 №274) произведено частичное возмещение следующих затрат, связанных с созданием объектов инфраструктуры.

АО «ТАНЕКО» с ПАО «Татнефть» заключен договор купли-продажи объекта незавершенного строительства общей стоимостью 4 460 207,5 тыс. рублей. Информация представлена в таблице №12.

Таблица №12

№	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца	Наименование имущества	Стоимость имущества, тыс. рублей	Характеристика имущества	Дата акта приема-передачи имущества	Дата госрегистрации объекта незавершенного строительства в собственность АО «ТАНЕКО»
1	От 07.11.2023 №0083/26/2023/853	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства: «Азотная станция титул 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная титул 1080 (секция 7103) комплекса АО ТАНЕКО Разрешения - на строительство от 01.08.2023, - на ввод в эксплуатацию от 14.11.2023	4 460 207,5	Площадь застройки 139,6 м2, площадь 5167 м2, протяженность 141 м, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:30:011701:1054, адрес: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск,	07.11.2023	15.11.2023

На указанные объекты инфраструктуры представлены:

- положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

- положительные заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»;

- заключения Приволжского управления Ростехнадзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- приказы АО «ТАНЕКО» о начале эксплуатации объектов.

Разрешение Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на ввод в эксплуатацию объекта «Установка производства водорода. Титул 1014. Секция 3102» получено 13.09.2021 года.

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 19.09.2021 №1530/01-08-ПрОД в связи с получением заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства в эксплуатацию (от 19.03.2021г.) с 13.09.2021 года начата эксплуатация объекта «Установка производства водорода. Титул 1014. Секция 3102».

Вновь введенные объекты основных средств оприходованы по бухгалтерскому учету. Произведена государственная регистрация собственности созданных объектов.

## 2. НИП «Строительство установки каталитического крекинга мощностью 1100 тыс. т/год (по сырью) в составе Комплекса ТАНЕКО»

### Соглашение о намерениях

Кабинетом Министров РТ и генеральным директором АО «ТАНЕКО» в лице Илшата Илгизовича Салахова (Инвестор) заключено Соглашение о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта от 26.10.2021 года. Предметом Соглашения являются намерения Сторон по реализации на территории республики НИП «Строительство установки каталитического крекинга мощностью 100 000 т /год (по сырью) в составе Комплекса ТАНЕКО».

Инвестор намерен в случае включения НИП в сводный перечень НИП:

- реализовать в период с 01.01.2020 по 01.05.2024 годов на территории республики инвестиционный проект в соответствии с определенными параметрами;
- представлять ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономики РТ отчет о ходе реализации нового инвестиционного проекта, включенного в сводный перечень.

### Параметры реализации НИП

Таблица №13

Ожидаемые результаты реализации НИП											
Наименование показателя	Год реализации инвестиционного проекта										Итого
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	
Инвестиции в НИП, млн.рублей	28 502	44									28 546
Количество рабочих мест, созданных в рамках НИП		163									163
Объем налоговых доходов в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП, утв-мой Правительством РФ		688	2 183	2 741	2 390	1 817	2 181	2 127	770	758	15 655

Объекты инфраструктуры, необходимые для реализации НИП**:				
Наименование объекта инфраструктуры	Общая мощность объекта		Мощность, потребляемая в целях реализации НИП	
	значение	Ед.изм.	значение	Ед.изм.
Промпарк некондиционного бензина установки каталитического крекинга (тит.034/1)	4 000	м <sup>3</sup>	100	%
Насосная при промпарке некондиционного бензина УКК (тит.068/4)	110 000	м <sup>3</sup> /год	100	%
Промпарк установки каталитического крекинга (тит.034)	6 000	м <sup>3</sup>	100	%
Насосная при промпарке установки каткрекинга (тит.068)	1 100 000	м <sup>3</sup> /год	100	%
Промпарк хранения бензина ККФ (тит.032/1)	9 000	м <sup>3</sup>	100	%

\*За вычетом объема НДС, фактически возмещенного в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

\*\*Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, объекты инфраструктуры промышленных (промышленных) парков, промтехнопарков, особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в РФ», территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных научно-технологических центров, необходимые для реализации нового инвестиционного проекта.

### Технико-экономическое обоснование НИП

Установка каталитического крекинга предназначена для производства высокооктанового компонента бензина и сжиженных газов – сырья для последующих производств высокооктановых компонентов бензинов и для нефтехимических производств. Процесс протекает в псевдоожиженном слое катализатора при высоких температурах.

Состав проекта:

1. строительство установки каталитического крекинга мощностью 1100 тыс. т/год (по сырью) в составе Комплекса ТАНЕКО;
2. строительство объектов инфраструктуры в составе ОЗХ, в том числе:
  - Промпарк некондиционного бензина установки каталитического крекинга (тит.034/1, НИП УКК, ТАНЕКО) предназначен для приема, накопления, хранения некондиционного бензина каталитического крекинга. В промпарке размещены два вертикальных цилиндрических резервуара по 2000м<sup>3</sup> каждый. Необходимость в промпарке обусловлена тем, что некондиционный бензин каталитического крекинга, образующийся в период пуска наладочных работ, имеет нестабильный фракционный состав и не может быть использован в качестве компонента товарного автомобильного бензина.
  - Насосная при промпарке установки каткрекинга (тит.068, НИП УКК, ТАНЕКО) предназначена для подачи некондиционного бензина ККФ. В ней размещены 6 насосных агрегатов. Данные насосы используются для обеспечения откачки некондиционного бензина из промпарка на установку каталитического крекинга с целью дальнейшей переработки.
  - Промпарк установки каталитического крекинга (тит.034, НИП УКК, ТАНЕКО) предназначен для приема, накопления, хранения: гидроочищенного тяжелого газойля коксования, непревращенного остатка гидрокрекинга, подачи



Объем налоговых доходов в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП, утв-мой Правительством РФ		688	2 183	2 741	2 389	1 817	2 181	2 126	770	758	15 654
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	--------

Таблица №16

Наименование объекта инфраструктуры*	Тип инфраструктуры	Общая мощность объекта	
		значение	Ед.изм.
Промпарк некондиционного бензина установки каталитического крекинга (тит.034/1)	инженерная	6 000	м <sup>3</sup>
Насосная при промпарке некондиционного бензина УКК (тит.068/4)	инженерная	1 100 000	м <sup>3</sup> /год
Промпарк установки каталитического крекинга (тит.034)	инженерная	9 000	м <sup>3</sup>
Насосная при промпарке установки каткрекинга (тит.068)	инженерная	4 000	м <sup>3</sup> /год
Промпарк хранения бензина ККФ (тит.032/1)	инженерная	110 000	м <sup>3</sup>

\*Объекты включены в Сводный перечень новых инвестиционных проектов в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.05.2023 N 349 (в редакции от 17.12.2024).

### Предоставление субсидии из бюджета республики

Согласно справке-расчету, предоставленному АО «ТАНЕКО», сумма субсидии (без НДС) составляет 49 038,3 тыс. рублей, в том числе в разрезе объектов:

- Насосная при промпарке установки каткрекинга (тит.068) – 3 847,3 тыс. рублей;
- Промпарк хранения бензина ККФ (тит.032/1) – 1 818,0 тыс. рублей;
- Промпарк некондиционного бензина установки каталитического крекинга (тит.034/1) – 12 566,8 тыс. рублей;
- Насосная при промпарке некондиционного бензина УКК (тит.068/4, НИП УКК, ТАНЕКО) 22 713,1 тыс. рублей;
- Промпарк установки каталитического крекинга (тит.034) – 8 093,1 тыс. рублей.

Документально подтвержденная стоимость работ по указанным объектам составила 497 600,7 тыс. рублей.

Министерством экономики РТ с АО «ТАНЕКО» в 2021 году заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета республики от 27.12.2021 г. №283, размер субсидии – 49 038,3 тыс. рублей.

Предметом соглашения является предоставление субсидии:

1. в целях возмещения фактически произведенных затрат АО «ТАНЕКО», связанных с созданием объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации НИП;

2. в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- Насосная при промпарке установки каткрекинга (тит.068);
- Промпарк хранения бензина ККФ (тит.032/1);
- Промпарк некондиционного бензина установки каткрекинга (тит.034/1);
- Насосная при промпарке некондиционного бензина УКК (тит.068/4);
- Промпарк установки каткрекинга (тит.034).

Средства субсидии перечислены платежным поручением от 27.12.2021г. №1250889 в сумме 49 038,3 тыс. рублей.

#### Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии

Соглашениями установлены значения результатов предоставления субсидии - «Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашениях о намерениях». Данные представлены в таблице №17).

Таблица №17

Результат предоставления субсидии, млн.руб.	Документ	Значения результатов предоставления субсидии по годам (срокам) по состоянию на 31 декабря, тыс. руб.:			
		2021	2022	2023	2024
«Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашениях о намерениях»	Соглашение от 27.12.2021 №283 (план)	688 000	2 183 000	2 741 000	2 390 000
	факт	902 975,6	2 741 811,1	3 063 523,5	3 671 885,4

По данным Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии: результат предоставления субсидии «фактически достигнутое значение на отчетную дату» составляет: по состоянию 31.12.2021 – 902 975,6 тыс. рублей, что на 31,3% выше планового значения (688 000 тыс. рублей); по состоянию на 31.12.2022 – 2 741 811,1 тыс. рублей, что на 25,6% выше планового значения (2 183 000 тыс. рублей); на 31.12.2023 – 3 063 523,5 тыс. рублей, что на 11,8% выше планового значения (2 741 000 тыс. рублей); на 31.12.2024 – 3 671 885,4 тыс. рублей, что в 1,5 раза выше планового значения (2 390 000 тыс. рублей).

Согласно представленным отчетам, объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии, на 100% соответствует размеру субсидии, предусмотренному соглашениями.

Таблица №18

Показатели	Нарастающим итогом по состоянию на 31 декабря, тыс. рублей			
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год

Размер субсидии, предусмотренный соглашениями	49 038,3	49 038,3	49 038,3	49 038,3
Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии	49 038,3	49 038,3	49 038,3	49 038,3

### Фактическое исполнение

В рамках средств субсидии в сумме 49 038,3 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2021 году (соглашение от 27.12.2021 г. №283), произведено частичное возмещение следующих затрат, связанных с созданием объектов инфраструктуры.

АО «ТАНЕКО» с ПАО «Татнефть» заключены договоры купли-продажи объектов незавершенного строительства общей стоимостью 1 331 468 тыс. рублей. Информация представлена в таблице №19.

Таблица №19

№	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца	Наименование имущества	Стоимость имущества, тыс. рублей	Характеристика имущества	Дата акта приема-передачи имущества	Дата госрегистрации объекта незавершенного строительства в собственность АО «ТАНЕКО»
1	От 30.09.2020 №0083/26/2745	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства: «Промпарк некондиционного бензина установки каталитического крекинга (титул 034/1)».	200 669,9	Площадь застройки 2143 м2, степень готовности 96%, кадастровый номер 16:53:030114:113, адрес: РТ, Нижнекамский МР	30.09.2020	17.12.2021
2	От 30.09.2020 №0083/26/2746	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства: «Насосная при промпарке некондиционного бензина УКК (титул 068/4).	166 596,5	Площадь застройки 162,7 м2, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:53:030114:112, адрес: РТ, Нижнекамский МР	30.09.2020	28.09.2021г.
3	От 30.09.2020 №0083/26/2751	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства: «Промпарк установки каталитического крекинга» (титул 034).	364 978,3	Площадь застройки 162,7 м2, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:53:030114:110, адрес: РТ, Нижнекамский МР	30.09.2020	17.12.2021г.
4	От 30.09.2020 №0083/26/2752	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства: «Насосная при промпарке установки каткрекинга» (титул 068).	259 550,6	Площадь застройки 402,8 м2, степень готовности 96%, кадастровый номер 16:53:030114:111, адрес: РТ, Нижнекамский МР	30.09.2020	28.09.2021г.
5	От 30.09.2020 №0083/26/2799	ПАО «Татнефть»	Объект незавершенного строительства: «Промпарк хранения бензина ККФ» (титул	339 672,7	Площадь застройки 4027,3 м2, степень готовности 95%,	30.09.2020	28.09.2021г.

			032/1).		кадастровый номер 16:30:011701:729, адрес: РТ, Нижнекамский МР		
--	--	--	---------	--	-------------------------------------------------------------------------	--	--

На указанные объекты инфраструктуры представлены:

- положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

- положительные заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»;

- заключения Приволжского управления Ростехнадзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от 23.08.2021 года;

- разрешение на строительство от 30.06.2014;

- разрешение на ввод объектов ОЗХ установки каталитического крекинга от 27.08.2021 года;

- приказы АО «ТАНЕКО» о начале эксплуатации объектов с 01.09.2021.

Разрешение Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на ввод в эксплуатацию объекта «Установка каталитического крекинга (Секция 4300) Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» получено 27.08.2021 года (разрешение на строительство от 30.06.2014).

Согласно приказам АО «ТАНЕКО» от 01.09.2021:

- №1440/01-08-ПрОД в связи с получением заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства и разрешения на ввод в эксплуатацию с 01.09.2021 года начата эксплуатация объекта «Установка каталитического крекинга (Секция 4300) Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов»;

- №1469/01-08-ПрОД в связи с получением заключения о соответствии построенных объектов ОЗХ установки каталитического крекинга капитального строительства и разрешения на ввод в эксплуатацию с 01.09.2021 года начата эксплуатация объектов.

Вновь введенные объекты основных средств оприходованы по бухгалтерскому учету. Произведена государственная регистрация собственности созданных объектов.

### 3. НИП «Строительство установки замедленного коксования мощностью 2 000 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО»

#### Соглашение о намерениях

Между Кабинетом Министров РТ и АО «ТАНЕКО» (Инвестор), в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключено Соглашение о намерениях по реализации НИП от 26.10.2021 года (далее - Соглашение от 26.10.2021). Предметом Соглашения являются намерения Сторон по реализации на территории республики инвестиционного проекта «Строительство установки замедленного коксования мощностью 2 000 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО».

Инвестор намерен в случае включения НИП в сводный перечень НИП:

- реализовать в период с 01.01.2020 по 01.05.2024 годов на территории республики инвестиционный проект в соответствии с определенными параметрами;

- представлять ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономики РТ отчет о ходе реализации НИП.

В случае включения НИП в сводный перечень НИП, Кабинет Министров РТ намерен направить бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, необходимые для реализации НИП.

Параметры реализации НИП

Таблица №20

Наименование показателя	Год реализации инвестиционного проекта										Итого	
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г		
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й		
Инвестиции в НИП, млн.рублей		19 225	1 299									20 524
Количество рабочих мест, созданных в рамках НИП		110										110
Объем налоговых доходов в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП, утверждаемой Правительством РФ*			1 647	2 128	1 858	1 412	1 695	1 652	598	589		11 579

Объекты инфраструктуры, необходимые для реализации НИП\*\*:

Таблица №21

Наименование объекта инфраструктуры	Общая мощность объекта		Мощность, потребляемая в целях реализации нового инвестиционного проекта	
	значение	единица измерения	значение	единица измерения
Узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы 1015/1	700 000	т/год	100	%
Насосная при промпарке установки замедленного коксования 1066	594	м <sup>3</sup> /ч	100	%
Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами	1 644	М	100	%
Насосная станция бытовых стоков №33	20	м <sup>3</sup> /ч	100	%

Насосная станция ливневых вод №26	200	м <sup>3</sup> /ч	100	%
-----------------------------------	-----	-------------------	-----	---

\*За вычетом объема НДС, фактически возмещенного в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

\*\*Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, объекты инфраструктуры промышленных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в РФ» территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных научно-технологических центров, необходимые для реализации НИП.

### Технико-экономическое обоснование

АО «ТАНЕКО» разработано технико-экономическое обоснование НИП «Строительство установки замедленного коксования мощностью 2 000 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО». Функциональное назначение установки замедленного коксования переработка тяжёлых нефтяных остатков с получением дополнительного количества светлых нефтепродуктов, нефтяного кокса. Функциональное назначение объектов ОЗХ – обеспечение сырьем, прием, хранение и перекачка продуктов, обеспечивающих эксплуатацию установки.

В состав проекта входит:

- 1) строительство установки замедленного коксования мощностью 2 000 000 т/год в составе Комплекса «ТАНЕКО»;
- 2) строительство объектов инфраструктуры в составе ОЗХ:
  - узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы тит. 1015/1 секция 5112;
  - насосная при промпарке установки замедленного коксования тит. 1066 секция 8229;
  - технологическая эстакада тит.1070 секция 1990;
  - азотная станция тит. 1026 (секция 7202) и воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103).

Общая планируемая стоимость реализации проекта составляет 20,524 млрд рублей. Ввод в промышленную эксплуатацию осуществляется в 2022 году с началом выпуска целевой продукции (кокс). В качестве побочных продуктов получается: нефтя (нестабильный бензин), легкий газойль, тяжелый газойль.

Основные технико-экономические показатели проекта (первоначально)

Таблица №22

Наименование показателя	Год реализации инвестиционного проекта													Итого	
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	2030г	2031г	2032г		2033г
Инвестиции в НИП, млн.рублей		19 225	1 299												20 524
Количество рабочих мест, созданных в рамках НИП		110													110

Объем налоговых доходов в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП

Таблица №23

Год реализации инвестиционного проекта	Итого

2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	2030г	2031г	2032г	2033г	
		1 740	1 937	2 119	0	1 053	1 429	916	931					10 124

Для эксплуатации НИП «Строительство установки замедленного коксования мощностью 2 000 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО» необходимы следующие объекты инфраструктуры:

Таблица №24

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры*	Тип инфраструктуры	Обоснование по объекту инфраструктуры, необходимому для эксплуатации НИП	Мощность объекта инфраструктуры в целях реализации НИП
1.	Узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы 1015/1	инженерная	включает в себя следующее технологическое оборудование: загрузочный бункер, дробилка волково-зубчатая и ленточный конвейер с весами (мощность – 700 тыс. тонн в год)	100%
2.	Насосная при промпарке установки замедленного коксования 1066	инженерная	в состав насосной входят три центробежных насоса для подачи гудрона на установку замедленного коксования-2 и аварийной перекачки продукта из резервуара в резервуар (мощность – 594куб.м/час)	100%
3.	Технологическая эстакада тит.1070 секция 1990	транспортная	открытое сооружение для прокладки вновь проектируемых трубопроводов и инженерных сетей для подключения к существующим сетям АО «ТАНЕКО» (общая протяженность вновь монтируемой эстакады – 1,6 км)	100%
4.	Азотная станция тит. 1026 (секция 7202) и Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)	энергетическая	Строительство и пуск установки Азотная станция тит. 1026 (секция 7202) и Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103) производительностью 30 000 нм <sup>3</sup> /ч воздуха, позволит обеспечить установку производства водорода необходимым количеством воздуха (мощность 16 000 нм <sup>3</sup> /час)	2,1%

\* Объекты включены в Сводный перечень новых инвестиционных проектов в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.05.2023 N 349 (в редакции от 17.12.2024).

### Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Татарстан

По данным Справок-расчетов по объектам инфраструктуры НИП «Строительство установки замедленного коксования мощностью 2 000 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО», объем причитающейся субсидии составил:

в 2022 году - 1 342 695,1 тыс. рублей (узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы (тит. 1015/1 секция 5112, НИП УЗК, ТАНЕКО) – 245 645,9 тыс. рублей, насосная при промпарке установки замедленного коксования (тит. 1066, секция 8229 НИП УЗК, ТАНЕКО) – 110 059,5 тыс. рублей, технологическая эстакада (тит.1070, секция 1990, НИП УЗК, ТАНЕКО) – 986 989,6 тыс. рублей;

в 2023 году - 58 886,7 тыс. рублей (2 804 126,9 тыс. рублей\*2,1%) - Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит. 1080 (секция 7103)

«Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск».

В целях возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат АО «ТАНЕКО», связанных с созданием объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации НИП Министерством экономики РТ с АО «ТАНЕКО» заключены следующие соглашения о предоставлении субсидии из бюджета республики:

- в 2022 году от 30.09.2022 г. №141 (далее – соглашение №141), размер субсидии – 1 342 695,1 тыс. рублей:

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы (тит. 1015/1 секция 5112);
- насосная при промпарке установки замедленного коксования (тит. 1066, секция 8229);
- технологическая эстакада (тит.1070, секция 1990).

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 30.09.2022г. №857817 в сумме 1 342 695,1 тыс. рублей (100% от суммы соглашения).

- в 2023 году от 12.12.2023 №276 (далее – соглашение №276), размер субсидии – 58 886,7 тыс. рублей:

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит. 1080 (секция 7103) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск».

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 13.12.2023г. №9101750 в сумме 58 886,7 тыс. рублей.

#### Фактическое исполнение

1. В рамках средств субсидии в сумме 1 342 695,1 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2022 году (соглашение от 30.09.2022 №141) произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП:

- узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы (тит. 1015/1 секция 5112);
- насосная при промпарке установки замедленного коксования (тит. 1066, секция 8229);
- технологическая эстакада (тит.1070, секция 1990).

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета республики АО «ТАНЕКО» в Министерство экономики РТ предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 13.09.2022 № 22557.
- Сводный сметный расчет – 1 611 234,1 тыс. рублей (в текущем уровне цен на 1 кв.2022 года).
- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 28.12.2021 №1.
- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

Приобретение объекта незавершенного строительства

АО «ТАНЕКО» с ПАО «Татнефть» заключены договоры купли-продажи объектов незавершенного строительства общей стоимостью 18 399 381,7 тыс. рублей, в том числе НДС - 3 066 563,7 тыс. рублей. Информация представлена в таблице №25.

Таблица №25

Наименование имущества	Характеристика имущества	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца/ объект принадлежит Продавцу на праве собственности	Стоимость имущества (в т.ч. НДС 20%), тыс. рублей	Дата акта приема-передачи имущества	Оплата	Госрегистрация собственности
						сумма, тыс. руб. (п/п)	
Объект незавершенного строительства: Установка замедленного коксования тит. 1015/1 секция 5102»	Площадь застройки 16 098 кв.м, площадь 3 263,2 кв.м, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:00:000000:68495, адрес объекта: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск, промышленная зона, Комплекс НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»	от 25.10.2021 №0083/26/2021 /544	ПАО «Татнефть»/ №16:00:000000 :68495-16/137/2021-1 от 15.09.2021	16 693 806,1 (2 782 301,0)	25.10.2021	6 300 000,0 (п/п 30.12.2021 №13280); 7 700 000,0 (п/п 30.12.2021 №13419) 2 693 806,1 (п/п 01.03.2022 №1864)	Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 16:00:000000:684 95, степень готовности 95%
Объект незавершенного строительства: Узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы (тит. 1015/1 секция 5112)	Площадь застройки 883,8 кв.м, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:53:030112:519, адрес объекта: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск, промышленная зона, Комплекс НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»	от 31.03.2022 №0083/26/2022 /88	ПАО «Татнефть»/ №16:53:030112 :519-16/137/2022-1 от 17.01.2022	302 930,7 (50 488,5)	31.03.2022	302 930,7 (п/п от 17.05.2022 № 47230	Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 16:53:030112:519 степень готовности 95%
Объект незавершенного строительства: Технологическая эстакада (тит.1070)	Площадь застройки 3 184,8 кв.м, протяженность 517 м, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:00:000000:68547, адрес объекта: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск, промышленная зона, Комплекс НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»	от 01.03.2022 №0083/26/2022 /45	ПАО «Татнефть»/ №16:00500000 0:68547-16/137/2021-1 от 29.11.2021	1 267 053,4 (211 175,6)	01.03.2022	1 267 053,4 (п/п от 05.05.2022 №4311)	Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 16:00:000000:685 47 степень готовности 95%
Объект незавершенного строительства:	Площадь 320,5 кв.м, степень готовности 95%, кадастровый	от 31.03.2022 №0083/26/2022 /46	ПАО «Татнефть»/ №16:30:011701	135 591,5 (22 598,6)	31.03.2022	135 591,5 (п/п от 17.05.2022 №4722)	Объект незавершенного строительства,

Насосная при промпарке установки замедленного коксования (тит. 1066, секция 8229)	номер 16:30:011701:982, адрес объекта: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск, промышленная зона, Комплекс НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»		:982-16/137/2021-1 от 24.11.2021				кадастровый номер 16:30:011701:982 степень готовности 95%
Итого:				18 399 381,7 (3 066 563,7)			

Право собственности АО «ТАНЕКО» на указанные объекты подтверждается выписками из ЕГРН.

- Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от 31.03.2022 № РП-290-101-о.

- Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» №16-1-1-3-041325-2021 от 27.07.2021 года.

- Положительное заключение повторной государственной экспертизы ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» №16-1-1-2-059324-2022 от 08.08.2022 года.

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.07.2022г. №RU16530117-03-26) выданное Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ - АО «ТАНЕКО» на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства «АО «ТАНЕКО» Комплекс НП и НХЗ» Установка замедленного коксования тит.1015 секция 5102 с объектами ОЗХ, в составе:

Таблица №26

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
<b>1. «Установка замедленного коксования тит.1015 секция 5102»:</b>		
1	Блок реакторов	площадь застройки – 819,5 кв.м
2	Блок печей	площадь застройки – 1 632,5 кв.м
3	Постамент №1	площадь застройки – 195,8 кв.м
4	Блок колонн	площадь застройки – 277,8 кв.м
5	Постамент №2. Горячая насосная	площадь застройки – 900,5 кв.м
6	Блок системы продувки	площадь застройки – 496,3 кв.м
7	Постамент №4. Насосная системы продувки	площадь застройки – 613,6 кв.м
8	Постамент №5. Холодная насосная	площадь застройки – 532,7 кв.м
9	Постамент №3	площадь застройки – 391,7 кв.м
10	Площадь застройки	площадь застройки – 7,1 кв.м
11	Компрессорная	Строительный объем 16 204 куб.м; Площадь здания – 910,5 кв.м; Количество этажей – 2
12	Рефлюксная емкость	площадь застройки – 127,3 кв.м
13	Ресивер воздуха КИП	площадь застройки – 11,1 кв.м
14	Факельная сепаратор	площадь застройки – 133,4 кв.м
15	Блок дренажных ёмкостей	площадь застройки – 259,6 кв.м
16	Коксовая яма с крановой эстакадой	площадь застройки – 3 982,2 кв.м

17	Резервуар буровой воды	площадь застройки – 180,7 кв.м
18	Насосная подача воды на гидрорезку	площадь застройки – 819,5 кв.м
19	Наружная аппаратура узла охлаждения	площадь застройки – 24,4 кв.м
20	Узел дробления	Строительный объем 3 652 куб.м; Площадь здания – 478,1 кв.м; Количество этажей – 4
21	Здание РТП	Строительный объем 9 214 куб.м; Площадь здания – 1 976,6 кв.м; Количество этажей – 3
22	Эстакада №1	площадь застройки – 2 034,4 кв.м
23	Эстакада №2	площадь застройки – 1 110,9 кв.м
24	Площадка ТКО	площадь застройки – 31,0 кв.м
25.	Блочно-модульный пост обогрева персонала	Строительный объем 91,0 куб.м; Площадь здания – 18,0 кв.м; Количество этажей – 1
<b>2. Узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы тит.1015/1 секция 5112</b>		
1	Погрузочный терминал и конвейерная галерея	Строительный объем 4 940 куб.м; Площадь здания – 1 019,0 кв.м; Количество этажей – 4
2	Кабельная эстакада	Протяженность – 6,0 м; площадь застройки – 2,9 кв.м
<b>3. Насосная при промпарке установки замедленного коксования тит.1066 секция 8229</b>		Строительный объем 1 938 куб.м; Площадь здания – 326,0 кв.м; Количество этажей – 1
<b>4. Технологическая эстакада тит.1070 секция 1990</b>		Протяженность – 510; Площадь застройки – 3 184,8 кв.м
<b>5. Насосная станция бытовых стоков №33 тит.218/33 секция 0853</b>		Площадь застройки – 1,8 кв.м
<b>6. Насосная станция ливневых вод №26 тит.215/26 секция 0856</b>		Площадь застройки – 7,1 кв.м
<b>7. Насосная станция бытовых стоков №23 тит.218/23 секция 0866</b>		Площадь застройки – 1,8 кв.м
<b>8. Контрольно-пропускной пункт тит.109/12 секция 9372</b>		Строительный объем 161 куб.м; Площадь здания – 37,0 кв.м; Количество этажей – 1

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 13.07.2022 № 1103/01-08-ПрОД объект капитального строительства АО «ТАНЕКО» «Комплекс НП и НХЗ» Установка замедленного коксования тит.1015 секция 5102 с объектами ОЗХ приступил к эксплуатации с 13.07.2022 г.

Общая стоимость затрат по результатам проверки ГАУ «Управления государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» составила 1 342 695,1 тыс. рублей (письмо Минстроя РТ от 13.09.2022 № 01-09-13727), из них:

- технологическая эстакада тит.1070 секция 1990 по договору №0083/26/2022/45 от 01.03.2022 г. – 986 989,6 тыс. рублей;

- насосная при промпарке установки замедленного коксования (тит. 1066, секция 8229) по договору №0083/26/2022/46 от 31.03.2022 г. – 110 059,5 тыс. рублей;

- узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы (тит. 1015/1 секция 5112) по договору №0083/26/2022/88 от 31.03.2022 г. – 245 645,9 тыс. рублей.

2. В рамках средств субсидии в сумме 58 886,7 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2023 году (соглашение от 12.12.2023 №276), произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП:

- Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103) Комплекса НП и НХЗ» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск».

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета республики АО «ТАНЕКО» в Министерство экономики РТ предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 16.11.2023 № 28983.

- Сводный сметный расчет – 3 542 660,0 тыс. рублей (в текущем уровне цен на 2 кв.2023 года).

- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

#### Приобретение объекта незавершенного строительства

АО «ТАНЕКО» с ПАО «Татнефть» заключен договор купли-продажи объекта незавершенного строительства стоимостью 4 460 207,5 тыс. рублей, в том числе НДС – 743 367,9 тыс. рублей. Информация представлена в таблице №27.

Таблица №27

Наименование имущества	Характеристика имущества	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца/ объект принадлежит Продавцу на праве собственности	Стоимость имущества (в.т.ч. НДС 20%), тыс. рублей	Дата акта приема-передачи имущества	Оплата	Госрегистрация собственности
						сумма, тыс. руб. (п/п)	
Объект незавершенного строительства: Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103) Комплекса нефтепереработки и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО»	Площадь застройки 139,6 кв.м, площадь 5 167 кв.м, протяженность 141м, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:30:011701:1054, адрес объекта: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск	от 07.11.2023 №0083/26/2023 /853	ПАО «Татнефть»/ №16:30:011701:1054-16/137/2023-1 от 17.07.2023	4 460 207,5 (743 367,9)	07.11.2023	4 460 207,5 (п/п 16.11.2023 №12007)	Сооружение Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103) Комплекса АО «ТАНЕКО», кадастр. номер 16:30:011701:106 0, площадь 5 177,9 кв.м, площадь застройки – 139,6 кв.м, протяженность - 141м

Право собственности АО «ТАНЕКО» на указанные объекты подтверждается выпиской из ЕГРН.

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 30.10.2023 №1.

- Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной

документации и (или) информационной модели Инспекции государственного строительного надзора РТ от 08.11.2023 № 279-р.

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.11.2023г. №RU16530117-03-37) выданное Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ - АО «ТАНЕКО» на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103) Комплекса АО «ТАНЕКО», в составе:

Таблица №28

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
<b>Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103) Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО»</b>		
1	Азотная станция с воздушной компрессорной (здание)	площадь застройки – 3 339,5 кв.м; площадь – 5 177,9 кв.м
2	Резервуар хранения жидкого азота (сооружение)	площадь застройки – 16,1 кв.м
3	Блок ресиверов сжатого воздуха (сооружение)	площадь застройки – 36,4 кв.м
С	Блок ресиверов азота (сооружение)	площадь застройки – 87,1 кв.м
<b>Внутрицеховая эстакада</b>		Протяженность - 141 м

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 14.11.2023 № 2240/01-08-ПрОД объект капитального строительства «Комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов». Титул 1026 «Азотная станция» (секция 7202), титул 1080 «Воздушная компрессорная» (секция 7103) АО «ТАНЕКО» приступил к эксплуатации с 15.11.2023г.

- Положительное заключение государственной экспертизы ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» №16-1-1-3-069227-2022 от 28.09.2022г.

- Положительное заключение государственной экспертизы ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» №16-1-1-2-063845-2023 от 23.10.2023г.

Общая стоимость затрат по объекту «Азотная станция» (секция 7202), титул 1080 «Воздушная компрессорная» (секция 7103) «Комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамске по результатам проверки ГАУ «Управления государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» составила 2 804 126,9 тыс. рублей (письмо Минстроя РТ от 13.11.2023 № 01-09-17181).

#### Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии

Соглашениями установлены значения результатов предоставления субсидии – «Обеспечение получателем Субсидии поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации нового инвестиционного проекта, в объеме которых Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность

субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, в объемах не менее установленных в Соглашении о намерениях» (таблица №29).

Таблица №29

Результат предоставления субсидии, млн. руб.	Документ	Значения результатов предоставления субсидии по годам (срокам) по состоянию на 31 декабря, млн. руб.:		
		2022	2023	2024
Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, в объеме не менее установленных в Соглашениях о намерениях	Соглашения от 30.09.2022 №141, от 12.12.2023 №276 план	1740	1 937	2119
	факт	1 760,1	2 614,6	3377

По данным Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии:

- результат предоставления субсидии «фактически достигнутое значение на отчетную дату» (графа 10 «с даты заключения соглашения», графа 11 «из них с начала текущего финансового года»): по состоянию 31.12.2022 – 1 760,1 тыс. рублей, что на 1,2% выше планового значения (1 740,0 тыс. рублей); по состоянию на 31.12.2023 – 2 614,6 тыс. рублей из них с начала текущего года – 451 562,9 тыс. рублей, что на 35% выше планового значения (1 937,0 тыс. рублей); на 31.12.2024 – 7 752 194,2 тыс. рублей, из них с начала текущего года – 3 377 517,5 тыс. рублей, что на 56,4% выше планового значения (2 119 000,0 тыс. рублей);

- размер субсидии, предусмотренный соглашениями: по состоянию на 31.12.2022 – 1 342 695,1 тыс. рублей, на 31.12.2023 – 1 401 581,7 тыс. рублей, из них в 2023 году – 58 886,7 тыс. рублей; на 31.12.2024 - 1 401 581,7 тыс. рублей (в 2024 году – 0);

- объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии: по состоянию 31.12.2022 – 1 342 695,1 тыс. рублей; на 31.12.2023 – 1 401 581,7 тыс. рублей, из них в 2023 году – 58 886,7 тыс. рублей; на 31.12.2024 – 1 401 581,7 тыс. рублей (в 2024 году – 0).

Вновь введенные объекты основных средств оприходованы по бухгалтерскому учету.

#### **4. НИП «Газофракционирующая установка (титул 1007 секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО»**

##### Соглашение о намерениях

Между Кабинетом Министров РТ и АО «ТАНЕКО» («Инвестор»), в дальнейшем совместно именуемые «Стороны, заключено Соглашение о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта от 20.05.2022 года (далее - Соглашение от 20.05.2022).

Предметом Соглашения являются намерения Сторон по реализации на территории РТ инвестиционного проекта «Газофракционирующая установка (титул 1007 секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» соответствующего одной из сфер деятельности и критериям отбора новых инвестиционных проектов, определенным Правилами определения НИП.

Инвестор намерен в случае включения НИП в сводный перечень НИП:

- реализовать в период с 01.01.2018 по 01.05.2024 годов на территории Республики Татарстан инвестиционный проект в соответствии с определенными параметрами;

- представлять ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономики РТ отчет о ходе реализации НИП.

В случае включения НИП в сводный перечень НИП, Кабинет Министров РТ намерен направить бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, необходимые для реализации НИП.

Параметры реализации НИП

Таблица №30

Наименование показателя	Год реализации инвестиционного проекта														
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	2030г	2031г	2032г	2033г	Итого
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й	14-й	
Инвестиции в НИП, млн.рублей			8 275												8 275
Количество рабочих мест, созданных в рамках НИП			33												33
Объем налоговых доходов в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП, утверждаемой Правительством РФ*			405,6	396,7	434,0	0	215,7	292,6	187,6	190,6	192,5	183,0	192,9	199,7	2 890,9

Объекты инфраструктуры, необходимые для реализации НИП\*\*:

Таблица №31

Наименование объекта инфраструктуры	Общая мощность объекта		Мощность, потребляемая в целях реализации нового инвестиционного проекта	
	значение	единица измерения	значение	единица измерения
Насосная СУГ титул 059/3, секция 8432	883	т/год	100	%
Станция протеплофикационной воды с конденсатной станцией титул 1136, секция 7580	76,7	тыс.Гкал/год	8	%
Станция теплофикационной воды титул 1139, секция 7570	116,1	тыс.Гкал/год	7	%
Теплоцентр титул 1135, секция 7515	5 256	тыс.Гкал/год	8	%
Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070, секция 1999)	1,48	км	0,5	%
Титул 070, секция 0901, титул 070, секция 0902. Межцеховая эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами и паропроводами	1,15	км	0,4	%

\*За вычетом объема НДС, фактически возмещенного в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

\*\*Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, объекты инфраструктуры промышленных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в РФ», территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных научно-технологических центров, необходимые для реализации НИП.

### Технико-экономическое обоснование

АО «ТАНЕКО» разработано технико-экономическое обоснование НИП «Газофракционирующая установка (титул 1007 секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО».

Функциональное назначение газофракционирующей установки - получение углеводородных фракций высокой чистоты из сжиженных углеводородных газов. Функциональное назначение объектов ОЗХ – обеспечение сырьем, прием, хранение и перекачка продуктов, обеспечивающих эксплуатацию установки.

В состав проекта входит:

1) Газофракционирующая установка (титул 1007 секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО»;

2) строительство объектов инфраструктуры в составе ОЗХ:

- насосная СУГ титул 059/3, секция 8432;

- теплоцентр титул 1135, секция 7515 (вспомогательный объект);

- эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070 секция 1999);

- титул 070, секция 0901, титул 070, секция 0902 Межцеховая эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами и паропроводами;

- азотная станция тит. 1026 (секция 7202) и воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103).

Общая планируемая стоимость реализации проекта составляет 8,275 млрд рублей. Ввод в промышленную эксплуатацию осуществляется в 2022 году с началом выпуска целевой продукции (фракция пропановая, фракция нормального бутана; фракция изобутановая). В качестве побочных продуктов получают: легкий газ, бензин газовый.

Основные технико-экономические показатели проекта (первоначально)

Таблица №32

Наименование показателя	Год реализации инвестиционного проекта														Итого
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	2030г	2031г	2032г	2033г	
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й	14-й	
Инвестиции в НИП, млн.рублей			8 275												8 275
Количество рабочих мест, созданных в рамках НИП			33												33

Объем налоговых доходов в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП

Таблица №33

Год реализации инвестиционного проекта														
2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	2030г	2031г	2032г	2033г	Итого
1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й	14-й	
		293	397	434	0	216	293	188	191					2 010

Для эксплуатации НИП «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ Комплекса АО «ТАНЕКО» необходимы следующие объекты инфраструктуры:

Таблица №34

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры*	Тип инфраструктуры	Обоснование по объекту инфраструктуры, необходимому для эксплуатации НИП	Мощность объекта инфраструктуры в целях реализации НИП
1.	«Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» Насосная СУГ тит. 059/3	инженерная	Предназначена для транспортировки сжиженного углеводородного газа – сырья ГФУ от выносной базы СУГ титул 049/1 на установку газофракционирования (секция 1400), а также для транспортировки товарных продуктов газофракционирования к узлу налива тит.147. Общая мощностью - 883 м3/час, потребляемая мощностью в целях реализации нового инвестиционного проекта - 883 м3/час	100%
2.	Теплоцентр титул 1135, секция 7515	энергетическая	Предназначен: водяной пар низкого давления, получаемый от теплоцентра (секция 715), на установке ГФУ используется для производства (нагрева) теплофикационной и промтеплофикационной воды, пропарки оборудования. Является вспомогательным объектом. Не используется для выпуска товарной продукции.	14,74339736%
3.	«Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ Комплекса НП И НХЗ АО «ТАНЕКО» Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070)	транспортная	Предназначена для подключения к межцеховой эстакаде с общезаводскими технологическими трубопроводами и паропроводами, протяженность 6,9 м	100%
4.	Титул 070, секция 0901, титул 070, секция 0902. Межцеховая эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами и паропроводами	транспортная	Дооснащение эстакады, предназначенной для подачи сырья на установку ГФУ, вывода с установки в товарные парки получаемых продуктов, подачи на установку требуемых энергоресурсов (воздух, азот, водяной пар низкого давления и т. д.). Протяженность эстакады 1,15 км	100%
5.	Азотная станция тит.	энергетическая	Предназначены для получения газообразного	0,959967320%

1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «АО «ТАНЕКО» в г.Нижнекамск		азота с давлением 0,85 Мпа (изб.), газообразного азота с давлением 8,5 МПа (изб.), жидкого азота путем разделения воздуха методом низком температурной ректификации, а также для получения воздуха методом физической адсорбации. Проектная мощность азотной станции и воздушной компрессорной составляет: по воздуху 30 000 нм3/ч; по газообразному азоту ВД до 500 нм3/ч; по жидкому азоту до 160 кг/ч.	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

\* Объекты включены в Сводный перечень новых инвестиционных проектов в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.05.2023 № 349 (в редакции от 17.12.2024).

### Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Татарстан

По данным Справок-расчетов по объектам инфраструктуры НИП «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО», объем причитающейся субсидии составил:

в 2022 году - 162 357,9 тыс. рублей (1 101 225,0 тыс. рублей стоимость строительства объекта (без НДС) \* 14,74339736% (процент использования мощности объекта НИП));

в 2023 году – 537 366,6 тыс. рублей, в том числе:

- 510 447,9 тыс. рублей (заявленная сумма субсидии), из них по объектам инфраструктуры: насосная СУГ, тит.059/3 – 46 367,6 тыс. рублей (185 424,9 тыс. рублей, процент использования - 100%); эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070) – 7 455,2 тыс. рублей (89 668,9 тыс. рублей, процент использования - 100%); эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070) – 456 625,1 тыс. рублей (746 953,8 тыс. рублей, процент использования - 100%);

- 26 918,7 тыс. рублей (2 804 126,9 тыс. рублей (стоимость строительства объекта (без НДС)\* 0,959967320% (процент использования мощности объекта НИП)).

В целях возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат АО «ТАНЕКО», связанных с созданием объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации НИП Министерством экономики РТ с АО «ТАНЕКО» заключены следующие соглашения о предоставлении субсидии из бюджета республики:

- в 2022 году от 30.12.2022 г. №174 (далее – соглашение №174), размер субсидии – 162 357,9 тыс. рублей:

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- теплоцентр титул 1135, секция 7515 (вспомогательный объект).

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 30.12.2022г. №1294824 в сумме 162 357,9 тыс. рублей (100% от суммы соглашения №174).

- в 2023 году от 22.05.2023 №52/1 (далее – соглашение №52/1), размер субсидии – 510 447,9 тыс. рублей:

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- насосная СУГ титул 059/3;

- эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070);

- эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070).

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 29.05.2023г. №411474 в сумме 510 447,9 тыс. рублей (100% от суммы соглашения №52/1).

- в 2023 году от 12.12.2023 №275 (далее – соглашение №275), размер субсидии – 26 918,7 тыс. рублей:

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- азотная станция тит. 1026 (секция 7202), воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103).

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 13.12.2023г. №9101749 в сумме 26 918,7 тыс. рублей (100% от суммы соглашения №275).

#### Фактическое исполнение

1. В рамках средств субсидии в сумме 162 357,9 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2022 году (соглашение от 30.12.2022 №174), произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры:

- теплоцентр титул 1135, секция 7515 (вспомогательный объект).

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета республики АО «ТАНЕКО» в Министерство экономики РТ предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 23.12.2022 №3234-1;

- Сводный сметный расчет по объекту Теплоцентр титул 1135 (секция 7515), станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) и промтеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) – 2 967 131,1 тыс. рублей (в текущем уровне цен 2 кв. 2022 года);

- Положительное заключение №16-2-1-3-00156-2022 от 14.01.2022 ООО «Проммаш тест» об экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Теплоцентр титул 1135 (секция 7515), станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) и промтеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»;

- Положительное заключение №16-1-1-2-081518-2022 от 22.11.2022г. ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Теплоцентр титул 1135 (секция 7515), станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) и промтеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»» (сметная стоимость - 2 967 131,1 тыс. рублей);

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 21.11.2022 - теплоцентр титул 1135 (секция 7515), станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) и промтеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) КНП и НЗХ АО «ТАНЕКО»;

- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

#### Приобретение объекта незавершенного строительства

Информация об объектах незавершенного строительства приобретенных АО «ТАНЕКО» у ПАО «Татнефть» приведена в таблице №35.

Таблица №35

Наименование имущества	Характеристика имущества	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца/ объект принадлежит Продавцу на праве собственности	Стоимость имущества (в.т.ч. НДС 20%), тыс. рублей	Дата акта приема-передачи имущества	Оплата	Госрегистрация собственности
						сумма, тыс. руб. (п/п)	
Объект незавершенного строительства: Теплоцентр титул 1135 (7515), станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) и промтеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»	Площадь 8 746,8 кв.м, площадь застройки 1 302,8 кв.м, протяженность 399 м, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:30:011701:1017, адрес объекта: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск	от 30.11.2022 №0083/26/2022 /646	ПАО «Татнефть»/ №16:30:0117 01:1017- 16/137/2022- 1 от 31.08.2022	4 173 468,4 (695 578,1)	30.11.2022	2 025 468,4 (п/п 08.12.2022 №12321) 2 148 000,0 (п/п от 08.12.2022 №12319)	Сооружение: Теплоцентр титул 1135 (секция 7515), станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) и промтеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО» (кад.номер 16:30:011701:1032)

В стоимость имущества 4 173 468,4 тыс. рублей входит стоимость:

- теплоцентра титул 1135 (секция 7515) – 1 915 892,9 тыс. рублей;
- станции протеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) – 1 916 507,6 тыс. рублей;
- станции теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) – 341 067,9 тыс. рублей.

Право собственности АО «ТАНЕКО» на указанный объект подтверждается выпиской из ЕГРН.

- Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации от 12.12.2022 №391/р – объект капитального строительства «Теплоцентр титул 1135 (секция 7515), станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) и протеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) Комплекса НП и НХЗ «АО «ТАНЕКО», в составе: теплоцентр титул 1135 (секция 7515) – здание теплоцентра, эстакада в осях 10-15/1-Ж-Е, эстакада от теплоцентра титул 1135 (секция 7515) до эстакады «Восток-Запад 2»; станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) – здание водяной насосной, этажерка теплообменника; станции протеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) – здание водяной насосной с контроллерной и ТП, резервуар антифриза, постамен, ёмкость протеплофикационной воды, дренажная ёмкость, эстакада от станции протеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) до эстакады «Восток-Запад 2».

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.12.2022 г. - №RU16530117-03-61) выданное Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан - АО «ТАНЕКО» на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Теплоцентр титул 1135 (секция 7515), станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) и станции протеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) Комплекса НП и НХЗ «АО «ТАНЕКО». Площадь застройки – 1 310,7 кв.м, площадь – 8 771,4 кв.м, протяженность – 405 м.

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 22.12.2022 № 1998/01-08-ПрОД объект капитального строительства «Комплекса НП и НХЗ» г. Нижнекамск установки Теплоцентр (титул 1135), станции протеплофикационной воды титул 1136, станция теплофикационной воды титул 1139; реконструкция установки производства масел (секция 4600) с целью получения базового масла вязкостью 6сСт при 100<sup>0</sup>С приступил к эксплуатации с 22.12.2022 года.

Общая стоимость затрат по результатам проверки ГАУ «Управления государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» по объектам Теплоцентр титул 1135 (секция 7515),

станции промтеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580), станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) составила 2 398 843,8 тыс. рублей.

2. В рамках средств субсидии в сумме 510 447,9 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2023 году (соглашение от 22.05.2023 №52/1) произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП:

- насосная СУГ титул 059/3;
- эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070);
- эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070).

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета Республики Татарстан АО «ТАНЕКО» в Министерство экономики РТ предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 28.04.2023 №10533;
- Сводный сметный расчет (в текущем уровне цен 1 кв. 2022 года);
- сметная стоимость «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО». Насосная СУГ титул 059/3 – 299 104,6 тыс. рублей;
- сметная стоимость «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО». Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070) – 115 248,4 тыс. рублей;
- сметная стоимость «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО». Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070) – 934 683,0 тыс. рублей;
- Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий ФАУ «Главгосэкспертиза России» по строительству Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО» №16-1-1-3-015190-2021 от 31.03.2021;
- Положительное заключение №16-1-1-2-059333-2022г. от 18.08.2022 ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Газофракционирующая установка (титул

1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»» (сметная стоимость - 1 342 536,1 тыс. рублей);

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 01.12.2021 №1 - Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»»;

- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

#### Приобретение объекта незавершенного строительства

Информация об объектах незавершенного строительства приобретенных АО «ТАНЕКО» у ПАО «Татнефть» приведена в таблице №36.

Таблица №36

Наименование имущества	Характеристика имущества	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца/ объект принадлежит Продавцу на праве собственности	Стоимость имущества (в т.ч. НДС 20%), тыс. рублей	Дата акта приема-передачи имущества	Оплата	Госрегистрация собственности
						сумма, тыс. руб. (п/п)	
Объект незавершенного строительства: Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»»	Площадь 3 006,6 кв.м, площадь застройки 2 328,6 кв.м, протяженность 189 м, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:30:011701:974, адрес объекта: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск, промышленная зона	от 01.12.2021 №0083/26/2021 /628	ПАО «Татнефть»/ №16:30:011701:974-16/137/2021-1 от 11.10.2021	5 076 517,3 (846 086,2)	01.12.2021	5 076 517,3 (п/п 01.03.2022 №1865)	Сооружение: Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»» (кад.номер 16:30:011701:998)

Право собственности АО «ТАНЕКО» на указанный объект подтверждается выпиской из ЕГРН.

- Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета и используемых энергетических ресурсов от 11.04.2022 №пр-290-344-о на объект капитального строительства «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»»;

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.04.2022 г. №RU16530117-03-10) выданное Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ - АО «ТАНЕКО» на ввод в эксплуатацию объекта производственного назначения «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО»», в составе:

Таблица №37

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	Контроллерная ГФУ титул 093/3, секция 9033	строительный объем – 5 378 куб.м; площадь здания - 666,0 кв.м;

		количество этажей - 1
2	Распределительно-трансформаторная подстанция ГФУ титул 124/88, секция 9588	строительный объем – 9 885 куб.м; площадь здания - 1 987,2 кв.м; количество этажей - 3
3	«Газофракционирующая установка титул 1007, секция 1400. Блок 04. Здание водяной насосной	строительный объем – 3 123 куб.м; площадь здания - 451,4 кв.м; количество этажей - 1
4	«Газофракционирующая установка титул 1007, секция 1400. Блок 06. Внутрицеховая эстакада №№6.1., 6.2	протяженность – 141 м; площадь застройки – 785,4 кв.м
5	«Газофракционирующая установка титул 1007, секция 1400. Блок 05. Блок емкостей парового конденсата, теплофикационной и промтеплофикационной воды	площадь застройки – 218,3 кв.м
6	«Газофракционирующая установка титул 1007, секция 1400. Блок 02. Блок колонн, наружной аппаратуры и дренажных емкостей	площадь застройки – 386,0 кв.м
7	«Газофракционирующая установка титул 1007, секция 1400. Блок 01. Постамент с открытой насосной, теплообменным и емкостным оборудованием	площадь застройки – 1 109,0 кв.м
8	«Газофракционирующая установка титул 1007, секция 1400. Блок 03. Блок факельного сепаратора и сепаратора топливного газа	площадь застройки – 162,3 кв.м
9	Подход к ГФУ. Эстакада ТЛ 201, титул 1070, секция 1999	площадь застройки – 37,3 кв.м
10	Насосная СУГ титул 059/3, секция 8432	площадь застройки – 445,3 кв.м
11	Технологическая эстакада насосной СУГ титул 059/3, секция 8432	Протяженность – 42 м; площадь застройки – 238,3 кв.м

В состав сложного объекта «Газофракционирующая установка (титул 1007 секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» (далее - ГФУ) входят следующие объекты инфраструктуры:

- Насосная СУГ тит.059/3 с общей мощностью 883 м<sup>3</sup>/час и с потребляемой мощностью 883 м<sup>3</sup>/час в целях реализации нового инвестиционного проекта – ГФУ;

- Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070) с протяженностью 1,48 км и с потребляемой мощностью 6,9 м в целях реализации нового инвестиционного проекта - ГФУ;

- Титул 070, секция 0901, титул 070, секция 0902. Межцеховая эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами и паропроводами с протяженностью 1,15 км.

По пояснениям Министерства экономики РТ согласно:

- проектной документации п.4 раздела 1092-000-ИОС.ТР3.1 насосная СУГ 059/3 объекта «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» (положительно заключение экспертизы № 16-1-1-3-015190-2021) является объектом производственной инфраструктуры, обеспечивающая нормальную эксплуатацию объекта основного производственного назначения (ГФУ): «в проектной документации выполнено подключение резервуаров титула 049/1 и проектирование новой насосной СУГ титул 59/3 для выполнения приема и перекачек продуктов, обеспечивающих эксплуатацию вновь проектируемой установки ГФУ титул 1007 (1400), приема и перекачки очищенного СУГ на установку ГФУ, а также пропановой, бутановой фракций из базы хранения

СУГ насосами вновь проектируемого титула 59/3 на эстакаду налива титул 147». Согласно проектной документации 1092-000-ИОС.ТР3.1 таблицы 9.4 – Перечень и характеристика насосов (Раздел ПД 1092-000-ИОС.ТР3.1) производительность насосной СУГ тит.059/3 составляет 883 м<sup>3</sup>/час;

- проектной документации «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» (положительно заключение экспертизы № 16-1-1-3-015190-2021), том 1.2, 1092-000-ПЗ, л. 10, табл. 3.1, Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070, сек. 901, 902, 903) включена в объем проектирования (Раздел ПД Том 1.2, 1092-000-ПЗ, л.10, табл.3.1). Посредством размещения на указанной эстакаде, ранее построенной и введенной в эксплуатацию, трубопроводов (тепломатериалопроводов) и кабелей электроснабжения и связи осуществляется подключение (технологическое присоединение) проектируемой установки ГФУ (тит.1007, сек.1400) к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями владельца сетей АО «ТАНЕКО». Графическое отображение трасс прокладываемых для технологического присоединения коммуникаций представлено на прилагаемом чертеже Раздел ПД №2-1092-000-ПЗУ-изм01\_26. (Раздел ПД №2-1092-000-ПЗУ-Изм01\_26). На момент строительства ГФУ с объектами ОЗХ Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070, сек. 901, 902, 903) уже была введена в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU16530117-03-60 от 15.12.2021), в проектной документации «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» запроектировано дооснащение указанной эстакады. Таким образом, получение дополнительного разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию Эстакады с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070, сек. 901, 902, 903) не требовалось согласно п.17 ст.51 Градостроительного Кодекса РФ;

- проектной документации «Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» (положительно заключение экспертизы № 16-1-1-3-015190-2021) протяженность Эстакады с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070), подхода к ГФУ, составляет 6,9 м (Раздел ПД 1092-1007-1400-ПЗУ).

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 09.07.2022 № 1069/01-08-ПрОД объект капитального строительства «Газофракционирующая установка (титул 1007,

секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО» приступил к эксплуатации с 01.07.2022 года.

По результатам проверки ГАУ «Управления государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан» общая стоимость затрат в уровне цен 1 квартала 2022 года (письмо УГЭЦ от 28.04.2023 №437/04-04) составила, в том числе по объектам:

- Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО». Насосная СУГ, тит.059/3 (185 424,9 тыс. рублей);

- Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО». Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070) (89 668,9 тыс. рублей);

- Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО». Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070) (746 953,8 тыс. рублей).

В качестве документов, подтверждающих фактические затраты участника отбора (АО «ТАНЕКО»), представлены копия договора купли-продажи объектов незавершенного строительства от 01.12.2021 №0083/26/2021/628, акт приема-передачи от 01.12.2021, п/п 01.03.2022 №1865 - 5 076 517,3 тыс. рублей, в том числе НДС – 846 086,2 тыс. рублей.

К заявке представлены первичные учетные документы (акты выполненных работ), работы принятые с 2021 года, согласно:

«Сводному реестру стоимости работ по РД. Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070, секция 1999)» на сумму: 7 455,2 тыс. рублей без НДС;

«Сводному реестру стоимости работ по РД. Насосная СУГ тит 059/3, секция 8432» на сумму: 46 367,5 тыс. рублей без НДС;

«Сводному реестру стоимости работ по РД. Титул 070, секция 0901, титул 070, секция 0902.» на сумму: 456 625,1 тыс. рублей без НДС».

Данные первичные документы представлены согласно объему работ принятых и оплаченных с 2021 года, указанных в проектной документации, получившее положительное заключение государственной экспертизы и проверки достоверности сметной документации по объекту «Газофракционирующая установка (титул 1007 секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» (заключение № 16-1-1-3-015190-2021, № 16-1-1-2-022291-2023, 16-1-1-

2-022292-2023, 16-1-1-2-022293-2023).

Объемы выполненных работ подтверждены актами приемки формы КС-2.

3. В рамках средств субсидии в сумме 26 918,7 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2023 году (соглашение от 12.12.2023 №275), произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП:

- азотная станция тит. 1026 (секция 7202) и воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103).

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета республики АО «ТАНЕКО» в Министерство экономики РТ предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 17.11.2023 №28981.

- Сводный сметный расчет – 3 542 660,0 тыс. рублей.

- Положительное заключение государственной экспертизы ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» №16-1-1-3-069227-2022 от 28.09.2022 (сметная стоимость строительства – 3 542 660,0 тыс. рублей).

- Положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» о проведении проверки документального подтверждением по объекту от 23.10.2023 №16-1-1-2-063845-2023 (сметная стоимость – 3 542 660 тыс. рублей).

- Заключение Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан от 08.11.2023 №279/р о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации;

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 30.10.2023.

- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

#### Приобретение объекта незавершенного строительства

Информация об объектах незавершенного строительства, приобретенных АО «ТАНЕКО» у ПАО «Татнефть», приведена в таблице №38.

Таблица №38

Наименование имущества	Характеристика имущества	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца	Стоимость имущества (в.т.ч. НДС 20%), тыс. рублей	Дата акта приема-передачи имущества	Оплата	Госрегистрация собственности
						сумма, тыс. руб. (п/п)	
Объект незавершенного строительства: «Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), воздушная компрессорная	Общая площадь 5167 кв.м, площадь застройки 139,6 кв.м, протяженность 141 м, степень готовности 95%, кад.номер 16:30:011701:1054,	от 07.11.2023 №0083/26/2023 /853	ПАО «Татнефть»	4 460 207,5 (743 367,9)	07.11..2023	4 460 207,5 (п/п 16.11.2023 №12007)	Сооружение «Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)» «Комплекса нефтеперерабатываю

тит.1080 (секция 7103)».	адрес объекта: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск						щих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» (кад.номер 16:30:011701:1060)
--------------------------	--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.11.2023 г. (выдано АО «ТАНЕКО» №RU16530117-03-37) - «Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)», Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск, в составе:

Таблица №39

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	Здание Азотная станции с воздушной компрессорной	площадь застройки – 3 339,5 кв.м, площадь – 5 177,9 кв.м
2	Резервуар хранения жидкого азота (сооружение)	площадь застройки – 16,1 кв.м
3	Блок ресиверов сжатого воздуха (сооружение)	площадь застройки – 36,4 кв.м
4	Блок ресиверов азота (сооружение)	площадь застройки – 87,1 кв.м
5	Внутрицеховая эстакада	Протяженность – 141 м

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 14.11.2023 № 22400/01-08-ПрОД объект капитального строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск «Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)» приступил к промышленной эксплуатации с 15.11.2023 г. (приказ от 14.11.2023 №2240/01-08-ПрОД).

#### Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии

Соглашениями установлены значения результатов предоставления субсидии – «Обеспечение получателем Субсидии поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации нового инвестиционного проекта, в объеме которых Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, в объемах не менее установленных в Соглашении о намерениях» (таблица №40).

Таблица №40

Результат предоставления субсидии, млн.руб.	Документ	Значения результатов предоставления субсидии по годам (срокам) по состоянию на 31 декабря, млн. руб.:		
		2022	2023	2024
Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашениях о намерениях	Соглашение от 30.12.2022 №174, от 22.05.2023, от 12.12.2023 №275 план	293	396,7	434,0
	факт	349,5	451,6	586,0

По данным Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии:

- результат предоставления субсидии «фактически достигнутое значение на отчетную дату» (графа 10 «с даты заключения соглашения», графа 11 «из них с начала текущего финансового года»): по состоянию 31.12.2022 – 349 527,4 тыс. рублей, что на 19,3% выше планового значения (293 000,0 тыс. рублей); по состоянию на 31.12.2023 – 801 090,3 тыс. рублей из них с начала текущего года – 451 562,9 тыс. рублей, что на 13,8% выше планового значения (396 700,0 тыс. рублей); на 31.12.2024 – 1 387 129,0 тыс. рублей из них с начала текущего года – 586 038,7 тыс. рублей, что на 35,0% выше планового значения (434 000,0 тыс. рублей);

- размер субсидии, предусмотренный соглашениями: по состоянию 31.12.2022 – 162 357,9 тыс. рублей; на 31.12.2023 – 699 724,6 тыс. рублей, из них в 2023 году – 537 366,6 тыс. рублей (510 447,9+26 918,7); на 31.12.2024 – 699 724,6 тыс. рублей (в 2024 году – 0);

- объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии: по состоянию 31.12.2022 – 162 357,9 тыс. рублей, на 31.12.2023 - 699 724,6 тыс. рублей, из них в 2023 году – 537 366,6 тыс. рублей; на 31.12.2024 – 699 724,6 тыс. рублей (в 2024 году – 0).

Вновь введенные объекты основных средств оприходованы по бухгалтерскому учету.

## **5. НИП «Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» г. Нижнекамск»**

### Соглашение о намерениях

Кабинетом Министров РТ и генеральным директором АО «ТАНЕКО» в лице Илшата Илгизовича Салахова (Инвестор) заключено Соглашение о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта от 15.03.2023 года.

Предметом Соглашения являются намерения Сторон по реализации на территории республики инвестиционного проекта «Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» г. Нижнекамск» соответствующего одной из сфер деятельности и критериям отбора новых инвестиционных проектов.

Инвестор намерен в случае включения НИП в сводный перечень НИП, утверждаемый Министерством экономического развития Российской Федерации:

- реализовать в период с 01.03.2016 по 31.12.2024 годов на территории республики инвестиционный проект в соответствии с определенными

параметрами;

- представлять ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономики РТ отчет о ходе реализации НИП, включенного в сводный перечень.

В случае включения нового инвестиционного проекта в сводный перечень НИП, Кабинет Министров РТ намерен направить бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, необходимые для реализации НИП.

Параметры реализации нового инвестиционного проекта

Таблица №41

Ожидаемые результаты реализации нового инвестиционного проекта															
Наименование показателя	Год реализации инвестиционного проекта														
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	2030г	2031г	2032г	2033г	итого
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й	14-й	
Инвестиции в НИП, млн.рублей					34 924										34 924
Количество рабочих мест, созданных в рамках НИП				142											142
Объем налоговых доходов в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП					397	-	-	-	1 133	1 151	1 163	0	771	1 199	5 814

Таблица №42

Объекты инфраструктуры, необходимые для реализации нового инвестиционного проекта**:				
Наименование объекта инфраструктуры	Общая мощность объекта		Мощность, потребляемая в целях реализации нового инвестиционного проекта	
	значение	единица измерения	значение	единица измерения
Промпарк комбинированной установки гидрокрекинга, секция гидрокрекинга (тит. 1033 (8244))	6 000	Куб.м.	100	%
Насосная комбинированной установки гидрокрекинга, секция гидрокрекинга (тит.1064 (8245))	1 200 000	т/год	100	%
«АО «ТАНЕКО». Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Строительство трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижнекамская нефтебаза»»	1 000 000	т/год	88	%
«Водоблок №4» Титул 177 Секция 7670 «Комплекса Нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО»	17 360	Куб.м/час	18,36	%
Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит. 1080 (секция 7103), «Комплекса Нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск	16 000	Куб.м/час	19,4	%
АО «ТАНЕКО». «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210, 3310)»	307	т/час	11	%
«Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления тормостабильных солей. Титул 1013 (секция 3211)»	515,9	т/час	13	%

\*За вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

\*\*Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, объекты инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных научно-технологических центров, необходимые для реализации нового инвестиционного проекта.

### Технико-экономическое обоснование

Функциональное назначение Комбинированной установки гидрокрекинга переработки вакуумного газойля.

Продуктами установки являются сжиженные углеводородные газы, нефтя, компонент авиационного топлива, компонент дизельного топлива. Мощность установки по сырью составляет 1 200 тыс. тонн в год. Функциональное назначение объектов ОЗХ – обеспечение сырьем, прием, хранение и перекачка продуктов, обеспечивающих эксплуатацию установки.

В состав проекта входит:

1. строительство «Комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» г. Нижнекамск»;
2. строительство объектов инфраструктуры в составе общезаводского хозяйства.

Объекты общезаводского хозяйства комбинированной установки гидрокрекинга промпарк титул 1033 (секция 8244) и насосная титул 1064 (секция 8245) предназначены для приема, хранения и откачки прямогонного вакуумного газойля остаточного (ВГО)/ тяжелого газойля коксования на Комбинированную установку гидрокрекинга расходом 147,059 т/ч.

Строительство трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижнекамская нефтебаза». В процессе эксплуатации Комбинированной установки гидрокрекинга ожидается получение дополнительных товарных продуктов дизельного топлива по ГОСТ 32511-2013 и керосина марки ТС-1 по ГОСТ 10227-86. Строительство и запуск трубопровода позволит исключить затоваривание в резервуарах, обеспечить непрерывную отгрузку потребителям.

Узел обратного водоснабжения (Водоблок №4, тит.177 секция 7670) предназначен для обеспечения объектов второй очереди строительства Комплекса оборотной водой для охлаждения технологического оборудования и технологических трубопроводов.

Система №1 обратного водоснабжения предназначена для аппаратов, охлаждающих или конденсирующих продукты, которые при нормальном или аварийном состоянии при атмосферном давлении находятся в жидком состоянии. Производительность водооборотной системы 7 330 куб. м/ч.

Система №2 водоснабжения предназначена для аппаратов, охлаждающих или конденсирующих продукты, которые при нормальном или аварийном состоянии при атмосферном давлении находятся в газообразном состоянии. Производительность водооборотной системы 3 690 куб. м/ч.



Инвестиции в НИП, млн.рублей	-	-	-	-	34 924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 924
Количество рабочих мест, созданных в рамках НИП	-	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142

Объем налоговых доходов в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП

Таблица №44

Наименование показателя	Год реализации инвестиционного проекта														Итого
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	2030г	2031г	2032г	2033г	
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й	14-й	
Первоначально	-	-	-	-	397	-	-	-	1 133	1 151	1 163	-	771	1 199	5 814
с учетом внесенных изменений	-	-	-	-	-	-	-	-	4 826	4 835	4 736	2 550	2 640	2 655	22 242

Для эксплуатации нового инвестиционного проекта «Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса НП и НХЗ» г. Нижнекамск» необходимы следующие объекты инфраструктуры:

Таблица №45

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры*	Тип инфраструк-туры	Общая мощность объекта инфраструктуры	
			значение	ед. изм.
1.	«Водоблок №4» Титул 177 Секция 7670 «Комплекса НП и НХЗ» АО «ТАНЕКО»	Коммунальная	17 360	куб.м/час
2.	«АО «ТАНЕКО». Комплекс НП и НХЗ. Строительство трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижнекамская нефтебаза»	Транспортная	1 000 000	тыс.т/год
3.	Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103) «Комплекса НП и НХЗ «АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск	Энергетическая	16 000	нм³/год
4.	Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей. Титул 1013 (секция 3211) АО «ТАНЕКО». «Комплекс НП и НХЗ».	Инженерная	4,8	т/год
5.	Объекты общезаводского хозяйства комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга «Комплекса НП и НХЗ «АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск. Промпарк титул 1033 (секция 8244) и насосная титул 1064 (секция 8245)	Инженерная	147	т/час
6.	АО «ТАНЕКО». «Комплекс НП и НХЗ». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210, 3310)»	Инженерная	307	т/час

\*Объекты включены в Сводный перечень новых инвестиционных проектов в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.05.2023 N 349 (в редакции от 17.12.2024).

Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Татарстан

По данным Справок-расчетов по объектам инфраструктуры НИП проекта «Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» г. Нижнекамск», объем причитающейся субсидии составил в 2023 году:

– 602 856,5 тыс. рублей (2 550 038,0 тыс. рублей стоимость строительства объекта (без НДС) \* 23,641079877540% (процент использования мощности объекта НИП) - «Водоблок №4» титул 177 секция 7670 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО»;

- 853 195,6 тыс. рублей (853 195,6 тыс. рублей стоимость строительства объекта (без НДС) \* 100% (процент использования мощности объекта НИП) - Строительство трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижнекамская нефтебаза»;

- 3 429 654,8 тыс. рублей (3 910 295,2 тыс. рублей стоимость строительства объекта (без НДС) \* 87,7083333333% (процент использования мощности объекта НИП) - «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков» (секция 3210 - 1 этап, секция 3310 - 2 этап) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» с увеличением объемов переработки углеводородного сырья АО «ТАНЕКО»;

- 393 512,5 тыс. рублей (8 804 126,9 тыс. рублей стоимость строительства объекта (без НДС) \* 14,0333333333% (процент использования мощности объекта НИП) - «Азотная станция» тит.1026 (секция 7202), «Воздушная компрессорная» тит.1080 (секция 7103) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск.

в 2024 году – 3 471 682,8 тыс. рублей , в том числе:

- 2 756 406,4 тыс. рублей (3 142 696,1 тыс. рублей стоимость строительства объекта (без НДС) \* 87,70833333330000% (процент использования мощности объекта НИП) - «Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей Титул 1013 (секция 3211)» «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» с увеличением объемов переработки углеводородного сырья АО «ТАНЕКО»;

- 715 276,4 тыс. рублей (715 276,4 тыс. рублей\* 100% (процент использования мощности объекта НИП) - «Объекты общезаводского хозяйства комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск». Промпарк титул 1033 (секция 8244) и насосная титул 1064 (секция 8245)».

В целях возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат АО «ТАНЕКО», связанных с созданием объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации НИП Министерством экономики РТ с АО «ТАНЕКО» заключены следующие соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Татарстан:

- в 2023 году от 23.10.2023 г. №256 (далее – соглашение №256), размер субсидии – 602 856,5 тыс. рублей:

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- «Водоблок №4» титул 177 секция 7670 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО».

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 24.10.2023г. №903753 в сумме 602 856,5 тыс. рублей (100% от суммы соглашения №256).

- в 2023 году от 12.12.2023 №277 (далее – соглашение №277), размер субсидии – 393 512,5 тыс. рублей:

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- «Азотная станция» тит.1026 (секция 7202), «Воздушная компрессорная» тит.1080 (секция 7103) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск.

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 13.12.2023г. №9101751 в сумме 393 512,5 тыс. рублей (100% от суммы соглашения №277).

- в 2023 году от 12.12.2023 №279 (далее – соглашение №279), размер субсидии – 3 429 654,8 тыс. рублей:

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков» (секция 3210 - 1 этап, секция 3310 - 2 этап) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» с увеличением объемов переработки углеводородного сырья АО «ТАНЕКО».

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 13.12.2023г. №9101753 в сумме 3 429 654,8 тыс. рублей (100% от суммы соглашения №279).

- в 2023 году от 30.12.2023 №291 (далее – соглашение №291), размер субсидии – 853 195,6 тыс. рублей:

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- «АО «ТАНЕКО». «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Строительство трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижекамская нефтебаза».

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 30.12.2023г. №9216774 в сумме 853 195,6 тыс. рублей (100% от суммы соглашения №291).

- в 2024 году от 16.10.2024 №190 (далее – соглашение №190), размер субсидии – 3 471 682,7 тыс. рублей:

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- «Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей Титул 1013 (секция 3211)» «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» с увеличением объемов переработки углеводородного сырья АО «ТАНЕКО»;

- «Объекты общезаводского хозяйства комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск». Промпарк титул 1033 (секция 8244) и насосная титул 1064 (секция 8245)».

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 17.10.2024г. №962762 в сумме 3 471 682,7 тыс. рублей (100% от суммы соглашения №190).

#### Фактическое исполнение

1. В рамках средств субсидии в сумме 602 856,5 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2023 году (соглашение от 23.10.2023 №256), произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП:

- «Водоблок №4» титул 177 секция 7670 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО».

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета Республики Татарстан АО «ТАНЕКО» в Министерство экономики РТ предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 06.10.2023 №24553;

- Сводный сметный расчет стоимости строительства №ССРСС-14082-177(7670). Сметная стоимость – 3 359 574,6 тыс. рублей (в текущем уровне цен 2 кв. 2022 года).

- Положительное заключение негосударственной экспертизы №16-2-1-3-078931-2021 от 16.12.2021 ООО «Проммаш Тест» по оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценке соответствия проектной документации установленным требованиям по строительству «Водоблок №4» титул 177 секция 7670 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО».

- Положительное заключение повторной государственной экспертизы №16-1-1-2-013471-2023 от 21.03.2023 ГАУ «Управление Государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости «Водоблок №4» титул 177 секция 7670 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО».

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 28.07.2023 №1.

- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

#### Приобретение объекта незавершенного строительства

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Продавец) с АО «ТАНЕКО» (Покупатель) заключен договор купли-продажи на передачу в собственность объекта незавершенного строительства «Водоблок №4» титул 177 секция 7670 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО», общая площадь 4 299 кв.м., степень готовности 95% и стоимостью 4 892 912,9 тыс. рублей, в том числе НДС – 815 485,5 тыс. рублей (договор от 04.09.2023 №0083/26/2023/334, акт приема-передачи от 04.09.2023 г., п/п 05.10.2023 №10361 – 4 892 912,9 тыс. рублей, в том числе НДС – 815 485,5 тыс. рублей).

Право собственности АО «ТАНЕКО» на указанный объект подтверждается выпиской из ЕГРН.

- Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ требованиям проектной документации и (или) информационной модели на «Водоблок №4» титул 177 секция 7670 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» утвержденного Распоряжением от 18.08.2023 г. №170/р Инспекцией Государственного Строительного надзора РТ.

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.09.2023 г. №RU16530117-03-26) выданное Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан - АО «ТАНЕКО» на ввод в эксплуатацию объекта «Водоблок №4» титул 177 секция 7670 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО», в составе:

Таблица №46

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	Здание насосной станции титул 17 совмещенное с контроллерной титул 177/1 и распределительной трансформаторной подстанцией титул 124/101	Площадь застройки – 2 734,7 кв.м Площадь – 4 113,5 кв.м. Количество этажей - 3
2	Градирня четырехсекционная системы №1	Площадь застройки – 828,0 кв.м
3	Градирня четырехсекционная системы №2	Площадь застройки – 428,9 кв.м
4	Градирня четырехсекционная системы №2а	Площадь застройки – 828,0 кв.м
5	Блок нефтеотделителей	Площадь застройки – 728,0 кв.м
6	Комбинированная эстакада	Протяженность - 303 м.
7	Насосная станция соледержащих стоков	Площадь застройки – 7,1 кв.м
8	Кабельная эстакада	Протяженность - 173 м.

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 25.09.2023 № 1858/01-08-ПрОД объект капитального строительства «Водоблок №4» титул 177 секция 7670 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» приступил к эксплуатации с 25.09.2023 года.

2. В рамках средств субсидии в сумме 393 512,5 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2023 году (соглашение от 12.12.2023 №277), произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП:

- «Азотная станция» тит.1026 (секция 7202), «Воздушная компрессорная» тит.1080 (секция 7103) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск.

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета Республики Татарстан АО «ТАНЕКО» в Министерство экономики РТ предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 17.11.2023 №28979;

- Сводный сметный расчет стоимости строительства №1092-1026(7202)-СМ. Сметная стоимость – 3 542 660,0 тыс. рублей (в текущем уровне цен 2 кв. 2023 года).

- Положительное заключение государственной экспертизы №16-1-1-3-069227-2022 от 28.09.2022 ГАУ «Управление Государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» по оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценке соответствия проектной документации установленным требованиям по

строительству «Азотная станция» тит.1026 (секция 7202), «Воздушная компрессорная» тит.1080 (секция 7103) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск.

- Положительное заключение государственной экспертизы №16-1-1-2-063845-2023 от 23.10.2023 ГАУ «Управление Государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости «Азотная станция» тит.1026 (секция 7202), «Воздушная компрессорная» тит.1080 (секция 7103) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск.

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 30.10.2023 №1.

- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

#### Приобретение объекта незавершенного строительства

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Продавец) с АО «ТАНЕКО» (Покупатель) заключен договор купли-продажи на передачу в собственность объекта незавершенного строительства «Азотная станция» тит.1026 (секция 7202), «Воздушная компрессорная» тит.1080 (секция 7103) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск, площадь 5 167 кв.м., площадь застройки 139,6 кв.м., протяженность 141 м., степень готовности 95% и стоимостью 4 460 207,5 тыс. рублей, в том числе НДС – 743 367, 9 тыс. рублей (договор от 07.11.2023 №0083/26/2023/853, акт приема-передачи от 07.11.2023 г., п/п 16.11.2023 №12007 – 4 460 207,5 тыс. рублей, в том числе НДС – 743 367,9 тыс. рублей).

Право собственности АО «ТАНЕКО» на указанный объект подтверждается выпиской из ЕГРН.

- Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ требованиям проектной документации и (или) информационной модели «Азотная станция» тит.1026 (секция 7202), «Воздушная компрессорная» тит.1080 (секция 7103) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск, в составе: азотная станция с воздушной компрессорной, блок ресиверов, резервуар хранения жидкого азота, блок ресиверов сжатого воздуха, внутрицеховая эстакада утвержденного Распоряжением от 08.11.2023 г. №279/р Инспекцией Государственного Строительного надзора РТ.

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.11.2023 г. №RU16530117-03-37 выданное Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан - «Азотная станция» тит.1026 (секция 7202), «Воздушная компрессорная» тит.1080 (секция 7103) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск, в составе:

Таблица №47

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	Азотная станция с воздушной компрессорной	Площадь застройки – 3 339,5 кв.м Площадь – 5 177,9 кв.м.
2	Резервуар хранения жидкого азота	Площадь застройки – 16,1 кв.м
3	Блок ресиверов сжатого воздуха	Площадь застройки – 36,4 кв.м
4	Блок ресиверов азота	Площадь застройки – 87,1 кв.м
5	Внутрицеховая эстакада	Протяженность – 141,0 м

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 14.11.2023 № 2240/01-08-ПрОД объект капитального строительства «Азотная станция» тит.1026 (секция 7202), «Воздушная компрессорная» тит.1080 (секция 7103) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск приступил к промышленной эксплуатации с 15.11.2023 г.

3. В рамках средств субсидии в сумме 3 429 654,8 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2023 году (соглашение от 12.12.2023 №279) произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП:

- АО «ТАНЕКО». «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков» (секция 3210, 3310).

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета Республики Татарстан АО «ТАНЕКО» в Министерство предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 17.11.2023 №28977;  
- Сводный сметный расчет стоимости строительства №2595-1013 (3210, 3310)-СМ. Сметная стоимость – 5 179 735,9 тыс. рублей (в текущем уровне цен 2 кв. 2023 года).

- Положительное заключение государственной экспертизы №16-1-1-3-063147-2023 от 19.10.2023 ГАУ «Управление Государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» по оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценке соответствия проектной документации установленным требованиям, проверке достоверности определения сметной стоимости по АО «ТАНЕКО». «Комплекс

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков» (секция 3210- этап 1, секция 3310 – этап 2).

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 29.08.2023 №1 (заказчик – генеральный директор АО «ТАНЕКО», СМР с февраля 2022 г. и окончание работ – август 2023 г.).

- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

Приобретение объекта незавершенного строительства

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Продавец) с АО «ТАНЕКО» (Покупатель) заключен договор купли-продажи на передачу в собственность объекта незавершенного строительства «АО «ТАНЕКО». «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков» (секция 3210, 3310), общая площадь 4 882,9 кв.м., степень готовности 97% и стоимостью 8 121 001,7 тыс. рублей, в том числе НДС – 1 353 500,2 тыс. рублей (договор от 19.09.2023 №0083/26/2023/627, акт приема-передачи от 19.09.2023 г., п/п 16.11.2023 №12005 – 6 800 000 тыс. рублей, в том числе НДС – 1 133 333,3 тыс. рублей и п/п 16.11.2023 №12006 – 1 321 001,7 тыс. рублей, в том числе НДС – 220 166,9 тыс. рублей).

Право собственности АО «ТАНЕКО» на указанный объект подтверждается выпиской из ЕГРН.

- Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета и используемых энергетических ресурсов от 11.09.2023 №РП-290-816-о.

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.10.2023 г. №RU16530117-03-30) выданное Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан - АО «ТАНЕКО» на ввод в эксплуатацию объекта «АО «ТАНЕКО». «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков» (секция 3210, 3310), в составе:

Таблица №48

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	Этажерка аминовой очистки с узлом нейтрализации щелочных стоков	Площадь застройки – 393,7 кв.м
2	Этажерка колонн аминовой очистки	Площадь застройки – 151,0 кв.м
3	Площадка факельных сепараторов с насосной	Площадь застройки – 151,0 кв.м

4	Емкость дренажная аминового раствора V=12,5куб.м	Площадь застройки – 40,6 кв.м
5	Емкость дренажная углеводородов V=8 куб.м	Площадь застройки – 43,5 кв.м
6	Площадка блока осушки СУГ	Площадь застройки – 98,9 кв.м
7	Емкость дренажная щелочных стоков V=25куб.м	Площадь застройки – 48,8 кв.м
8	Площадка сырьевых емкостей V=200 куб.м	Площадь застройки – 313,2 кв.м
9	Площадка резервуаров кислых стоков V=2000 куб.м	Площадь застройки – 1 076,6 кв.м
10	Емкость дренажная кислых стоков V=40 куб.м	Площадь застройки – 59,2 кв.м
11	Площадка факельных сепараторов с насосной	Площадь застройки – 86,8 кв.м
12	Узел отпарки кислых стоков с этажеркой	Площадь застройки – 888,0 кв.м
13	Емкость дренажная углеводородов V=12,5 куб.м	Площадь застройки – 40,9 кв.м
14	Центральная эстакада	Площадь застройки – 924,0 кв.м
15	Ресиверы воздуха КИП	Площадь застройки – 66,0 кв.м
16	Узел охлаждения конденсата папа низкого давления	Площадь застройки – 136,4 кв.м
17	Площадка ТКО	Площадь застройки – 19,0 кв.м
18	Площадка охлаждения насосов с дренажной емкостью V=8 куб.м	Площадь застройки – 110,0 кв.м
19	Емкость дренажная под серную кислоту V=5 куб.м	Площадь застройки – 25,3 кв.м
20	Эстакада подхода к титулу 1013	Площадь застройки – 210,0 кв.м

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 01.11.2023 № 2239/01-08-ПрОД объект капитального строительства «АО «ТАНЕКО» «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков» (секция 3210, 3310) приступил к промышленной эксплуатации с 01.11.2023 г.

4. В рамках средств субсидии в сумме 853 195,6 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2023 году (соглашение от 30.12.2023 №291), произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП:

- «АО «ТАНЕКО». «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Строительство трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижнекамская нефтебаза».

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета Республики Татарстан АО «ТАНЕКО» в Министерство экономики РТ предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 28.12.2023 №33039;  
 - Сводный сметный расчет стоимости строительства №2595-2748-СМ. Сметная стоимость - 1 232 232,4 тыс. рублей (в текущем уровне цен 2 кв. 2023 года).

- Положительное заключение государственной экспертизы №16-1-1-3-033695-2023 от 19.06.2023 ФАУ «Главное Управление Государственной Экспертизы» по оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценке соответствия проектной

документации установленным требованиям по строительству трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижнекамская нефтебаза».

- Положительное заключение №16-1-1-2-083232-2023 от 28.12.2023 ФАУ «Главное Управление Государственной Экспертизы» о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости по строительству трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижнекамская нефтебаза».

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 30.11.2023 №1.

- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

#### Приобретение объекта незавершенного строительства

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Продавец) с АО «ТАНЕКО» (Покупатель) заключен договор купли-продажи на передачу в собственность объекта незавершенного строительства «АО «ТАНЕКО». «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Строительство трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижнекамская нефтебаза», протяженность 21 798 м., площадь застройки 615,7 кв.м., степень готовности 95% и стоимостью 1 199 802,9 тыс. рублей, в том числе НДС – 199 967,2 тыс. рублей (договор от 07.11.2023 №0083/26/2023/818, акт приема-передачи от 07.11.2023 г., п/п 20.12.2023 №13671 – 1 199 802,9 тыс. рублей, в том числе НДС – 199 967,2 тыс. рублей).

Право собственности АО «ТАНЕКО» на указанный объект подтверждается выпиской из ЕГРН.

- Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета и используемых энергетических ресурсов от 21.12.2023 №РП-290-154-о.

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.12.2023 г. №RU16530117-03-48) выданное Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан - АО «ТАНЕКО» на ввод в эксплуатацию объекта «АО «ТАНЕКО». «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Строительство трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижнекамская нефтебаза», в составе:

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	Площадка узла фильтрации и камеры приема СОД Титул 074/4 секция 9999	Площадь застройки – 405,7 кв.м
2	Площадка узла учета и камеры пуска СОД Титул 074/4 секция 9999	Площадь застройки – 210 кв.м
3	Товарная насосная светлых нефтепродуктов (керосин) Титул 057/2 секция 8712	Площадь застройки – 1 706,0 кв.м
4	Трубопровод перекачки светлых нефтепродуктов Титул 074/4 секция 9999	протяженность – 16 354,0 м;
5	Общезаводские технологические трубопроводы, паропроводы Титул 070	протяженность – 5 444,0 м;

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 26.12.2023 № 2545/01-08-ПрОД объект капитального строительства трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижекамская нефтебаза» приступил к эксплуатации с 22.12.2023 г.

5. В рамках средств субсидии в сумме 3 471 682,7 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2024 году (соглашение от 16.10.2024 №190), произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП:

- «Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей Титул 1013 (секция 3211)» «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» с увеличением объемов переработки углеводородного сырья АО «ТАНЕКО»;

- «Объекты общезаводского хозяйства комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск». Промпарк титул 1033 (секция 8244) и насосная титул 1064 (секция 8245)».

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета Республики Татарстан АО «ТАНЕКО» в Министерство предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 04.10.2024 №22299;

- Сводный сметный расчет стоимости строительства №1092-1013(3211)-СМ. Сметная стоимость – 4 212 849,1 тыс. рублей (в текущем уровне цен 2 кв. 2023 года) по «Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей Титул 1013 (секция 3211)» «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» с увеличением объемов переработки углеводородного сырья АО «ТАНЕКО».

- Сводный сметный расчет стоимости строительства №483/26-1033(8244)-СМ. Сметная стоимость – 1 280 082,7 тыс. рублей (в текущем уровне цен 2 кв. 2023 года) по «Объекты общезаводского хозяйства комбинированной установки

гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск». Промпарк титул 1033 (секция 8244) и насосная титул 1064 (секция 8245)».

- Положительное заключение государственной экспертизы №16-1-1-3-061631-2023 от 12.10.2023 ФАУ «Главное Управление Государственной Экспертизы» по оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценке соответствия проектной документации установленным требованиям по строительству «Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей Титул 1013 (секция 3211)» «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО».

- Положительное заключение №16-1-1-2-028845-2024 от 07.06.2024 ФАУ «Главное Управление Государственной Экспертизы» о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости по «Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей Титул 1013 (секция 3211)» «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО».

- Положительное заключение государственной экспертизы №16-1-1-3-046167-2024 от 12.08.2024 ГАУ «Управление Государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» по оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценке соответствия проектной документации установленным требованиям, проверке достоверности определения сметной стоимости по «Объекты общезаводского хозяйства комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск». Промпарк титул 1033 (секция 8244) и насосная титул 1064 (секция 8245)»

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 24.09.2024 №1 (заказчик – генеральный директор АО «ТАНЕКО», СМР с ноября 2023 г. и окончание работ – сентябрь 2024 г.);

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 24.09.2024 №1 (заказчик – генеральный директор АО «ТАНЕКО», СМР с апреля 2022 г. и окончание работ – сентябрь 2024 г.);

- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

Приобретение объекта незавершенного строительства

1) ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Продавец) с АО «ТАНЕКО» (Покупатель) заключен договор купли-продажи на передачу в собственность объекта незавершенного строительства «Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей Титул 1013 (секция 3211)» «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» с увеличением объемов переработки углеводородного сырья АО «ТАНЕКО», площадь 782,2 кв. м., площадь застройки 1 502,7 кв.м., протяженность 118 м., степень готовности 99% и стоимостью 5 733 604,4 тыс. рублей, в том числе НДС – 955 600,7 тыс. рублей (договор от 24.09.2024 №0083/26/2024/611, акт приема-передачи от 24.09.2024 г., п/п 03.10.2024 №12530 – 1 876 716,8 тыс. рублей, в том числе НДС – 312 786,1 тыс. рублей, п/п 03.10.2024 №12531 – 3 500 000,0 тыс. рублей, в том числе НДС – 583 333,3 тыс. рублей и п/п 03.10.2024 №12532 – 356 887,7 тыс. рублей, в том числе НДС – 59 481,3 тыс. рублей);

2) ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Продавец) с АО «ТАНЕКО» (Покупатель) заключен договор купли-продажи на передачу в собственность объекта незавершенного строительства «Промпарк комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга тит. 1033 секция 8244», площадь застройки 2 219,4 кв.м., степень готовности 99% и стоимостью 749 515,1 тыс. рублей, в том числе НДС – 124 919,2 тыс. рублей (договор от 24.09.2024 №0083/26/2024/612, акт приема-передачи от 24.09.2024 г., п/п 03.10.2024 №12529 – 749 515,1 тыс. рублей, в том числе НДС – 124 919,2 тыс. рублей);

3) ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Продавец) с АО «ТАНЕКО» (Покупатель) заключен договор купли-продажи на передачу в собственность объекта незавершенного строительства «Насосная комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга тит. 1064 секция 8245», площадь застройки 266,3 кв.м., степень готовности 99% и стоимостью 373 768,1 тыс. рублей, в том числе НДС – 62 294,7 тыс. рублей (договор от 24.09.2024 №0083/26/2024/613, акт приема-передачи от 24.09.2024 г., п/п 03.10.2024 №12528 – 373 768,1 тыс. рублей, в том числе НДС – 62 294,7 тыс. рублей).

Право собственности АО «ТАНЕКО» на указанный объект подтверждается выпиской из ЕГРН.

- Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов «Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей Титул 1013 (секция

3211)» «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» от 01.10.2024 №ПР-290-945-о.

- Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов «Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск»: Объекты общезаводского хозяйства (ОЗХ) предназначенные для безаварийной работы Комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга. Этап строительства №1 (тит. 1033 секция 8244, тит. 1064 секция 8245, тит. 1070 секция 1999, тит. 1070 Внутрицеховая эстакада квартала 34,35) от 25.09.2024 №ПР-290-936-о.

- Приказ об утверждении Заключения органа Федерального государственного экологического надзора от 24.09.2024 №451 выданного Волжско-Камским Межрегиональным Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования, выдаваемого случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.10.2024 г. №RU16530117-03-30) выданное Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан - АО «ТАНЕКО» на ввод в эксплуатацию объекта «Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей титул 1013 (секция 3211) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов»», в составе:

Таблица №50

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	Блок колонн (тит.3211-01)	Площадь застройки – 242,0 кв.м
2	Постамент (тит.3211-02)	Площадь застройки – 504,0 кв.м
3	Теплообменник регенерированного МДЭА поз.321Е0103 А/В (тит.3211-02/1)	Площадь застройки – 112,3 кв.м
4	Блок емкостей (тит.3211-03/1)	Площадь застройки – 163,0 кв.м;
5	Блок дренажной емкости отходов (щелочи) (тит.3211-03/2)	Площадь застройки – 21,3 кв.м;
6	Блок дренажной емкости антифриза (тит.3211-03/3)	Площадь застройки – 18,7 кв.м;
7	АВО регенерированного МДЭА (тит.3211-04)	Площадь застройки – 326,9 кв.м;
8	Блок очистки и фильтрации МДЭА (тит.3211-05)	Площадь застройки – 112,6 кв.м;
9	Эстакада №1 (тит.3211-06)	Протяженность – 36,0 м.
10	Эстакада №2 (узел ввода) (тит.3211-07)	Протяженность – 50,0 м.
11	Эстакада 0908 (тит.070)	Протяженность – 32,0 м.
12	Распределительно-трансформаторная подстанция (тит.124/48)	Площадь застройки – 330,6 кв.м. Площадь (приказ Росреестра от 23.10.2020 №П/0393)- 788,7 кв.м.

		Количество этажей- 3
--	--	----------------------

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 02.10.2024 № 1536/01-08-ПрОД объект капитального строительства «Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей титул 1013 (секция 3211) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» приступил к промышленной эксплуатации с 22.12.2023 г.

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.09.2024 г. №RU16530117-03-29) выданное Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан - АО «ТАНЕКО» на ввод в эксплуатацию объекта «Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск», в составе:

Таблица №51

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	Тит.1033 секция 8244 – Промпарк комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга	Площадь застройки – 2 219,4 кв.м
2	Тит. 1064 секция 8245- Насосная комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга	Площадь застройки – 266,3 кв.м
3	Тит. 1070 секция 1999- Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070). Внутрицеховая эстакада квартала 34, 35	Площадь застройки – 711,2 кв.м. Протяженность – 105 м.

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 02.10.2024 № 1537/01-08-ПрОД объект капитального строительства «Секции гидрокрекинга и сопутствующих объектов общезаводского хозяйства (тит.1033 секция 8244, тит.1064 секция 8245, тит. 1070 секция 1999, тит.1070 Внутрицеховая эстакада квартала 34, 35) «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» приступил к промышленной эксплуатации с 02.10.2024 г.

#### Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии

Соглашениями от 23.10.2023 № 256, от 12.12.2023 № 277, 279 и от 30.12.2023 № 291 установлены значения результатов предоставления субсидии - «Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашениях о намерениях» (таблица №17).

Дополнительными соглашениями от 23.12.2024 к соглашениям от 23.10.2023 № 256, 12.12.2023 № 277 и 279, от 30.12.2023 №291 изменены значения результатов предоставления субсидии - «Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным

кредитам, объеме не менее установленных в Соглашении»\* – 22 242 млн. рублей (таблица №52), в том числе на 31.12.2024 – 0.

Таблица №52

Результат предоставления субсидии, млн.руб.	Документ	Значения результатов предоставления субсидии по годам (срокам) по состоянию на 31 декабря:											Итого	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
«Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашениях о намерениях»	Соглашение от 23.10.2023 № 256, от 12.12.2023 № 277, 279 и от 30.12.2023 № 291		397				1 133	1 151						<b>2 681</b>
«Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашениях»	-Дополнительное соглашение от 23.12.2024 №1 к соглашению №256 от 23.10.2023; -Дополнительное соглашение от 23.12.2024 №1 к соглашению №277 от 12.12.2023; -Дополнительное соглашение от 23.12.2024 №1 к соглашению №279 от 12.12.2023; -Дополнительное соглашение от 23.12.2024 №1 к соглашению №291 от 30.12.2023	0	0	0	0	0	4 825,6	4 835,5	4 735,7	2 549,9	2 640,1	2 655,2	<b>22 242</b>	
«Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашениях»	Соглашение от 16.10.2024 №190						2 298	2 301	2 256	2 179	2 264	2 273	<b>13 751</b>	
«Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашениях»	Дополнительное соглашение от 23.12.2024 №1 к соглашению от 16.10.2024 №190	0	0	0	0	0	4 825,6	4 835,5	4 735,7	2 549,9	2 640,1	2 655,2	<b>22 242</b>	

кредитам, объеме не менее установленных в Соглашении»													
факт	0	0											

\*В соответствии с п.3.8 Порядка предоставления субсидий №1041 результатом предоставления субсидии является обеспечение получателем субсидии поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации нового инвестиционного проекта, в объеме которых Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, в объемах не менее установленных в Соглашении о намерениях (с 08.11.2021 по 12.12.2023), в соглашении о предоставлении субсидии (с 13.12.2023 по настоящее время).

По данным Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии:

- результат предоставления субсидии «фактически достигнутое значение на отчетную дату» (графа 10 «с даты заключения соглашения», графа 11 «из них с начала текущего финансового года»): по состоянию 31.12.2023 и 31.12.2024 – 0, плановое значение указано – 0;

- размер субсидии, предусмотренный соглашениями: по состоянию 31.12.2023 – 5 279 219,4 тыс. рублей (в 2023 году - 5 279 219,4 тыс. рублей); на 31.12.2024 – 8 750 902,2 тыс. рублей (в 2024 году – 3 471 682,8 тыс. рублей);

- объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии: по состоянию 31.12.2023 – 5 279 219,4 тыс. рублей; на 31.12.2024 - 8 750 902,2 тыс. рублей.

## **6. НИП «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» Установка гидродеароматизации легких газойлевых фракций титул 1007 (секция 1530)»**

### Соглашение о намерениях

Между Кабинетом Министров РТ и АО «ТАНЕКО» (Инвестор) заключено Соглашение о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта от 15.03.2023 года. Предметом Соглашения являются намерения Сторон по реализации на территории РТ инвестиционного проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» Установка гидродеароматизации легких газойлевых фракций титул 1007 (секция 1530)».

Инвестор намерен в случае включения НИП в сводный перечень НИП:

- реализовать в период с 01.09.2019 по 31.12.2024 годы на территории республики инвестиционный проект в соответствии с определенными параметрами;

- представлять ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономики РТ отчет о ходе реализации НИП, включенного в сводный перечень.

В случае включения нового инвестиционного проекта в сводный перечень НИП, Кабинет Министров РТ намерен направить бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, необходимые для реализации НИП.

Параметры реализации НИП

Таблица №53

Наименование показателя	Год реализации НИП														Итого
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	2030г	2031г	2032г	2033г	
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й	14-й	
Инвестиции в НИП, млн.рублей					11 543										11 543
Количество рабочих мест, созданных в рамках НИП				70											70
Объем налоговых доходов в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП, утв-мой Правительством РФ					383	-	-	-	538	546	552	0	553	572	3143

Объекты инфраструктуры, необходимые для реализации НИП\*\*:

Таблица №54

Наименование объекта инфраструктуры	Общая мощность объекта		Мощность, потребляемая в целях реализации НИП	
	значение	Едизм.	Значение	Ед. изм.
тит. 054/4 секция 8327 насосная компонентов керосина, присадок и топлива термостабильного	121 388	т/год	100	%
тит. 1030 секция 8205 промпарк компонентов керосина и топлива термостабильного	6 000	куб.м	100	%
тит. 124/105 секция 95105 распределительно-трансформаторная подстанция	5 253	кВА	100	%
«Водоблок №3» Титул 177 Секция 7670 «Комплекса НП и НПЗ» АО «ТАНЕКО»	17 360	куб.м/час	2	%
Азотная станция имт.1026 (секция 7202),и Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103), «Комплекса НП и НПЗ» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск	16 000	куб.нм/час	0,3	%
АО «ТАНЕКО». «Комплекса НП и НПЗ». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210, 3310)	307	т/час	0,6	%
«Комплекса НП и НХЗ». Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей. Титул 1013 (секция 3211)	515,9	т/час	1,7	%

\*За вычетом объема НДС, фактически возмещенного в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

\*\*Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, объекты инфраструктуры промышленных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в РФ», территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных научно-технологических центров, необходимые для реализации НИП.

### Технико-экономическое обоснование НИП

Функциональное назначение Установки гидродеароматизации легких газойлевых фракций - гидроочистка и гидродеароматизация фракций легкого газойля с установок вторичной переработки нефти. Мощность установки по сырью 200 тыс. тонн в год. Продуктом установки является высококачественный компонент топлива с высокой плотностью.

Функциональное назначение объектов ОЗХ – обеспечение сырьем, прием, хранение и перекачка продуктов, обеспечивающих эксплуатацию установки.

В состав проекта входит:

1) Строительство «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» Установка гидродеароматизации легких газойлевых фракций титул 1107 (секция 1503)» (далее – УГДА);

2) Строительство объектов инфраструктуры в составе ОЗХ:

- узел обратного водоснабжения (Водоблок №4, тит.177);

- азотная станция тит. 1026 (секция 7202) и воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103);

- секция аминовой очистки (АО «ТАНЕКО». «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210, 3310)»).

Общая планируемая стоимость реализации проекта составляет 11,543 млрд рублей. Ввод в промышленную эксплуатацию осуществляется в 2024 году с началом выпуска целевой продукции (компонент топлива с высокой плотностью). В качестве побочных продуктов получают: углеводородные газы.

Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица №55

Наименование показателя	Год реализации инвестиционного проекта														Итого
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	2030г	2031г	2032г	2033г	
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й	14-й	
Инвестиции в НИП, млн.рублей					11 543										11 543
Количество рабочих мест, созданных в рамках НИП				70											70

Объем налоговых доходов в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП

Таблица №56

Наименование показателя	Год реализации инвестиционного проекта														Итого
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	2030г	2031г	2032г	2033г	
первоначально			0	0	383	0	0	0	538	546	552	0	553	572	3 144
с учетом внесенных изменений			0	0	0	0	0	0	272	1 371	1 339	719	742	744	5 188

Для эксплуатации НИП необходимы следующие объекты инфраструктуры:

Водоблок №4 титул 177 секция 7670 - для обеспечения объектов второй очереди строительства Комплекса оборотной водой (для охлаждения технологического оборудования и трубопроводов) и включает в себя три системы водоснабжения:

Система №1 оборотного водоснабжения - для аппаратов, охлаждающих или

конденсирующих продукты, которые при нормальном или аварийном состоянии при атмосферном давлении находятся в жидком состоянии. Производительность водооборотной системы 7 330 куб.м/ч.

Система №2 водоснабжения - для аппаратов, охлаждающих или конденсирующих продукты, которые при нормальном или аварийном состоянии при атмосферном давлении находятся в газообразном состоянии. Производительность водооборотной системы 3690 куб.м/ч.

Система 2а – производительность водооборотной системы – 6 945 куб.м/ч.

В процессе эксплуатации установки гидродеароматизации легких газойлевых фракций ожидается потребление воздуха технологического на технологические нужды и воздуха КИПиА для работы обеспечения работоспособности пневматического оборудования и обеспечения безопасной эксплуатации установки за счет работоспособности пневматических предохранительных устройств в количестве 426 нм<sup>3</sup>/ч. Строительство и пуск установки азотная станция тит. 1026 (секция 7202) и воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103) производительностью 30 000 нм<sup>3</sup>/ч воздуха, позволит обеспечить установку производства водорода необходимым количеством воздуха.

АО «ТАНЕКО». «Комплекс НП и НХЗ». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секция 3210, 3310)»: в процессе эксплуатации установки гидродеароматизации легких газойлевых фракций ожидается образование 0,16 т/ч кислого водородосодержащего газа. Очистка образующегося кислого водородосодержащего газа от сернистых соединений будет осуществляться на Комбинированной установке аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секция 3210, 3310) мощностью по очистке ВСГ 4,8 т/ч.

Таблица №57

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры*	Тип инфраструктуры	Общая мощность объекта инфраструктуры	
			Значение	ед. изм.
1.	Водоблок №4 титул 177 секция 7670 «Комплекса НП и НХЗ» АО «ТАНЕКО»	коммунальная	17 360	Куб.м/час
2.	Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)», «Комплекса НП и НХЗ» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск	энергетическая	16 000	тыс. нм <sup>3</sup> /год
3.	АО «ТАНЕКО». «Комплекс НП и НХЗ». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секция 3210, 3310)»	инженерная	307	т/год

\*Объекты включены в Сводный перечень новых инвестиционных проектов в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.05.2023 N 349 (в редакции от 17.12.2024).

Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Татарстан

По данным Справок-расчетов по объектам инфраструктуры НИП «Комплекс НП и НХЗ АО «ТАНЕКО» Установка гидродеароматизации легких газойлевых фракций титул 1007 (секция 1530)», объем причитающейся субсидии в 2023 году составил – 217 625,4 тыс. рублей, из них: «Водоблок №4» титул 177 секция 7670 «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО» - 47 577,1 тыс. рублей, «Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)» - 39 705,1 тыс. рублей, «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210 – этап 1, секция 3310 – этап 2)» - 130 343,2 тыс. рублей.

В целях возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат АО «ТАНЕКО», связанных с созданием объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации НИП Министерством экономики РТ с АО «ТАНЕКО» в 2023 году заключены следующие соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Татарстан:

- от 23.10.2023 г. №255, размер субсидии – 47 577,1 тыс. рублей (по коду 702 0412 9900072330 811 285 Н285099 201 12711):

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- «Водоблок №4» титул 177 секция 7670 «Комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО».

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 25.10.2023 №903850 в сумме 47 577,1 тыс. рублей.

- от 12.12.2023 №278, размер субсидии – 39 705,1 тыс. рублей (по коду 702 0412 9900072330 811 285 Н285099 201 12711):

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- «Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)».

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 13.12.2023г. №9101752 в сумме 39 705,1 тыс. рублей.

- от 12.12.2023 №280, размер субсидии – 130 343,2 тыс. рублей (по коду 702 0412 9900072330 811 285 Н285099 201 12711):

в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП:

- «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210 – этап 1, секция 3310 – этап 2)».

Средства субсидии перечислены АО «ТАНЕКО» платежным поручением 13.12.2023г. №9101754 в сумме 130 343,2 тыс. рублей.

#### Фактическое исполнение

1. В рамках средств субсидии в сумме 47 577,1 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2023 году (соглашение от 23.10.2023 №255), произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП:

- объект незавершенного строительства: «Водоблок №4 титул 177 секция 7670».

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета Республики Татарстан АО «ТАНЕКО» в Министерство экономики РТ предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 06.10.2023 №9386-исхП.

- Сводный сметный расчет - 3 359 574,6 тыс. рублей.

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 28.07.2023 №1.

- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

#### Приобретение объекта незавершенного строительства

ПАО «Татнефть» (Продавец) с АО «ТАНЕКО» (Покупатель) 04.09.2023 заключен договор купли-продажи №0083/26/2023/334 на передачу в собственность объекта незавершенного строительства «Водоблок №4 титул 177 секция 7670» стоимостью 4 892 912,9 тыс. рублей, в том числе НДС – 815 485,5 тыс. рублей (таблица №58).

Таблица №58

Наименование имущества	Характеристика имущества	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца	Стоимость имущества (в т.ч. НДС 20%), тыс. рублей	Дата акта приема-передачи имущества	Оплата	Госрегистрация собственности
						сумма, тыс. руб. (п/п)	
Объект незавершенного строительства: "Водоблок №4 титул 177 секция 7670"	Общая площадь 4 299 кв.м, степень готовности 95%, кадастровый номер 16:30:011701:1044, адрес: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск, промышленная зона	от 04.09.2023 №0083/26/2023 /334	ПАО «Татнефть»	4 892 912,9 (815 485,5)	04.09.2023	4 892 912,9 (п/п 05.10.2023 №10361)	Сооружение "Водоблок №4 титул 177 секция 7670" «Комплекса нефтеперерабаты вающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО»

- Заключение Инспекции государственного строительного надзора РТ от 18.08.2023 №170/р о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

- Положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации от 21.03.2023 №16-1-1-2-013471-2023 – 2 560 575,8 тыс.

рублей. Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре».

- Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства Инспекции государственного строительного надзора РТ 18.08.2023 выдано №14-04-2022/0008.

- Разрешение на ввод в эксплуатацию от 25.09.2023 г. (выдано АО «ТАНЕКО» №RU16530117-03-26) объекта «Водоблок №4 титул 177 секция 7670 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО», в составе:

Таблица №59

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	здание (нежилое) насосной станции титул 177 совмещенное с контроллерной титул 177/1 и распределительной трансформаторной подстанцией титул 124/101	площадь застройки – 2 734,7 кв.м, площадь – 4 113,5 кв.м, 3эт.
2	градирня четырех секционная системы №1 (сооружение, нежилое)	площадь застройки 828,0 кв.м
3	градирня четырех секционная системы №2 (сооружение, нежилое)	площадь застройки - 428,9 кв.м
4	градирня четырех секционная системы №2а (сооружение, нежилое)	площадь застройки - 828,0 кв.м
5	блок нефтеотделителей (сооружение, нежилое)	площадь застройки - 728,0 кв.м
6	комбинированная эстакада (сооружение, нежилое)	протяжённость - 303 м
7	насосная станция солесодержащих стоков (сооружение, нежилое)	площадь застройки - 7,1 кв.м
8	кабельная эстакада (сооружение, нежилое)	протяжённость – 173 м

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 25.09.2023 № 1858/01-08-ПрОД объект капитального строительства «Водоблок №4 титул 177 секция 7670 Комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов АО «ТАНЕКО» приступил к промышленной эксплуатации с 25.09.2023 г. (приказ о 25.09.2023 №1858/01-08-ПрОД).

2. В рамках средств субсидии в сумме 39 705,1 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2023 году (соглашение от 23.10.2023 №278) произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП:

- «Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)».

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета Республики Татарстан АО «ТАНЕКО» в Министерство экономики РТ предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 16.11.2023 №10793.
- Сводный сметный расчет – 3 542 660,0 тыс. рублей.
- Положительное заключение государственной экспертизы ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по

строительству и архитектуре» №16-1-1-3-069227-2022 от 28.09.2022 (сметная стоимость строительства – 3 542 660,0 тыс. рублей).

- Положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» о проведении проверки документального подтверждением по объекту (2 804 126,9 тыс. рублей).

- Положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» о проведении проверки документального подтверждением по объекту от 23.10.2023 №16-1-1-2-063845-2023 (сметная стоимость – 3 542 660 тыс. рублей).

- Заключение Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан от 08.11.2023 №279/р о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 30.10.2023.

- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

#### Приобретение объекта незавершенного строительства

ПАО «Татнефть» (Продавец) с АО «ТАНЕКО» (Покупатель) 07.11.2023 заключен договор купли-продажи №0083/26/2023/853 на передачу в собственность объекта незавершенного строительства «Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)», Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамске (далее – договор от 07.11.2023) стоимостью 4 460 207,5 тыс. рублей, в том числе НДС – 743 367,9 тыс. рублей (таблица №60).

Таблица №60

Наименование имущества	Характеристика имущества	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца	Стоимость имущества (в.т.ч. НДС 20%), тыс. рублей	Дата акта приема-передачи имущества	Оплата	Госрегистрация собственности
						сумма, тыс. руб. (п/п)	
Объект незавершенного строительства: «Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)».	Общая площадь 5167 кв.м, площадь застройки 139,6 кв.м, протяженность 141 м, степень готовности 95%, кад.номер 16:30:011701:1054, адрес объекта: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск	от 07.11.2023 №0083/26/2023/853	ПАО «Татнефть»	4 460 207,5 (743 367,9)	07.11..2023	4 460 207,5 (п/п 16.11.2023 №12007)	Сооружение «Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)» «Комплекса АО «ТАНЕКО» (кад.номер 16:30:011701:1060) 15.11.2023

По данным акта приема-передачи объект незавершенного строительства стоимостью 4 460 207,5 тыс. рублей (в том числе НДС – 743 367,9 тыс. рублей) передан ПАО «Татнефть» в собственность АО «ТАНЕКО» 07.11.2023 г.

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.11.2023 г. (выдано АО «ТАНЕКО» №RU16530117-03-37) - «Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)», Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «АО «ТАНЕКО» в г.Нижнекамск, в составе:

Таблица №61

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	Здание Азотная станции с воздушной компрессорной	площадь застройки – 3 339,5 кв.м, площадь – 5 177,9 кв.м
2	Резервуар хранения жидкого азота (сооружение)	площадь застройки – 16,1 кв.м
3	Блок ресиверов сжатого воздуха (сооружение)	площадь застройки – 36,4 кв.м
4	Блок ресиверов азота (сооружение)	площадь застройки – 87,1 кв.м
5	Внутрицеховая эстакада	Протяженность – 141 м

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 14.11.2023 № 22400/01-08-ПрОД объект капитального строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «АО «ТАНЕКО» в г.Нижнекамск «Азотная станция тит. 1026 (секция 7202), Воздушная компрессорная тит.1080 (секция 7103)» приступил к промышленной эксплуатации с 15.11.2023 г. (приказ от 14.11.2023 №2240/01-08-ПрОД).

3. В рамках средств субсидии в сумме 130 343,2 тыс. рублей, выделенной АО «ТАНЕКО» в 2023 году (соглашение от 12.12.2023 №280), произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объекта инфраструктуры, необходимого для реализации НИП:

- объект незавершенного строительства: «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секция3210 – этап 1, секция 3310 – этап 2)».

Для участия в отборе участников на предоставление субсидии из бюджета Республики Татарстан АО «ТАНЕКО» в Министерство предоставлены документы, в том числе:

- Заявление о предоставлении Субсидии от 16.11.2023 №10790.
- Сводный сметный расчет – 5 179 735,9 тыс. рублей.
- Положительное заключение государственной экспертизы ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» №16-1-1-3-063147-2023 от 19.10.2023г. (сметная стоимость - 5 179 735,9 тыс. рублей).

- Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 29.08.2023 №1.

- Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов Инспекции государственного строительного надзора РТ 11.09.2023 выдано №ПР-290-816-о.

- Документы, подтверждающие право собственности на объекты инфраструктуры, в отношении которых предоставляется субсидия.

#### Приобретение объекта незавершенного строительства

ПАО «Татнефть» (Продавец) с АО «ТАНЕКО» (Покупатель) 19.09.2023 заключен договор купли-продажи №0083/26/2023/627 на передачу в собственность объекта незавершенного строительства «АО «ТАНЕКО». Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секция 3210, 3310)» (далее – договор от 19.09.2023) стоимостью 8 121 001,7 тыс. рублей, в том числе НДС – 1 353 500,3 тыс. рублей (таблица №62).

Таблица №62

Наименование имущества	Характеристика имущества	Дата и номер договора купли-продажи	Наименование продавца	Стоимость имущества (в т.ч. НДС 20%), тыс. рублей	Дата акта приема-передачи имущества	Оплата	Госрегистрация собственности
						сумма, тыс. руб. (п/п)	
Объект незавершенного строительства: «АО «ТАНЕКО». Комплекс НП и НХЗ Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секция 3210, 3310)»	Общая площадь 4 882,9 кв.м, степень готовности 97%, кадастровый номер 16:30:011701:1053, адрес объекта: РТ, Нижнекамский МР, г.Нижнекамск	от 19.09.2023 №0083/26/2023 /627	ПАО «Татнефть»	8 121 001,7 (1 353 500,3)	19.09.2023	6 800 000,0 (п/п 16.11.2023 №12005); 1 321 001,7 (п/п 16.11.2023 №12006)	Сооружение «АО «ТАНЕКО». Комплекс НП и НХЗ Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секция 3210, 3310)»

По данным выписки из ЕГРН правообладатель сооружения АО «ТАНЕКО» «Комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210, 3310)» - АО «ТАНЕКО» (собственность 16:30:011701:1058-16/137/2023-1 26.10.2023, присвоен кадастровый номер 16:30:011701:1058).

- Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершенного строительства б/н от 04.10.2023 г.

- Разрешение на ввод в эксплуатацию от 09.10.2023 г. (выдано АО «ТАНЕКО» №RU16530117-03-30) объекта АО «ТАНЕКО» «Комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов». Титул 1013

«Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210, 3310)», в составе:

Таблица №63

№ п/п	Наименование объекта	Показатели
1	Этажерка аминовой очистки с узлом нейтрализации щелочных стоков (сооружение)	площадь застройки – 393,7 кв.м
2	Этажерка колонн аминовой очистки (сооружение)	площадь застройки 151,0 кв.м
3	Площадка факельных сепараторов с насосной (сооружение)	площадь застройки – 151,0 кв.м
4	Емкость дренажная аминового раствора V=12,5 куб.м (сооружение)	площадь застройки – 40,6 кв.м
5	Емкость дренажная углеводородная V=8 куб.м (строг)	площадь застройки – 43,5 кв.м
6	Площадка блока осушки СУГ (сооружение)	площадь застройки – 98,9 кв.м
7	Емкость дренажная щелочных стоков V=25 куб.м (сооружение)	площадь застройки – 48,8 кв.м
8	Площадка сырьевых емкостей V=200 куб.м (сооружение)	площадь застройки – 313,2 кв.м
9	Площадка резервуаров кислых стоков V=2000 куб.м (сооружение)	площадь застройки – 1 076,6 кв.м
10	Емкость дренажная кислых стоков V=40 куб.м (сооружение)	площадь застройки – 59,2 кв.м
11	Площадка факельных сепараторов с насосной (сооружение)	площадь застройки – 151,0 кв.м
12	Узел отпарки кислых стоков с этажеркой (сооружение)	площадь застройки – 888,0 кв.м
13	Емкость дренажная углеводородов V=12,5 куб.м (сооружение)	площадь застройки – 40,9 кв.м
14	Центральная эстакада (сооружение)	площадь застройки – 924,0 кв.м
15	Ресиверы воздуха КИП (сооружение)	площадь застройки – 66,0 кв.м
16	Узел охлаждения конденсата пара низкого давления (сооружение)	площадь застройки – 136,4 кв.м
17	Площадка ТКО (сооружение)	площадь застройки – 19,0 кв.м
18	Площадка охлаждения насосов с дренажной емкостью V=8 куб.м (сооружение)	площадь застройки – 110,0 кв.м
19	Емкость дренажная V=5 куб.м (сооружение)	площадь застройки – 25,3 кв.м
20	Эстакада подхода к титулу 1013 (сооружение)	площадь застройки – 210,0 кв.м

Согласно приказу АО «ТАНЕКО» от 01.11.2023 № 2239/01-08-ПрОД объект капитального строительства «Комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210, 3310)» АО «ТАНЕКО» приступил к промышленной эксплуатации с 01.11.2023 г.

Общая стоимость затрат в уровне цен 2 квартала 2023 года по результатам проверки ГАУ «Управления государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» составила 3 910 295,2 тыс. рублей (письмо Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики от 13.11.2023 № 01-09-17179).

Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии

Соглашениями от 23.10.2023 № 255, от 12.12.2023 № 278 и 280 установлены значения результатов предоставления субсидии - «Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в

объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, в объеме не менее установленных в Соглашениях о намерениях» – 1 467,0 млн. рублей (таблица №64), в том числе по состоянию на 31.12.2024 – 383,0 млн. рублей.

Дополнительными соглашениями от 23.12.2024 к соглашению № 255, 278, 280 изменены значения результатов предоставления субсидии - «Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашении» – 5 187,0 млн. рублей (таблица №64), в том числе на 31.12.2024 – 0.

Таблица №64

Результат предоставления субсидии, млн.руб.	Документ	Значения результатов предоставления субсидии по годам (срокам) по состоянию на 31 декабря:											Итого	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
«Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашениях о намерениях»	Соглашение от 23.10.2023 №255, от 12.12.2023 №278, 280		383				538	546						<b>1 467</b>
«Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашении»	Дополнительные соглашения от 23.12.2024		0				272	1371	1339	719	742	744	<b>5 187</b>	
	факт	0												

\*В соответствии с п.3.8 Порядка предоставления субсидий №1041 результатом предоставления субсидии является обеспечение получателем субсидии поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации нового инвестиционного проекта, в объеме которых Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, в объемах не менее установленных в Соглашении о намерениях (с 08.11.2021 по 12.12.2023), в соглашении о предоставлении субсидии (с 13.12.2023 по настоящее время).

По данным Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии:

- результат предоставления субсидии «фактически достигнутое значение на отчетную дату» (графа 10 «с даты заключения соглашения», графа 11 «из них с начала текущего финансового года»): по состоянию 31.12.2023 и 31.12.2024 – 0, плановое значение указано – 0.

- размер субсидии, предусмотренный соглашениями: по состоянию 31.12.2023 – 217 625,3 тыс. рублей; на 31.12.2024 – 217 625,3 тыс. рублей (в 2024 году – 0);

- объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии: по состоянию 31.12.2023 – 217 625,3 тыс. рублей; на 31.12.2024 - 217 625,3 тыс. рублей (в 2024 году – 0).

Вновь введенные объекты основных средств оприходованы по бухгалтерскому учету.

### **ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»**

#### **7. НИП «Увеличение производства ЦМК шин и организация производства крупногабаритных шин ООО «НЗГШ»**

##### Соглашение о намерениях

Кабинетом Министров РТ, с одной стороны, и генеральным директором ООО «НЗНШ» в лице заместителя директора по производству и реализации ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Игоря Олеговича Прокопьева (Инвестор), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключено Соглашение о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта от 26.10.2021 года (далее – Соглашение о намерениях).

Предметом Соглашения являются намерения Сторон по реализации на территории Республики Татарстан инвестиционного проекта «Организация производства ЦМК шин и организация производства крупногабаритных шин».

Инвестор намерен в случае включения НИП в сводный перечень НИП:

- реализовать в период с 01.01.2020 по 01.05.2024 годов на территории РТ инвестиционный проект в соответствии с определенными параметрами;
- представлять ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономики РТ отчет о ходе реализации нового инвестиционного проекта, включенного в сводный перечень.

В случае включения НИП в сводный перечень НИП, Кабинет Министров РТ намерен направить бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, необходимые для реализации НИП.

#### Параметры реализации НИП

Таблица №65

Ожидаемые результаты реализации НИП											
Наименование показателя	Год реализации инвестиционного проекта										
	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	2030г	итого
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	
Инвестиции в НИП, млн.рублей	10 012,2	12 880,4	538,6	x	x	x	x	x	x	x	23 431,3
Количество рабочих мест, созданных в рамках НИП	68	234	97	3	x	x	x	x	x	x	402

Объем налоговых доходов в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ от реализации НИП, млн. рублей	-10,0	-448,1	-11,7	391,9	388,2	389,8	396,3	403,6	411,6	419,6	2331,1
в том числе в федеральный бюджет в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации НИП, утв-даемой Правительством РФ	- 10,7	-455,6	-26,0	375,1	372,1	373,7	379,9	386,9	394,7	402,3	2192,3

Таблица №66

Объекты инфраструктуры, необходимые для реализации НИП**:				
Наименование объекта инфраструктуры	Общая мощность объекта		Мощность, потребляемая в целях реализации НИП	
	значение	Ед. изм.	значение	единица измерения
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-54	4	МВт/час	4	МВт/час
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-55	4	МВт/час	4	МВт/час
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-57	3,2	МВт/час	3,2	МВт/час
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-58	3,2	МВт/час	3,2	МВт/час
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-63	3,2	МВт/час	3,2	МВт/час
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-66	2,56	МВт/час	2,56	МВт/час
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-76	4	МВт/час	4	МВт/час
Реконструкция ЦРП и ГПП	0	МВт/час	0	МВт/час
Реконструкция систем пожаротушения в 51 корпусе ООО «НЗГШ»	480	Км	480	Км
Реконструкция освещения в 51 корпусе ООО «НЗГШ»	0,3	МВт/час	0,3	МВт/час
Техническое перевооружение Энергоустановок в 51 корпусе ООО «НЗГШ»	198000	М3/год	198000	М3/год
Реконструкция цеховых трубопроводов сжатого воздуха и вакуума в 51 корпусе ООО «НЗГШ»	275000	М3/год	4	М3/год

\*За вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

\*\*Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, объекты инфраструктуры промышленных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных научно-технологических центров, необходимые для реализации нового инвестиционного проекта.

Сумма налоговых доходов от реализации НИП в целях применения постановления ПРФ №1740

Таблица №67

2020 год факт	2021 год факт	2022 год (факт.)	2023 год (факт.)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	с 2021 по 2033 год
х	х	х	14,7	х	183	418	441	445	451	461	473	485	494	3 865

### Технико-экономическое обоснование проекта

Работы по реконструкции и перевооружению энергетических объектов инфраструктуры выполняются с целью создания стабильной и безаварийной системы, удовлетворяющей требованиям экономичности и надежности, безопасности и удобства в эксплуатации, обеспечения надлежащего качества, гибкости системы.

Вновь планируемое производство грузовых ЦМК шин размещается на существующих площадях корпуса №51 ООО «НЗГШ». Предусматривается проведение реконструкции системы электроснабжения в корпусе №51 с заменой основного оборудования, участвующего в доставке энергопараметров до

технологического оборудования производства грузовых ЦМК шин, а именно:

1. Трансформаторные подстанции ТП-54, ТП-55, ТП-57, ТП-58, ТП-63, ТП-66, ТП-76 являются источником питания электроэнергии для технологического оборудования производства грузовых ЦМК шин, предусмотренного НИП. Оборудование распределяется по новой схеме расположения и отличается по мощности.

2. Главная понизительная подстанция №2 и центральный распределительный пункт (ГПП и ЦРП) являются частью системы электроснабжения ООО «НЗГШ», позволяет вести мониторинг и оперативное реагирование в случае отклонения от режима работы.

Установленная мощность объекта 63 МВт/час, мощность, потребляемая в целях реализации НИП – 63МВт/час, что составляет 100% использования в НИП.

3. Освещение в корпусе обеспечивает оптимальное потребление электроэнергии и соблюдение санитарных норм. Общая мощность объекта 0,3 МВт/час, мощность, потребляемая в целях реализации НИП - 0,3 МВт/час, что составляет 100% использования в НИП.

4. Трубопроводы сжатого воздуха и вакуума обеспечивают параметры давления сжатого воздуха минимум 7 бар, необходимые для работоспособности нового оборудования. Общая мощность объекта 275000 м<sup>3</sup>/год, мощность, потребляемая в целях реализации НИП - 275000 м<sup>3</sup>/год, что составляет 100% использования в НИП.

5. Система пожаротушения корпуса обеспечивает безопасность персонала и сохранность имущества предприятия. Общая мощность объекта 480 км, мощность, потребляемая в целях реализации НИП – 480 км, что составляет 100% использования в НИП.

6. Перевооружение энергоустановок обеспечивает вулканизационное оборудование нового производства энергоносителями в виде пара 20 кгс/см<sup>2</sup> и перегретой воды давлением 28 кгс/см<sup>2</sup> при температуре 1550С. Общая мощность объекта 198000 м<sup>3</sup>/год, мощность, потребляемая в целях реализации НИП - 198000 м<sup>3</sup>/год, что составляет 100% использования в НИП.

7. Распределительные пункты РП-5, 6 являются частью системы электроснабжения и предназначены для приема и распределения электроэнергии между отдельными потребителями объектами НИП без преобразования и трансформации. Общая мощность объекта 6 МВт\час, мощность, потребляемая в целях реализации НИП - 6 МВт\час, что составляет 100% использования в НИП.

Общая планируемая стоимость реализации проекта составляет 28,243 млрд рублей. Ввод в промышленную эксплуатацию осуществляется в 2023 году с началом выпуска целевой продукции. В результате реализации проекта

планируется увеличить производство высокотехнологичных шин цельнометаллокордной конструкции и освоить производство комбинированных и цельнометаллокордных крупногабаритных шин.

Параметры реализации НИП

Таблица №68

Ожидаемые результаты реализации НИП											
Наименование показателя	Год реализации инвестиционного проекта										
	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г	2030г	итого
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	
Инвестиции в НИП, млн.рублей	12 452,3	3 337,4	3 707,9	3 387,6	5 357,8	х	х	х	х	х	28 243,0
Количество рабочих мест, созданных в рамках НИП	68	234	97	3	х	х	х	х	х	х	402

Сумма налоговых доходов от реализации НИП в целях применения постановления ПРФ №1740

Таблица №69

2020 год факт	2021 год факт	2022 год (факт.)	2023 год (факт.)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	с 2021 по 2033 год
х	х	х	14,7	х	183	418	441	445	451	461	473	485	494	<b>3 865</b>

Таблица №70

Наименование объекта инфраструктуры *	Тип инфраструктуры	Общая мощность объекта	
		значение	Ед. изм.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-54	энергетическая	4	МВт/час
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-55	энергетическая	4	МВт/час
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-57	энергетическая	3,2	МВт/час
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-58	энергетическая	3,2	МВт/час
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-63	энергетическая	3,2	МВт/час
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-66	энергетическая	2,56	МВт/час
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-76	энергетическая	4	МВт/час
Реконструкция ЦРП и ГПП	энергетическая	63	МВт/час
Реконструкция распределительных пунктов РП-5, РП-6	энергетическая	6	МВт/час
Реконструкция систем пожаротушения в 51 корпусе ООО «НЗГШ»	энергетическая	480	Км
Реконструкция освещения в 51 корпусе ООО «НЗГШ»	энергетическая	0,3	МВт/час
Техническое перевооружение Энергоустановок в 51 корпусе ООО «НЗГШ»	энергетическая	198000	МЗ/год
Реконструкция цеховых трубопроводов сжатого воздуха и вакуума в 51 корпусе ООО «НЗГШ»	энергетическая	275000	МЗ/год

\*Объекты включены в Сводный перечень новых инвестиционных проектов в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.05.2023 N 349 (в редакции от 17.12.2024).

Предоставление субсидии из бюджета Республики Татарстан  
в 2023 году

Согласно справке-расчету, предоставленному ООО «НЗГШ», сумма субсидии (без НДС) составляет 283 634,5 тыс. рублей, в том числе в разрезе объектов:

- Трансформаторная подстанция ТП-54 – 72 061,0 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 72 061,0 тыс. рублей);

- Трансформаторная подстанция ТП-55 – 42 354,2 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 52 379,3 тыс. рублей);

- Трансформаторная подстанция ТП-57, 58, 63 – 144 649,9 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 144 659,1 тыс. рублей);

- Трансформаторная подстанция ТП-66 – 24 569,4 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 24 569,4 тыс. рублей).

Министерством экономики РТ с ООО «НЗГШ» заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета республики от 28.12.2023 г. №288, размер субсидии – 283 634,5 тыс. рублей.

Предметом соглашения является предоставление из бюджета республики субсидии:

1. в целях возмещения фактически произведенных затрат ООО «НЗГШ», связанных с созданием объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации НИП.

2. в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП «Увеличение производства ЦМК шин и организация производства крупногабаритных шин ООО «НЗГШ»:

- «Реконструкция корпуса №51, 52, 53 и 81 в рамках проекта «Увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн. шт. в год». 1 этап – реконструкция трансформаторных подстанций в корпусе 51 ТП - 54, 55, 57, 58, 63, 66, 76» ООО «Нижекамский завод грузовых шин».

Средства субсидии перечислены платежным поручением от 28.12.2023г. №9207092 в сумме 283 634,5 тыс. рублей.

в 2024 году

Согласно справке-расчету, предоставленному ООО «НЗГШ», сумма субсидии (без НДС) составляет 78 181 тыс. рублей, в том числе в разрезе объектов:

- Реконструкция ЦРП и ГПП – 7 594,5 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 29 677 тыс. рублей);

- Реконструкция освещения в 51 корпусе – 60 462,5 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 78 951,8 тыс. рублей);

- Реконструкция цеховых трубопроводов сжатого воздуха и вакуума в 51 корпусе – 10 123,9 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 13 864,8 тыс. рублей).

Министерством экономики РТ с ООО «НЗГШ» заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета республики от 12.07.2024 г. №117, размер субсидии – 78 181 тыс. рублей. Предметом соглашения является предоставление из бюджета республики субсидии:

1. в целях возмещения фактически произведенных затрат ООО «НЗГШ», связанных с созданием объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации НИП.

2. в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП «Увеличение производства ЦМК шин и организация производства крупногабаритных шин ООО «НЗГШ»:

- Реконструкция ЦРП и ГПП;
- Реконструкция освещения в 51 корпусе;
- Реконструкция цеховых трубопроводов сжатого воздуха и вакуума в 51 корпусе.

Средства субсидии перечислены платежным поручением от 15.07.2024г. №627639 в сумме 78 181 тыс. рублей.

Согласно справке-расчету, предоставленному ООО «НЗГШ», сумма субсидии (без НДС) составляет 231 931,2 тыс. рублей, в том числе в разрезе объектов:

- Техническое перевооружение энергоустановок в 51 корпусе – 35 609,9 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 35 609,9 тыс. рублей);

- Реконструкция систем пожаротушения в 51 корпусе – 68 637,1 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 75 053,5 тыс. рублей);

- Распределительный пункт РП-5, 6 – 127 684,2 тыс. рублей (фактическая документально подтвержденная стоимость работ – 127 851,3 тыс. рублей).

Министерством экономики РТ с ООО «НЗГШ» заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета республики от 17.10.2024 г. №192, размер субсидии – 231 931,2 тыс. рублей.

Предметом соглашения является предоставление из бюджета республики субсидии:

1. в целях возмещения фактически произведенных затрат ООО «НЗГШ», связанных с созданием объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, необходимых для реализации НИП.

2. в целях реализации следующих проектов (мероприятий) по созданию объектов инфраструктуры необходимых для реализации НИП «Увеличение производства ЦМК шин и организация производства крупногабаритных шин ООО «НЗГШ»:

- Техническое перевооружение энергоустановок в 51 корпусе;
- Реконструкция систем пожаротушения в 51 корпусе;
- Распределительный пункт РП-5, 6.

Средства субсидии перечислены платежным поручением от 17.10.2024г. №962761 в сумме 231 931,2 тыс. рублей.

#### Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии

Соглашениями установлены значения результатов предоставления субсидии - «Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашениях о намерениях». Данные представлены в таблице №71).

Таблица №71

Результат предоставления субсидии, млн.руб.	Документ	Значения результатов предоставления субсидии по годам (срокам) по состоянию на 31 декабря, млн. руб.:	
		2023	2024
«Обеспечение получателем поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП, в объеме которых Правительство РФ вправе списать задолженность субъекта РФ по бюджетным кредитам, объеме не менее установленных в Соглашениях о намерениях»	Соглашение от 27.12.2021 №283 (план)	4,0	0
	факт	14,0	137,5

По данным Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии: результат предоставления субсидии «фактически достигнутое значение на отчетную дату» составляет: по состоянию на 31.12.2023 – 14 млн. рублей, что в 3,5 раза выше планового значения (4 млн. рублей); на 31.12.2024 – 137,5 млн. рублей.

Согласно представленным отчетам, объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии, на 100% соответствует размеру субсидии, предусмотренному соглашениями.

Таблица №72

Показатели	Нарастающим итогом по состоянию на 31 декабря, млн. рублей	
	2023 год	2024 год
Размер субсидии, предусмотренный соглашениями	284,0	594,0
Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии	284,0	594,0

### Фактическое исполнение

В рамках средств субсидий, предоставленных ООО «НЗГШ» в 2023-2024 годах, произведено частичное возмещение затрат, связанных с созданием объектов инфраструктуры, необходимых для реализации НИП.

ООО «НЗГШ» заключены следующие договоры подряда на строительство объектов инфраструктуры по объекту: «Увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн.шт.в год» Корпус №51» (таблица №73).

Таблица №73

№ п/п	Договор (контракт)			КС-2 итоговая сумма без НДС, тыс. рублей	Сумма субсидии, тыс. рублей
	Подрядчик/исполнитель	реквизиты	сумма, тыс. руб. (без НДС)		
1	ООО "ТЭС"	№ 07/2021/261	572 567,6	<b>74 021,8</b>	70 702,0
2	ООО "ТЭС"	№ 07/2021/261		<b>41 132,1</b>	41 132,1
3	ООО "ТЭС"	№ 07/2021/261		<b>136 739,2</b>	136 315,6
4	ООО "ТЭС"	№ 07/2021/261		<b>28 390,3</b>	24 569,4
5	ООО "СпецРегионСтрой"	№ 07/2021/33	2 805,9	<b>1 445,0</b>	1 359,0
6		№ 07/2021/33		<b>1 242,8</b>	1 222,1
7	ООО "Камаспецстрой"	№ 07/2020/403	22 689,2	<b>8 334,3</b>	8 334,3
	<b>ИТОГО</b>			<b>291 305,4</b>	<b>283 634,5</b>
8	ООО «ТЭС»	Договор № 07/2021/261	496 608,5	<b>15 605,3</b>	7 594,5
9	ООО "ЭфЛайт"	Договор № 07/2021/401	91 767,4	<b>76 013,2</b>	60 462,5
10	ООО "Камаспецстрой"	Договор № 07/2020/403	22 689,2	<b>15 229,2</b>	10 123,9
11	ООО "СтройМонтаж-Инжиниринг"	Договор № 07/2021/324	73 120,2		
12		Договор № 07/2021/110	111 795,0		
	<b>ИТОГО</b>			<b>106 847,7</b>	<b>78 181,0</b>
13	ООО Строй-Комплекс»	07/2021/147 от 03.06.2021	61 694,7	<b>69 503,2</b>	35 609,9
14	ООО «Резерв»	07/2021/413 от 28.10.2021	91 257,6		
15		07/2022/74 от 15.02.2022	16 975,2		
16	ООО «СпецПромСервис»	07/2021/234 от 28.06.2021	66 028,7		
17		07/2021/99 от 17.03.2021	29 059,4		
18	ООО «СтройМонтаж-Инжиниринг»	07/2021/31 от 04.03.2021	89 569,3		
19		07/2021/419 от 16.11.2021	212 801,2		

20		07/2021/265 от 19.08.2021	159 159,6		
21		07/2022/153 от 21.04.2022	102 682,4		
22		07/2021/110 от 30.03.2021	101 790,6		
23	ООО «ТЭС»	07/2021/261 от 30.06.2021	560 290,7		
24		07/2020/310 от 30.06.2020	275 902,3		
<b>ИТОГО</b>				<b>268 675,7</b>	<b>231 931,2</b>

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен выборочный контрольный обмер работ, выполненных на объекте «Увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн. шт. в год» по контрактам, заключенным ООО «Нижекамский завод грузовых шин»:

- с ООО «ТЭС» от 30.06.2021 № 07/2021/261;
- с ООО «Резерв» от 28.10.2021 № 07/2021/413;
- с ООО «СпецПромСервис» от 28.06.2021 № 07/2021/234;
- с ООО «СпецПромСервис» от 17.03.2021 № 07/2021/99;
- с ООО «СтройМонтаж-Инжиниринг» от 04.03.2021 № 07/2021/31;
- с ООО «СтройМонтаж-Инжиниринг» от 16.11.2021 № 07/2021/419.

Выборочным обмером соответствия принятых заказчиком объемов фактическому выполнению, расхождений не установлено.

На созданные объекты инфраструктуры представлены:

- положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»;

- положительные заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»;

- разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок Приволжского управления Ростехнадзора;

- приказы ООО «НЗГШ» о вводе в эксплуатацию объектов (от 17.12.2021 – ТП–54,55; от 07.11.2022 – ТП-57, 58, 63; от 29.11.2022 – ТП-66, 76, Освещение в 51 корпусе, Цеховые трубопроводы сжатого воздуха, Трансформатор ГПП-2; от 24.06.2024 – Распределительный пункт (РП-5, 6); от 25.06.2024 – Система пожаротушения корпуса №51).

Вновь введенные объекты основных средств оприходованы по бухгалтерскому учету.

## **Инвентаризация объектов основных средств АО «ТАНЕКО»**

По условиям договоров купли-продажи ПАО «Татнефть» одновременно с передачей имущества (объекты незавершенного строительства) передает АО «ТАНЕКО» документацию, в том числе список оборудования, смонтированного на вновь возведенных и существующих объектах, с указанием количества и стоимости.

На основании распоряжения АО «ТАНЕКО» от 28.05.2025 № 12157-РаспП на проведение инвентаризации на объектах инфраструктуры для новых инвестиционных проектов 28.05.2025 проведена выборочная инвентаризация имущества, находящегося на балансе АО «ТАНЕКО».

В ходе выборочной инвентаризации неиспользуемое имущество не выявлено, излишки и недостачи не установлены.

### «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков Титул 1013 (секции 3210, 3310)»

			
экстрактор очистки суг поз. 3210с0201	3210р0401в насосный агрегат ндм 80-40-180/7-55-е-ухл2	ребойлер с паровым пространством поз.3310е0203б	3210ah00001 блок-бокс анализаторный (для анализаторов 3210ат00725, 3210ат00726)




### Водоблок №4 титул 177 (секция 7670)

		
1.вентиляторная градирня № 1 поз. 670u0101a/b/c 2.вентиляторная градирня №2а поз. 7670u0301a/b 3.вентиляторная градирня № 2 поз. 7670u0201a/b	1.вентиляторная градирня № 1 поз. 7670u0101a/b/c	Напорный нефтеотделитель поз.7670d0103с

### Станция протеплофикационной воды (тит.1136)

		
Станция протеплофикационной воды	Емкость протеплофикационной воды поз. 7580d0001	Кондиционер центральный вероса-500-039-03-61-ухл3

### Насосная при промпарке установки замедленного коксования (тит. 1066, секция 8229)

		
Ангар сборно-разборный 27x15	Насосные агрегаты	ip-видеокамера взрывозащищенная цифровая с разрешением 3 мп. моторизованный скоростной объектив 4.3

### Азотная станция тит.1026 (секция 7202)

		
Азотная станция тит.1026 (секция 7202)	7202d0010a/b/c ресивер азота высокого давления поз.7202d0010a	кран мостовой электрический опорный двухбалочный г/п 20/5т, в/п 12м, у2

ООО «НЗГШ»

На основании приказа ООО «НЗГШ» от 27.05.2025 № 3464-01/1-1-ПрПД-НЗГШ о создании инвентаризационной комиссии и проведении инвентаризации на объектах инфраструктуры для новых инвестиционных проектов, 28.05.2025 проведена выборочная инвентаризация имущества, находящегося на балансе ООО «НЗГШ».

Излишков и недостаток, неиспользуемого оборудования не установлено.

		
<p>Распределительный пункт РП 5,6</p>	<p>Насосная к системе пожаротушения</p>	<p>Подстанция трансформаторная комплектная – 2000/10/0,4 (ТП – 63)</p>

Цель 2. Оценить результативность реализации новых инвестиционных проектов, как меры государственной инвестиционной поддержки (аудит эффективности).

**1. Оценить востребованность новых инвестиционных проектов, как меры государственной инвестиционной поддержки**

Реализация новых инвестиционных проектов, плановый объем инвестиций по которым составляет 153 млрд рублей, с созданием 995 рабочих мест и ростом объемов производства вносит существенный вклад в социально-экономическое развития региона.

АО «ТАНЕКО» – высокотехнологичный комплекс, возведенный с использованием передовых технологий ведущих мировых лидеров в области нефтепереработки, входит в группу «Татнефть». Предприятие обеспечивает выпуск более 2,5 млн тонн высококачественных бензинов и более 8,8 млн тонн дизельного топлива в год, соответствующих стандарту для двигателей «Евро-6».

Реализация Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов была инициирована Правительством Республики Татарстан с целью укрепления отечественной нефтепереработки и формирования передовых мощностей по производству востребованных на рынке нефтепродуктов. АО «ТАНЕКО» стало первым за последние 30 лет масштабным инвестиционным и промышленным объектом, построенным на всём постсоветском пространстве с нуля.

Нефтеперерабатывающий завод «ТАНЕКО» - современное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли, имеющее стратегическое значение для развития экономики Татарстана.

ООО «Нижекамский завод грузовых шин» входит в состав предприятий КАМА TYRES и объединяет производство грузовых комбинированных и цельнометаллокордных шин, а также производство по восстановлению протектора ЦМК шин. Предприятие выпускает порядка 120 товарных позиций грузовых ЦМК шин КАМА и КАМА PRO и комбинированных шин КАМА. КАМА TYRES стал первым российским производителем ЦМК шин повышенной проходимости с регулируемым давлением. ЦМК шины КАМА и КАМА PRO представлены 82 товарными позициями.

Проектная мощность ООО «Нижекамский завод грузовых шин» составляет 4,5 млн шин в год. Это позволяет на постоянной основе комплектовать грузовыми комбинированными и ЦМК шинами нижекамского производства крупнейшие автопредприятия. Шины также экспортируются в страны Дальнего и Ближнего зарубежья.

Исходя из практики применения в Республике Татарстан, механизм, закреплённый постановлениями № 1704 и № 1740, является востребованным. Он позволяет снизить затраты инвесторов на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов, что важно в условиях, когда строительство инфраструктурных объектов требует значительных финансовых средств.

Данной мерой господдержки пользуются, прежде всего, компании, реализующие масштабные капиталоемкие инвестиционные проекты. В структуре таких проектов стоимость строительства инфраструктуры и коммуникаций может составлять до 30%, а инвестиционный цикл может составлять более 5 лет. За это время не только возрастает стоимость энергоресурсов, строительных материалов, кредитных средств, но и изменяется экономическая ситуация в целом. Риски при реализации таких проектов высокие.

Возмещение стоимости инфраструктуры позволяет существенно сократить затраты на инвестиционный проект, а следовательно создать условия не только для сохранения имеющегося потенциала, но и для дальнейшего развития.

Реализация НИП позволила АО «ТАНЕКО» увеличить объем переработки (с 11,5 млн. т/год в базовом 2020 году до 17,2 млн. т/год в 2024 году), глубину переработки (более 99%) и выход светлых нефтепродуктов (до 85%), что в свою очередь повлекло увеличение прибыли и получение бюджетного эффекта за счет роста акцизов и налога на прибыль (фактическая сумма прироста налогов от реализации новых инвестиционных проектов с даты заключения первого Соглашения по 1 квартал 2025 года включительно в федеральный бюджет

составила 34,241 млрд рублей).

В настоящее время 61,6% грузовых автомобильных шин производится в Татарстане, реализация НИП позволит еще больше снизить зависимость от импортных поставок, укрепляя экономическую независимость страны.

Объем выручки предприятий в условиях реализации поддержанных НИП по итогам 2024 года возрос по АО «ТАНЕКО» в 2,5 раза, по ООО «НЗГШ» в 1,5 раза по сравнению с базовым годом - годом до ввода объектов в эксплуатацию (таблица №74).

Таблица №74

Динамика финансовых показателей предприятий							
АО «ТАНЕКО»							
№ п/п	Наименование показателя	Динамика финансовых показателей за 2020-2024 гг., тыс. руб.					Отклонение 2024 года к 2020 году
		2020 год (базовый)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	Выручка	49 112 286	91 151 391	100 047 038	100 915 146	122 119 638	73 007 352
2	Себестоимость продаж	46 995 263	57 256 689	55 662 689	64 660 622	73 452 474	26 457 211
3	Валовая прибыль (убыток)	2 117 023	33 894 702	44 384 349	36 254 524	48 667 164	46 550 141
4	Коммерческие расходы	2 092	229 874	255 350	331 376	259 450	257 358
5	Прибыль (убыток) от продаж	2 114 931	33 323 585	43 959 770	35 582 855	47 936 415	45 821 484
ООО «НЗГШ»							
№ п/п	Наименование показателя	Динамика финансовых показателей за 2021-2024 гг., тыс. руб.					Отклонение 2024 года к 2022 году
		2021 год	2022 год (базовый)	2023 год	2024 год		
1	Выручка	6 716 630	9 429 249	11 247 025	13 938 729	4 509 480	
2	Себестоимость продаж	6 263 322	8 228 600	9 589 794	11 087 253	2 858 653	
3	Валовая прибыль (убыток)	453 308	1 200 649	1 657 231	2 851 476	1 650 827	
4	Коммерческие расходы	213	0	0	0	0	
5	Прибыль (убыток) от продаж	36 481	701 328	1 027 466	2 069 898	1 368 570	

**Наличие барьеров, препятствующих реализации новых инвестиционных проектов в республике. Информация о проблемах, возникающих при реализации НИП**

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в качестве основных сложностей при реализации НИП инвесторами отмечаются:

- недостаток собственных средств для реализации инвестиционных проектов наряду с высокими процентными ставками по кредитам;
- введение новых торговых и экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц;
- отказ вендоров, лицензиаров от ранее принятых на себя обязательств.

Под влиянием введенных в 2022 году санкций на поставку в Российскую Федерацию оборудования произошло смещение сроков ввода следующих НИП:

АО «ТАНЕКО»

- «Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты ОЗХ Комплекса ТАНЕКО» с марта 2025 года (срок установлен сводным перечнем) на ноябрь 2025 года;
- «Установка гидродеароматизации легких газойлевых фракций титул 1007 (секция 1503) Комплекса АО «ТАНЕКО» с ноября 2025 года (срок установлен сводным перечнем) на декабрь 2028 года.

ООО «НГЗШ»

- «Увеличение производства ЦМК шин и организация производства крупногабаритных шин ООО «НГЗШ» с марта 2023 года на декабрь 2025 года.

Введение в 2022 году санкций на поставку в Российскую Федерацию оборудования для нефтеперерабатывающих заводов оказало влияние на АО «ТАНЕКО» в части сдвига сроков передачи на комплексное опробование комбинированной установки «Гидрокрекинг-2» и установки «Гидродеароматизации легких газойлевых фракций», а именно:

- на увеличение срока поставки компрессорного оборудования в связи со сменой поставщика вместо Howden (Германия) на SBW Electro-Mechanics Import & Export Corporation (Китай);

- на смещение сроков выдачи комплектов рабочей документации связано с поиском альтернативного поставщика компрессорного оборудования и отсутствием исходных данных (РКД) от поставщика компрессорного оборудования;

- на смещение срока поставки теплообменного оборудования высокого давления производства компании Vreesh Lock (Италия) в связи с трудностями логистики из Европы;

- на смещение сроков поставки клапанов контура высокого давления в связи со сменой поставщика из недружественной страны на поставщика из РФ;

- на возникновение необходимости дополнительной закупки элементов трубопровода контура высокого давления в связи с изменением присоединительных размеров клапанов высокого давления. Требования Регламента совета (ЕС) 2022/576 распространяются на действия стран – участников Евросоюза (в том числе по приведенным примерам заявки компаниям – резидентам Федеративной

Республики Германии) в отношении физического, юридического лица, организации или органа России Федерации.

По пояснениям ООО «НЗГШ» по НИП «Увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн. шт. шин в год» осуществляется поэтапный ввод производственных мощностей НИП, начиная с 2023 года (по данным сводного перечня НИП в ред. 17.12.2024 №803 срок ввода в эксплуатацию основных средств НИП – 03.2025, объектов инфраструктуры с 12.2021 по 09.2024). Прогноз завершения инвестиционной фазы проекта по данным ООО «НЗГШ» – 31.12.2025. Отклонения по срокам реализации проекта, включая отклонение фактических значений показателя по созданию рабочих мест от плановых, обусловлено внесением ООО «НЗГШ» в санкционный список ЕС с 03.06.2022 года.

Сложившаяся ситуация привела к поиску новых производителей оборудования с максимально близкими характеристиками. ООО «НЗГШ» заключены и профинансированы контракты, предмет которых:

1. Сборочные комплексы для ЦМК шин Milexx фирмы VMI (Нидерланды) – 2 шт., заменены на сборочные комплексы Booster 400 фирмы TST (КНР) – в монтаже.

2. Сборочный комплекс для КГШ ЦМК ф. Marangoni (Италия) – 1 шт., заменен на сборочные комплексы ф. TST (КНР) - 2 шт. – в монтаже.

3. Вулканизационные прессы AUBO-62RH фирмы Herbert (ФРГ) – 24 шт., заменены на прессы фирмы Uzer Makina (Турция) – 24 шт. в монтаже и пуско-наладке.

4. Логистическая транспортная система для сырых и вулканизованных шин фирмы Siemens AG (ФРГ) – поставленное оборудование смонтировано и находится в пуско-наладке под нагрузкой. Подрядчики ООО СИМОТИВ и ООО Индустриальная логистика (РФ).

5. Оборудование для резиносмешения ф. Kobelco (Япония), ф. Prodicon (Италия), ф. CamiPianti (Италия), ф. MultiData (Италия) – 4 линии, частичная поставка, недопоставленное оборудование заменено на оборудование ф. Mach (КНР) и ф. Newdesen (КНР). Планируемый срок поставки - с июля по октябрь 2025 года.

Также по итогам мониторинга НИП Министерством экономики РТ запланировано проведение Рабочей группы по отбору НИП и списанию задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам для внесения в срок до 20.08.2025 в Кабинет Министров РТ предложений по корректировке Сводного перечня НИП и последующего направления на утверждение в Министерство экономического развития Российской Федерации до 1 сентября 2025 года.

В соответствии с п.3.8 Порядка предоставления субсидий №1041 результатом предоставления субсидии является обеспечение получателем субсидии поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации нового инвестиционного проекта, в объеме которых Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, в объемах не менее установленных в Соглашении о намерениях (с 08.11.2021 по 12.12.2023), в соглашении о предоставлении субсидии (с 13.12.2023 по настоящее время). В Порядок предоставления субсидий №1041 13.09.2024 г. внесены изменения в части внесения изменений в значения результата предоставления субсидии - получатель субсидии вправе не чаще одного раза в год (не позднее 1 декабря) обратиться в Министерство экономики РТ с мотивированным заявлением о внесении изменений в значения результата предоставления субсидии путем подписания дополнительного соглашения, содержащим одно из следующих оснований:

- реализация НИП в условиях введения новых торговых и экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц;
- реализация НИП в условиях изменения валютных курсов более чем на 15 процентов с фиксацией измененного уровня в течение шести месяцев, предшествующих обращению;
- реализация НИП в условиях изменения стоимости сырья на мировых товарных рынках более чем на 15 процентов с фиксацией измененного уровня в течение шести месяцев, предшествующих обращению;
- введение Правительством Российской Федерации новых мер, ограничивающих закупки иностранного оборудования, сырья и комплектующих, повлекших изменение сроков и результатов реализации нового инвестиционного проекта;
- внесение поправок в Регламент Совета Европейского Союза, запрещающих продавать, поставлять, перевозить или экспортировать в Российскую Федерацию напрямую или косвенно товары и технологии и повлекших изменение сроков и результатов реализации НИП.

В декабре 2024 года внесены изменения в соглашения о предоставлении субсидии в части изменения плановых значений результатов предоставления субсидий (по АО «ТАНЕКО»).

Реализация проектов в условиях введения новых торговых и экономических санкций для АО «ТАНЕКО» и ООО «НЗГШ»: сроки поставки оборудования и увеличение логистических издержек повлияли на совокупность показателей финансово-экономической деятельности предприятий (совокупную выручку; генерацию налоговых поступлений).

## Предложения по улучшению существующих механизмов поддержки для повышения эффективности реализации проектов

1. В связи с принятием нового порядка списания 2/3 задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам (постановление Правительства РФ от 01.02.2025 № 79) порядок списания задолженности за счет налоговых доходов от НИП (постановление Правительства РФ № 1740) с 05.02.2025 года отменен. Указанное несет риски реализации механизма поддержки и не позволяет субъекту Российской Федерации реализовать программу постановлений № 1704/№ 1740 в первоначально заложенных параметрах бюджетной эффективности (предполагаемая сумма списания, обеспеченная налоговыми доходами от НИП, в 2025 - 2034 годы оценивалась в 53 821,6 млн рублей, таблица №75).

Таблица №75

Возможная сумма списания							
млн. руб.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2021-2024гг.	2025-2034гг.	ИТОГО
<b>Всего</b>	х	1 733,9	7 882,9	9 472,5	19 089,3	<b>53 821,6</b>	<b>72 910,9</b>

Принимая во внимание изложенное, предлагается механизм, заложенный ранее в постановлении № 1740, распространить на 1/3 долга региона, не подпадающую под действие постановления № 79.

2. С учетом возможности списания долгов субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в Сводный перечень новых инвестиционных проектов заявляются масштабные капиталоемкие новые инвестиционные проекты способные генерировать высокую добавленную стоимость. Данные инвестиционные проекты реализуются в условиях высоких рисков изменения экономической ситуации, влияющих на изменение их параметров.

Основанием поддержки инвестиционного проекта является его включение в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утверждаемый приказом Минэкономразвития России, после одобрения Президиумом (Штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Следовательно, любые изменения в параметрах реализуемых инвестиционных проектов требует внесения изменений в сводный перечень.

Процесс внесения изменений в сводный перечень является многоступенчатым (предусматривает коллегиальное рассмотрение предложений на региональном и федеральном уровне) и происходит с определенным временным лагом.

Схема внесения изменений в Сводный перечень НИП приведена ниже.

### Схема уточнения Сводного перечня новых инвестиционных проектов (НИП)



В соответствии с Порядком организации работы по отбору новых инвестиционных проектов, списанию задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам и состава рабочей группы по отбору новых инвестиционных проектов и списанию задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.01.2022 № 14 для подготовки предложений по внесению изменений в сводный перечень:

- юридическое лицо представляет в Министерство экономики РТ дополнения в сводный перечень инвестиционных проектов (до 10 февраля, до 10 июля);
- Министерство экономики РТ по результатам рассмотрения предложений на соответствие установленным требованиям вносит его на рассмотрение Рабочей группы (в течение 5 рабочих дней со дня получения такого предложения);
- проекты подлежат рассмотрению рабочей группой, которая принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в сводный перечень, срок процедуры - до 15 рабочих дней;
- Министерство экономики РТ направляет в Кабинет Министров РТ проект уточненного перечня НИП с целью дальнейшего его направления на утверждение в Министерство экономического развития РФ, в срок до 20 марта и 20 августа.

На уровне Российской Федерации

В целях дальнейшего уточнения перечня новых инвестиционных проектов в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением №1704:

- высшее должностное лицо субъекта РТ направляет в Министерство экономического развития РФ свои корректировки в срок до 1 апреля и до 1

сентября;

- по результатам оценки Министерством экономического развития РФ, Министерством финансов РФ, заинтересованными федеральными органами власти совместно с исполнительными органами субъектов РФ новых инвестиционных проектов на соответствие критериям отбора, сводный перечень направляется на рассмотрение в президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию РФ (далее - Штаб), в срок – не позднее 30 рабочих дней со дня поступления предложений;

- Штаб принимает решение об одобрении предложений в сводный перечень НИП, *сроки не регламентированы*;

- после одобрения Штабом сводный перечень НИП подлежит утверждению актом Министерства экономического развития РФ, *сроки не регламентированы*.

Этап подготовки предложений по внесению изменений в сводный перечень проектов на уровне Республики Татарстан ограничен временным периодом: с 10 февраля по 1 апреля и с 10 июля по 1 сентября, и занимает до 43 - 52 календарных дней соответственно.

Так как на уровне Российской Федерации сроки рассмотрения и внесения изменений в сводный перечень проектов регламентированы не на всех этапах, предусмотренных Правилами (утв. постановлением №1704), возможен риск увеличения сроков внесения изменений.

Например, период с даты подачи Республикой Татарстан заявки в Минэкономразвития России до даты утверждения соответствующих изменений сводного перечня в отдельных случаях составлял более 90 календарных дней (заявка исх. № 16-51/3346 от 24.03.2023 - приказ Минэкономразвития России о внесении изменений в сводный перечень от 07.07.2023 № 478; при подаче заявки исх. № 16-51/2571 от 06.03.2024 - приказ Минэкономразвития России о внесении изменений в сводный перечень от 05.06.2024 № 352).

Учитывая изложенное, предлагается упростить процедуру включения инвестиционных проектов в сводный перечень с указанием сроков, а также предусмотреть в постановлении № 1704 возможность внесения регионами предложений по изменению сводного перечня по мере необходимости.

3. Применительно к постановлению № 1704, регулирующему порядок отбора НИП и направления возмещаемых затрат, предлагается расширить направления затрат по НИП, возмещение которых возможно за счет высвобождаемых средств. Предусмотреть возможность возмещения затрат:

- по уплате процентов по кредитам и займам, привлеченным на создание (развитие) инфраструктуры, необходимых для реализации НИП, что расширит возможности инвестора по реализации инвестиционных проектов за счет заемного

финансирования;

- по мероприятиям, направленным на развитие (модернизацию) действующих объектов инфраструктуры (в том числе на технологическое подключение НИП к существующим объектам инфраструктуры). В настоящее время на АО «ТАНЕКО» реализуется НИП «Комбинированная установка ароматики 1 этап». Строительство объекта не предполагает строительства новых объектов инфраструктуры, но предусматривает подключение к действующим объектам инфраструктуры. Объем инвестиций в данный НИП оценивается в размере 31,3 млрд руб. Реализация данного НИП обеспечит прирост налогов в федеральный бюджет, по предварительной оценке, до 2 млрд руб. в год.

4. Упростить процедуру участия в программе инвестора. Сейчас инвестор заключает соглашение с министерством экономики региона, где планируется реализация проекта, и представление ежеквартальных отчетов о ходе реализации проекта. Кроме того, инвестором заключается соглашение о предоставлении субсидии, также с обязательством об отчетности по показателям результативности. Предлагается минимизировать нагрузку на инвестора, сократив количество заключаемых соглашений и отчетных показателей.

## **2. Анализ реализации новых инвестиционных проектов на предмет регионального и отраслевого охвата**

Механизм поддержки инвестиционных проектов действует в сферах сельскохозяйственной, туристской, логистической деятельности, а также связанные с развитием обрабатывающих производств, жилищного и дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по отраслям, относящимся к перспективным экономическим специализациям субъектов Российской Федерации, предусмотренным Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (*не действует с 28.12.2024 года*).

В Татарстане НИП реализуются в отраслях, относящихся к перспективным экономическим специализациям республики - производство нефтепродуктов, производство резиновых изделий.

Общий объем средств, высвобождаемых в результате снижения объема задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в 2021-2024 гг. составил – 18 млрд 901,4 млн. рублей.

Высвобождаемые средства в полном объеме направлены на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации НИП, на территории Республики Татарстан, вошедших в сводный перечень Минэкономразвития России. Общая сумма затрат бюджета Республики Татарстан за период 2021 — 2024 годы

составила 19 млрд 114,7 млн. рублей.

**Информация о списании бюджетных кредитов из федерального бюджета  
в 2022-2024 годах**

Таблица №76, (тыс. рублей)

	Дата и номер соглашения	Цель предоставления бюджетного кредита	Списание * в 2022 году	Списание ** в 2023 году	Списание *** в 2024 году	Всего списано в 2022-2024 годах
<b>Реструктуризация 2012 года</b>	<b>Итого по 14 соглашениям:</b>		<b>0,0</b>	<b>7 374 257,3</b>	<b>8 670 200,1</b>	<b>16 044 457,4</b>
	01-01-06/06-441 от 18.12.2009	для частичного покрытия дефицита бюджета		306 547,1	613 094,3	919 641,4
	01-01-06/06-56 от 27.02.2010			510 305,7	1 020 611,3	1 530 917,0
	01-01-06/06-71 от 18.03.2010	для строительства, реконструкции, капремонта и содержания автодорог		421 951,3	421 951,3	843 902,7
	01-01-06/06-112 от 19.04.2010	для частичного покрытия дефицита бюджета		357 001,8	714 003,6	1 071 005,4
	01-01-06/06-280 от 05.08.2010			255 957,2	511 914,4	767 871,6
	01-01-06/06-394 от 18.10.2010	для строительства, реконструкции, капремонта и содержания автодорог		203 758,5	203 758,5	407 517,1
	01-01-06/06-595 от 22.12.2010	для частичного покрытия дефицита бюджета		254 698,2	509 396,3	764 094,5
	01-01-06/06-28 от 22.03.2011	для строительства, реконструкции, капремонта и содержания автодорог		615 519,1	615 519,1	1 231 038,3
	01-01-06/06-66 от 27.04.2011	для частичного покрытия дефицита бюджета		1 843 503,9	1 387 971,5	3 231 475,4
	01-01-06/06-187 от 01.08.2011	для строительства, реконструкции, капремонта и содержания автодорог		549 270,3	549 270,3	1 098 540,6
	01-01-06/06-60 от 12.04.2012	для частичного покрытия дефицита бюджета		707 589,1	774 554,4	1 482 143,4
	01-01-06/06-94 от 08.06.2012			633 213,1	633 213,1	1 266 426,2
	01-01-06/06-125 от 12.07.2012			462 856,8	462 856,8	925 713,7
	01-01-06/06-307 от 04.10.2012			252 085,0	252 085,0	504 170,1
<b>Реструктуризация декабрь 2017 года</b>	<b>Итого по 3 соглашениям:</b>		<b>1 375 474,3</b>	<b>0,0</b>	<b>802 360,0</b>	<b>2 177 834,3</b>
	01-01-06/06-72 от 14.04.2016	для частичного покрытия дефицита бюджета (на рефинансирование долг. обязательств)	175 474,3		102 360,0	277 834,3

	01-01-06/06-100 от 22.06.2016	для частичного покрытия дефицита бюджета	1 164 735,8		679 429,2	1 844 165,1
	01-01-06/06-128 от 29.07.2016	для частичного покрытия дефицита бюджета (на рефинансирование долг. обязательств)	35 264,2		20 570,8	55 834,9
<b>Реструктуризация 2021 года</b>	01-01-06/06-1022 от 14.12.2020	для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ	<b>358 392,6</b>	<b>508 288,8</b>	<b>0,0</b>	<b>866681,3</b>
<b>Всего:</b>			<b>1 733 866,9</b>	<b>7 882 546,0</b>	<b>9 472 560,1</b>	<b>19 088 973,1</b>

\* в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 05.12.2022 № 537 "О списании задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" подписаны дополнительные соглашения от 30.12.2022 № 9/9/9 и от 30.12.2022 № 3, в соответствии с которыми списана часть реструктурированной задолженности по четырем бюджетным кредитам в общей сумме 1 733 866,9 тыс.рублей

\*\* в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2023 № 492 "О списании задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" подписаны дополнительные соглашения от 30.11.2023 № 6/6/6/6/6/5/4/4/4/5/6/6/6 и от 30.11.2023 № 4, в соответствии с которыми списана часть реструктурированной задолженности по пятнадцати бюджетным кредитам в общей сумме 7 882 546,0 тыс.рублей

\*\*\* в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 02.11.2024 № 475 "О списании задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" подписаны дополнительные соглашения от 29.11.2024 № 9/9/9/9/9/8/7/7/7/8/9/9/9 и от 29.11.2024 № 11/11/11, в соответствии с которыми списана часть реструктурированной задолженности по семнадцати бюджетным кредитам в общей сумме 9 472 560,116 тыс.рублей

### 3. Анализ реализации отдельных новых инвестиционных проектов, включая достижение целевых показателей по созданию рабочих мест, привлечению внебюджетных инвестиций (иных показателей)

Объем инвестиций в проекты по состоянию на 01.01.2025 года составил 155 078,8 млн рублей. На этапе эксплуатации в рамках проектов создано 850 рабочих мест, объем налоговых доходов составил 30 760,2 млн рублей (таблица №77).

Таблица №77

№ п/п	Наименование НИП	Дата ввода в эксплуатацию		Достижение показателей, предусмотренных соглашениями о намерениях								
				Объем инвестиций (млн. руб.)		Кол-во созданных рабочих мест (ед.)		Объем налоговых доходов за период 2021-2024 г., млн. руб.				
				план	факт	план	факт	план*, млн. руб.			факт	по данным заявки в Министерство экономического развития РФ от 18.11.2024
План (сводный перечень)	Факт (акт ввода)	год	по данным соглашения о намерениях	по данным соглашений о предоставлении субсидии								
<b>АО «ТАНЕКО»</b>												
1	Строительство установки производства водорода мощностью 100 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО	09.2021	9.2021	21 193,0	21 193,5	75	75	2021	552,0	552,0	830,9	830,9
								2022	1 427,0	1 427,0	3 031,4	3 031,4
								2023	1 816,0	1 816,0	3 342,9	3 342,9
								2024	1 605,0	1 605,0	3 884,0	3 814,3
								<b>итого:</b>	<b>5 400,0</b>	<b>5 400,0</b>	<b>11 089,2</b>	<b>11 019,5</b>
2	Строительство установки каталитического крекинга мощностью 1100 тыс. т/год (по сырью) в составе Комплекса ТАНЕКО	09.2021	9.2021	28 546,0	32 147,0	163	163	2021	688,0	688,0	903,0	903,0
								2022	2 183,0	2 183,0	2 741,8	2 741,8
								2023	2 741,0	2 741,0	3 063,5	3 063,5
								2024	2 390,0	2 390,0	3 671,9	3 495,5
								<b>итого:</b>	<b>8 002,0</b>	<b>8 002,0</b>	<b>10 380,2</b>	<b>10 203,8</b>
3	Строительство установки замедленного коксования мощностью 2 000 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО	07.2022	7.2022	20 524,0	22 869,0	110	110	2022	1 647,0	1 740,0	1 760,1	1 760,1
								2023	2 128,0	1 937,0	2 614,6	2 614,6
								2024	1 858,0	2 119,0	3 377,0	2 983,3
								<b>итого:</b>	<b>5 633,0</b>	<b>5 796,0</b>	<b>7 751,7</b>	<b>7 358,0</b>

4	Газофракционирующая установка (типул 1007 секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства "Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов" АО "ТАНЕКО"	09.2022	7.2022	8275**	6 999,0	33	33	2022	405,6	293,0	349,5	349,5
								2023	396,7	396,7	451,6	451,6
								2024	434,0	434,0	586,0	515,2
								<b>итого:</b>	<b>1 236,3</b>	<b>1 123,7</b>	<b>1 387,1</b>	<b>1 316,3</b>
5	Комбинированная установка гидрокрекинга и сопутствующие объекты ОЗХ Комплекса ТАНЕКО	03.2025	11.2025	34 924,3	45 510,3	142	142	2023	0	0	0	0
								2024	397***	0	0	0
								<b>итого:</b>	<b>397,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Комплекс установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства "Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов" г. Нижнекамск	11.2025	12.2028	11 542,7	7 366,1	70	70	2023	0	0	0	0
								2024	383***	0	0	0
								<b>итого:</b>	<b>383,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ООО «НЗГШ»</b>												
7	Увеличение производства ЦМК шин и организация производства крупногабаритных шин ООО «НЗГШ»	03.2023	12.2025****	28 243,0	18994****	402	257****	2021	-10,7			
								2022	-455,6			
								2023	-26,0	4,0	14,0	0
								2024	375,1****	0	137,5	0
<b>итого:</b>		<b>4,0</b>	<b>151,5</b>	<b>0,0</b>								
<b>ИТОГО</b>				<b>153 248,0</b>	<b>155 078,8</b>	<b>995</b>	<b>850</b>			<b>20 325,7</b>	<b>30 759,7</b>	<b>29 897,6</b>

\* В соответствии с п.3.8 Порядка предоставления субсидий №1041 результатом предоставления субсидии является обеспечение получателем субсидии поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации нового инвестиционного проекта, в объеме которых Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, в объемах не менее установленных в Соглашении о намерениях (с 08.11.2021 по 12.12.2023), в соглашении о предоставлении субсидии (с 13.12.2023 по настоящее время)

\*\* плановое значение стоимости проекта определено на этапе разработки проектно-сметной документации (приведена с классом точности 2 (-15/+20%). Фактическая стоимость проекта по итогам завершения работ по созданию объекта и его ввода сформировалась ниже прогнозной

\*\*\* Под влиянием введенных в 2022 году санкций на поставку в РФ оборудования для нефтеперерабатывающих заводов произошло смещение сроков ввода НИП

\*\*\*\*Поэтапный ввод производственных мощностей НИП, начиная с 2023 года. Выполнение плановых показателей предусматривается при вводе завершающего этапа в декабре 2025 года. Смещение сроков реализации НИП связано с введением санкций

Проведен анализ достижения показателя «Количество созданных рабочих мест» в разрезе реализуемых предприятиями НИП. Установлено следующее.

В рамках реализации НИП:

- «Строительство установки производства водорода мощностью 100 000 т/год Комплекса ТАНЕКО» планировалось создать в 2021 году 75 рабочих мест. Согласно выпискам из штатного расписания АО «ТАНЕКО» по состоянию на 01.01.2020, 01.01.2021 количество штатных единиц, занятых на производстве водорода, составляет – 87 единиц, по состоянию на 01.01.2022 - 75 единиц (или 100% от плана);

- «Строительство установки каталитического крекинга мощностью 1100 тыс. т/год (по сырью) в составе Комплекса ТАНЕКО» планировалось создать в 2021 году 163 рабочих места. Согласно выпискам из штатного расписания АО «ТАНЕКО» по состоянию на 01.01.2020, 01.01.2021 количество штатных единиц, занятых на производстве, составляет – 164 единицы, по состоянию на 01.01.2022 – 163 единицы (или 100% от плана);

- «Строительство установки замедленного коксования мощностью 2 000 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО» планировалось создать в 2021 году 110 рабочих мест. Согласно выпискам из штатного расписания АО «ТАНЕКО» по состоянию на 01.01.2021 количество штатных единиц, занятых на производстве, составляет – 113 единиц, по состоянию на 01.01.2022 – 110 единиц (или 100% от плана);

- «Газофракционирующая установка (титул 1007 секция 1400) с объектами ОЗХ Комплекса ТАНЕКО» планировалось создать в 2022 году 33 рабочих места. Согласно выпискам из штатного расписания АО «ТАНЕКО» по состоянию на 01.01.2021, 01.01.2022 количество штатных единиц, занятых на производстве, составляет – 33 единицы (или 100% от плана);

- «Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты ОЗХ Комплекса ТАНЕКО» планировалось создать в 2023 году 142 рабочих места. Согласно выпискам из штатного расписания АО «ТАНЕКО» по состоянию на 01.01.2024 количество штатных единиц, занятых на производстве, составляет – 50 единиц, по состоянию на 01.01.2025 – 142 единицы (или 100% от плана);

- «Установка гидродеароматизации легких газойлевых фракций титул 1007 (секция 1503) Комплекса АО «ТАНЕКО» - планировалось создать в 2023 году 70 рабочих мест. Согласно выпискам из штатного расписания АО «ТАНЕКО» по состоянию на 01.01.2024 количество штатных единиц, занятых на производстве, составляет – 35 единиц, по состоянию на 01.01.2025 – 70 единиц (или 100% от плана).

Таким образом, в ходе контрольного мероприятия установлено, что по отдельным НИП рабочие места созданы ранее сроков, предусмотренных соглашениями о намерениях. Согласно пояснению руководителя АО «ТАНЕКО», в соответствии с Регламентом взаимодействия ПАО «Татнефть» и АО «ТАНЕКО» создание рабочих мест на предприятии осуществляется за 1 год и 6 месяцев до начала пуско-наладочных работ.

- Увеличение производства ЦМК шин и организация производства крупногабаритных шин ООО «НЗГШ» планируется создание 402 рабочих места.

Согласно пояснению руководителя ООО «НЗГШ», среднесписочная численность работников ООО «НЗГШ» по итогам 1 полугодия 2025 года составляет 2183 человека. Предприятие также поэтапно ведет работу по формированию кадрового резерва. Необходимый для реализации проекта персонал в количестве 402 человека на сегодняшний день трудоустроен в ООО «НЗГШ», работает на смежных направлениях и проходит обучение в рамках подготовки к полному запуску производственных мощностей. По завершению

поставки оборудования данные сотрудники будут поэтапно интегрированы в операционные процессы нового производственного комплекса: в 3 квартале 2025 года – 36 человек, в 4 квартале 2025 года – 109 человек, что обеспечит выполнение целевого показателя по созданию 402 рабочих мест.

Общий объем средств, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в 2021-2024 годы составил 18 901,4 млн рублей.

Высвобождаемые средства в полном объеме направлены на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации НИП, вошедших в сводный перечень Минэкономразвития России. Общая сумма затрат бюджета Республики Татарстан на создание объектов инфраструктуры для НИП, вошедших в сводный перечень Минэкономразвития России, за период 2021 - 2024 гг. составила 19 114,7 млн. руб. (Таблица №78).

Таблица №78

Затраты бюджета Республики Татарстан на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации НИП (механизм финансирования создания объекта инфраструктуры – компенсация затрат)							
за период 2021 — 2024 годы							
№ п/п	Наименование НИП	Объект инфраструктуры, создаваемый в целях реализации НИП, тип инфраструктуры	Затраты бюджета Республики Татарстан на создание объекта инфраструктуры за 2021-2024 годы, млн. рублей				
			2021	2022	2023	2024	Всего
<b>ООО «НЗГШ» (получатель средств бюджета на создание НИП)</b>							
1.1	<b>Увеличение производства ЦМК шин и организация производства крупногабаритных шин ООО «НЗГШ»</b>	Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-54 Тип – энергетическая	0,0	0,0	72,1	0,0	72,1
1.2		Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-55. Тип – энергетическая	0,0	0,0	42,4	0,0	42,4
1.3		Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-57. Тип – энергетическая	0,0	0,0	144,6	0,0	144,6
1.4		Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-58. Тип – энергетическая	0,0	0,0		0,0	
1.5		Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-63. Тип – энергетическая	0,0	0,0		0,0	

1.6		Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-66. Тип – энергетическая	0,0	0,0	24,6	0,0	24,6
1.7		Реконструкция ЦРП и ГПП. Тип – энергетическая	0,0	0,0	0,0	7,59	7,6
1.8		Реконструкция систем пожаротушения в 51 корпусе. Тип – энергетическая	0,0	0,0	0,0	68,64	68,6
1.9		Реконструкция освещения в 51 корпусе. Тип – энергетическая	0,0	0,0	0,0	60,46	60,5
1.10		Техническое перевооружение энергоустановок в 51 корпусе. Тип – энергетическая	0,0	0,0	0,0	35,61	35,6
1.11		Реконструкция цеховых трубопроводов сжатого воздуха и вакуума в 51 корпусе. Тип – энергетическая	0,0	0,0	0,0	10,12	10,1
1.12		Реконструкция РП-5,6 (НИП НЗГШ). Тип – энергетическая	0,0	0,0	0,0	127,68	127,7
<b>АО «ТАНЕКО» (получатель средств бюджета на создание НИП)</b>							
2.1	<b>Строительство установки производства водорода мощностью 100 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО</b>	Установка химводоочистки (тит.1121). Тип – коммунальная	2332,2	0,0	0,0	0,0	2332,2
2.2		Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070) Тип – транспортная	3338,6	0,0	0,0	0,0	3338,6
2.3		Бытовой корпус (тит.1088/1,2) Тип – коммунальная	578,6	0,0	0,0	0,0	578,6
2.4		Распределительно-трансформаторная подстанция (тит.124/84) Тип – энергетическая	253,2	0,0	0,0	0,0	253,2
2.5		Распределительно-трансформаторная подстанция (тит.124/85) Тип – энергетическая	129,2	0,0	0,0	0,0	129,2

2.6		Главная понизительная подстанция (ГПП-5, тит.122/7). Тип - энергетическая	339,1	0,0	0,0	0,0	339,1
2.7		Азотная станция (тит.1026, (секция 7202), Воздушная компрессорная тит. 1080 (секция 7103). Тип – энергетическая	0,0	0,0	117,7	0,0	117,7
2.8		Станция промтеплофикационной воды титул 1136 (секция 7580) Тип – энергетическая	0,0	208,5	0,0	0,0	208,5
2.9		Станция теплофикационной воды титул 1139 (секция 7570) Тип - энергетическая	0,0	8,2	0,0	0,0	8,2
2.10		Водоблок № 4 титул 177 секция 7670 Тип - коммунальная	0,0	0,0	96,7	0,0	96,7
3.1	<b>Строительство установки каталитического крекинга мощностью 1100 тыс. т/год (по сырью) в составе Комплекса ТАНЕКО</b>	Насосная при промпарке установки каткрекинга (тит.068). Тип – инженерная	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8
3.2		Промпарк хранения бензина ККФ (тит.032/1) Тип - инженерная	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
3.3		Промпарк некондиционного бензина установки каткрекинга (тит.034/1) Тип – инженерная	12,6	0,0	0,0	0,0	12,6
3.4		Насосная при промпарке некондиционного бензина установки каткрекинга (тит.068/4) Тип – инженерная	22,7	0,0	0,0	0,0	22,7
3.5		Промпарк установки каткрекинга (тит.034) Тип – инженерная	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1
4.1	<b>Строительство установки замедленного коксования мощностью 2 000 000 т/год в составе Комплекса ТАНЕКО</b>	Узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы (тит. 1015/1 секция 1512) Тип – инженерная	0,0	245,6	0,0	0,0	245,6
4.2		Насосная при промпарке установки замедленного коксования (тит. 1066, секция 8229)	0,0	110,1	0,0	0,0	110,1

		Тип – инженерная					
4.3		Технологическая эстакада (тит. 1070, секция 1990) Тип – транспортная	0,0	987,0	0,0	0,0	987,0
4.4		Азотная станция (тит.1026, (секция 7202), Воздушная компрессорная тит. 1080 (секция 7103) Комплекса АО «ТАНЕКО» Тип – энергетическая	0,0	0,0	58,9	0,0	58,9
5.1	<b>Газофракционирующая установка (титул 1007 секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»</b>	Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ Комплекса АО «ТАНЕКО». Насосная СУГ, тит. 059/3 Тип – инженерная	0,0	0,0	46,4	0,0	46,4
5.2		Теплоцентр титул 1135, секция 7515 Тип – энергетическая	0,0	162,4	0,0	0,0	162,4
5.3		Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ Комплекса АО «ТАНЕКО». Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами, тит. 1070 Тип – транспортная	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5
5.4		Газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами ОЗХ Комплекса АО «ТАНЕКО». Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами, тит. 070 Тип – транспортная	0,0	0,0	456,6	0,0	456,6
5.5		Азотная станция (тит.1026, (секция 7202), Воздушная компрессорная тит. 1080 (секция 7103) Комплекса АО "ТАНЕКО" Тип – энергетическая	0,0	0,0	26,9	0,0	26,9

6.1	<b>Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга и сопутствующие объекты ОЗХ «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» г. Нижнекамск</b>	Объекты ОЗХ комбинированной установки гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга Комплекса АО «Танеко». Промпарк тит.1033 (8244) и насосная тит.1064 (8245)» Тип – инженерная	0,0	0,0	0,0	715,28	715,3
6.2		Комплекс АО «ТАНЕКО». Строительство трубопровода для отгрузки светлых нефтепродуктов с АО «ТАНЕКО» на ООО «Нижнекамская нефтебаза» Тип – транспортная	0,0	0,0	853,2	0,0	853,2
6.3		Водоблок № 4 титул 177 секция 7670 Комплекса АО "ТАНЕКО" Тип – коммунальная	0,0	0,0	602,9	0,0	602,9
6.4		Азотная станция (тит.1026, (секция 7202), Воздушная компрессорная тит. 1080 (секция 7103), Комплекса АО «ТАНЕКО» Тип - энергетическая	0,0	0,0	393,5	0,0	393,5
6.5		Комплекс АО «ТАНЕКО». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210, 3310)» Тип – инженерная	0,0	0,0	3429,7	0,0	3429,7
6.6		«Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей. Титул 1013 (секция 3211)» Комплекса АО «ТАНЕКО» Тип – инженерная	0,0	0,0	0,0	2756,4	2756,4
7.1		<b>Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО</b>	Водоблок № 4 титул 177 секция 7670 Комплекса АО "ТАНЕКО" Тип – коммунальная	0,0	0,0	47,6	0,0

7.2	<b>«ТАНЕКО» Установка гидродеароматизации легких газойлевых фракций титул 1007 (секция 1503)</b>	Азотная станция (тит.1026, (секция 7202), Воздушная компрессорная тит. 1080 (секция 7103) Комплекса АО «ТАНЕКО» Тип – энергетическая	0,0	0,0	39,7	0,0	39,7
7.3		Комплекс АО «ТАНЕКО». Титул 1013 «Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков (секции 3210, 3310)» Тип – инженерная	0,0	0,0	130,3	0,0	130,3
<b>ИТОГО</b>			<b>7 020,0</b>	<b>1 721,8</b>	<b>6 591,1</b>	<b>3 781,8</b>	<b>19 114,7</b>

За период 2021 - 2024 годы новыми инвестиционными проектами Республики Татарстан сгенерировано 30 760,15 млн. рублей налоговых доходов в федеральный бюджет (расчетный показатель по методике, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.10.2021 № 1740, включает налог на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления в федеральный бюджет; налог на добавленную стоимость; акцизы, таблица №79).

Таблица №79

Сумма налоговых доходов, поступающих в федеральный бюджет, от реализации НИП							
млн. руб.	2021г. (факт)	2022г. (факт)	2023г. (факт)	2024г. (факт)	2021-2024гг.	2025-2033гг. (прогноз)	ИТОГО
НИП АО Танеко	1 733,86	7 882,86	9 472,54	11 519,43	30 608,69	109 834,40	140 443,09
НИП ООО НЗГШ			14,00	137,46	151,46	3 851,00	4 002,46
<b>Всего</b>	<b>1 733,86</b>	<b>7 882,86</b>	<b>9 486,54</b>	<b>11 656,89</b>	<b>30 760,15</b>	<b>113 685,40</b>	<b>144 445,55</b>

По состоянию на 01.01.2025 на 1 рубль государственной поддержки НИП приходилось 8 рублей частных инвестиций, 1,6 рубля налоговых доходов в федеральный бюджет.

По итогам проверки данных со стороны Минфина России, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, Минэкономразвития России и Минпромторга России сумма списания задолженности Республики Татарстан по бюджетным кредитам за счет генерации налоговых доходов от проектов в 2021 - 2024 годы составила 19 089 млн рублей (таблица №80).

Таблица №80

Суммы списания							
млн. руб.	2021г.	2022г. (факт)	2023г. (факт)	2024г. (факт)	2021-2024гг.	2025-2034гг. (оценка)	ИТОГО
<b>Всего</b>	<b>х</b>	<b>1733,9</b>	<b>7882,9</b>	<b>9472,5</b>	<b>19089,3</b>	<b>53821,6</b>	<b>72910,9</b>

#### **4. Оценить влияние реализации новых инвестиционных проектов на показатели деятельности предприятий, реализующих данные проекты**

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятий, реализующих НИП, который выполнен за период с 01.01.2021 по 31.12.2024 г. на основе данных бухгалтерской отчетности за 4 года.

Установлено следующее.

##### АО «ТАНЕКО»

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2024 характеризуется большой долей (92,5%) внеоборотных средств и незначительным процентом текущих активов. Активы организации за 4 последних года существенно увеличились (на 77,5%). Учитывая значительный рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – в 68,3 раза. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.

Рост активов организации связан, главным образом, с ростом показателя «основные средства» на 179 584 863 тыс. руб. (или 89,6% вклада в прирост активов).

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 170 477 445 тыс. руб. (73,9%)
- отложенные налоговые обязательства – 37 075 469 тыс. руб. (16,1%)
- прочие долгосрочные обязательства – 17 379 031 тыс. руб. (7,5%)

Собственный капитал организации по состоянию на 31.12.2024 равнялся 173 003 067,0 тыс. рублей. За анализируемый период (с 31.12.2020 по 31.12.2024) собственный капитал вырос на 170 471 484,0 тыс. рублей.

Чистые активы организации на 31.12.2024 намного (в 8 439,2 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить увеличение чистых активов в 68,3 раза за весь анализируемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

В ходе анализа были получены следующие показатели, *исключительно хорошо характеризующие* финансовое положение и результаты деятельности АО «ТАНЕКО» за период активной реализации НИП:

чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;

рост рентабельности продаж (+2,7 процентных пункта от рентабельности 36,6% за 2021 год);

опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;

нематериальные активы предприятия за анализируемый период выросли в 248,8 раз;

за 2024 год получена прибыль от продаж (47 936 415 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+12 353 560 тыс. руб.).

В ходе анализа были получены следующие показатели, положительно характеризующие результаты деятельности АО «ТАНЕКО»:

хорошая рентабельность активов (4,6% за 2024 год);

прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 составила 21 415 751 тыс. руб.

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты деятельности организации характеризуют такие показатели:

высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный капитал составляет только 38%);

коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 51% от общего капитала организации).

Приведенные ниже 6 показателей финансового положения АО «ТАНЕКО» имеют критические значения:

на последний день анализируемого периода значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами является крайне неудовлетворительным (-7,35);

коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже нормального значения;

значительно ниже нормативного значения коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;

коэффициент абсолютной ликвидности значительно ниже нормального значения;

активы организации не покрывают соответствующие им по сроку погашения обязательства;

критическое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

№ п/п	Наименование показателя	Динамика финансовых показателей АО «ТАНЕКО» за 2020-2024 годы, тыс. рублей					
		2020 год (базовый)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Отклонение 2024 года к 2020 году
1	Выручка	49 112 286	91 151 391	100 047 038	100 915 146	122 119 638	73 007 352
2	Себестоимость продаж	46 995 263	57 256 689	55 662 689	64 660 622	73 452 474	26 457 211
3	Валовая прибыль (убыток)	2 117 023	33 894 702	44 384 349	36 254 524	48 667 164	46 550 141
4	Коммерческие расходы	2 092	229 874	255 350	331 376	259 450	257 358
5	Прибыль (убыток) от продаж	2 114 931	33 323 585	43 959 770	35 582 855	47 936 415	45 821 484

Годовая выручка за 2024 год составила 122 119 638 тыс. рублей. За период с 2021 по 2024 годы произошло существенное повышение выручки (на 30 968 247 тыс. рублей). В течение всего периода выручка постоянно росла.

За 2024 год прибыль от продаж составила 47 936 415 тыс. руб. Финансовый результат от продаж за рассматриваемый период (с 31.12.2020 по 31.12.2024) вырос на 14 612 830 тыс. рублей, или на 43,9%.

Таким образом, в ходе проведенного анализа установлено, что финансовое состояние АО «ТАНЕКО» - удовлетворительное.

Следует отметить, что АО «ТАНЕКО» по итогам 2024 года занимает 7 место среди 234 предприятий в отрасли по величине выручки (122 119 млн. рублей). Данные представлены в таблице №82.

Рейтинг предприятий данной отрасли по выручке за 2024 год

Таблица №82

Место	Организация	Выручка, млн. рублей	Регион
1	ПАО «Сибур Холдинг»	1 212 205	Тюменская область
2	ООО « ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»	302 785	Республика Башкортостан
3	ООО «Газпром переработка»	256 934	Санкт-Петербург
4	ООО «Славянск ЭКО»	235 070	Краснодарский край
5	ООО «ИЛЬСКИЙ НПЗ ИМ. А.А. ШАМАРА»	203 716	Московская область
6	АО "НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ"	145 738	Ростовская область

Место	Организация	Выручка, млн. рублей	Регион
7	АО «ТАНЕКО»	122 119	Республика Татарстан
...			
234			

### ООО «НЗГШ»

Соотношение основных качественных групп активов организации по состоянию на 31.12.2024 характеризуется большой долей (94,4%) внеоборотных средств и малым процентом текущих активов. Активы организации за весь анализируемый период значительно увеличились (на 86,2%). Отмечая значительный рост активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 30,9%. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов – фактор негативный.

Рост активов организации связан, в основном, с ростом показателя «Основные средства» на 20 476 972 тыс. руб. (или 96,2% вклада в прирост активов).

На последний день анализируемого периода значение собственного капитала составило 13 775 107,0 тыс. рублей, что на 3 251 624,0 тыс. рублей больше, чем на первый день анализируемого периода (31 декабря 2020 г.).

Чистые активы организации на 31.12.2024 значительно (на 163,3%) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 30,9% за весь анализируемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности ООО «НЗГШ» за рассматриваемый период (с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2024 года).

Показатели финансового положения и результатов деятельности ООО «НЗГШ», имеющие *исключительно хорошие* значения:

чистые активы превышают уставный капитал на 163,6% (на конец 2024 года), при этом в течение анализируемого периода наблюдалось увеличение чистых активов (на 30,9% по сравнению с началом 2021 года);

нематериальные активы предприятия за анализируемый период выросли в 14,7 раза;

положительная динамика рентабельности продаж (в 5,2 раза по сравнению с 2021 годом);

за последний год получена прибыль от продаж (2 069 898 тыс. рублей), более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+1 042 432 тыс. рублей);

прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год составила 929 129 тыс. руб. (+793 616 тыс. рублей по сравнению с 2021 годом);

рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВІТ) на рубль выручки ООО «НЗГШ» (+9,1 коп. к 2,6 коп. с рубля выручки за 2021 год).

В ходе анализа были получены следующие отрицательные показатели финансового положения и результатов деятельности организации:

высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный капитал составляет только 38,6%);

коэффициент абсолютной ликвидности не укладывается в нормативное значение (менее 0,15);

низкая рентабельность активов (0,9% за последний год);

отрицательная динамика собственного капитала относительно общего изменения активов организации;

коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 62,2% от общего капитала организации).

Анализ выявил следующие показатели, критически характеризующие финансовое положение ООО «НЗГШ»:

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет крайне неудовлетворительное значение (-10,01);

коэффициент текущей (общей) ликвидности 0,15 значительно ниже нормы (норма не менее 2,0);

коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности значительно ниже нормы;

активы организации не покрывают соответствующие им по сроку погашения обязательства;

крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

№ п/п	Наименование показателя	Динамика финансовых показателей ООО «НЗГШ» за 2021-2024 годы, тыс. рублей				
		2021 год	2022 год (базовый)	2023 год	2024 год	Отклонение 2024 года к 2022 году
1	Выручка	6 716 630	9 429 249	11 247 025	13 938 729	4 509 480
2	Себестоимость продаж	6 263 322	8 228 600	9 589 794	11 087 253	2 858 653
3	Валовая прибыль (убыток)	453 308	1 200 649	1 657 231	2 851 476	1 650 827
4	Коммерческие расходы	213	0	0	0	0
5	Прибыль (убыток) от продаж	36 481	701 328	1 027 466	2 069 898	1 368 570

За последний год годовая выручка составила 13 938 729 тыс. рублей. В течение анализируемого периода годовая выручка очень сильно выросла (+7 014 178 тыс. рублей). В течение проанализированного периода имел место, как рост, так и снижение выручки; максимальное значение составило 13 938 729 тыс. рублей, минимальное – 6 716 630 тыс. рублей.

Прибыль от продаж за 2024 год равнялась 2 069 898 тыс. рублей. В течение анализируемого периода финансовый результат от продаж резко вырос (+1 872 260 тыс. рублей).

Таким образом, в ходе проведенного анализа установлено, что финансовое состояние ООО «НЗГШ» - удовлетворительное.

Рейтинг предприятий отрасли по выручке за 2024 год

Таблица №84

Место	Организация	Выручка, млн. руб.	Регион
1	ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ»	32 770	Москва
2	ООО «АЙКОН ТАЙЕРС»	29 212	Ленинградская область
3	ООО «Нижекамский завод грузовых шин»	13 938	Республика Татарстан
...			
102			

Следует отметить, что ООО «НЗГШ» по итогам 2024 года занимает 3 место среди 102 предприятий в отрасли по величине выручки (13 938 млн. рублей).

## **Выводы**

1. В Республике Татарстан реализуется новый механизм развития инфраструктуры, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 года № 1704.

2. В Сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный приказом Министерства экономического развития России от 25.05.2023 года № 349, включено 7 проектов Республики Татарстан с общим объемом инвестиций 153,2 млрд рублей. Новые инвестиционные проекты реализуются в отраслях, относящихся к перспективным экономическим специализациям - производство нефтепродуктов, производство резиновых изделий.

3. В республике определен уполномоченный орган исполнительной государственной власти на подписание соглашений о реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов - Министерство экономики Республики Татарстан. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр экономики Республики Татарстан уполномочен на подписание от имени Кабинета Министров Республики Татарстан соглашений о намерениях по реализации новых инвестиционных проектов. Финансирование осуществляется в рамках субсидий, доведенных до предприятий, реализующих новые инвестиционные проекты.

4. В целях проведения мероприятий по списанию задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам и реализации новых инвестиционных проектов приняты региональные нормативные правовые акты: Порядок предоставления из бюджета республики субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов и Порядок организации работы по отбору новых инвестиционных проектов, списанию задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.

5. Исходя из практики применения в Республике Татарстан, механизм, закреплённый постановлениями № 1704 и № 1740, является востребованным. Он позволяет снизить затраты инвесторов на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов, что важно в условиях, когда строительство инфраструктурных объектов требует значительных финансовых средств. Данной мерой господдержки пользуются, прежде всего, компании, реализующие масштабные капиталоемкие инвестиционные проекты. В структуре таких проектов

стоимость строительства инфраструктуры и коммуникаций может составлять до 30%, а инвестиционный цикл - более 5 лет.

6. Отмечается положительное влияние применяемого механизма на показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (в сферах модернизации производства, роста выпуска продукции и создания новых рабочих мест). Так, реализация НИП позволила АО «ТАНЕКО» увеличить объем переработки (с 11,5 млн. т/год в базовом 2020 году до 17,2 млн. т/год в 2024 году), глубину переработки (более 99%) и выход светлых нефтепродуктов (до 85%), что в свою очередь повлекло увеличение прибыли и получение бюджетного эффекта за счет роста акцизов и налога на прибыль (фактическая сумма прироста налогов от реализации новых инвестиционных проектов с даты заключения первого Соглашения по 1 квартал 2025 года включительно в федеральный бюджет составила 34,241 млрд рублей).

Объем выручки предприятий в условиях реализации поддержанных новых инвестиционных проектов по итогам 2024 года возрос по АО «ТАНЕКО» в 2,5 раза, по ООО «НЗГШ» в 1,5 раза по сравнению с базовым годом - годом до ввода объектов в эксплуатацию.

7. В связи с заявительным характером предоставления субсидии в 2021, 2022, 2023 годах Министерством экономики Республики Татарстан не исполнены лимиты бюджетных обязательств по Субсидии на возмещение части затрат на создание объектов инфраструктуры при реализации новых инвестиционных проектов: в 2021 году на сумму 629 532,2 тыс. рублей, в 2022 году – 350 968,2 тыс. рублей, в 2023 году – 457 461,5 тыс. рублей.

8. В ходе контрольного мероприятия на предприятиях, реализующих НИП, проведена выборочная инвентаризация основных средств. Излишков и недостач, неиспользуемого оборудования и имущества не установлено.

9. Проведен выборочный контрольный обмер работ, выполненных на объекте «Увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн. шт. в год» по контрактам, заключенным ООО «Нижекамский завод грузовых шин».

Обмером соответствия принятых заказчиком объемов фактическому выполнению, расхождений не установлено.

10. В ходе контрольного мероприятия выявлены проблемные вопросы, возникающие при реализации механизма поддержки новых инвестиционных проектов и списания долга Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. В качестве основных сложностей при реализации новых инвестиционных проектов инвесторами отмечаются: недостаток собственных

средств для реализации инвестиционных проектов наряду с высокими процентными ставками по кредитам; введение новых торговых и экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц; отказ вендоров, лицензиаров от ранее принятых на себя обязательств.

11. Под влиянием введенных в 2022 году санкций на поставку в Российскую Федерацию оборудования произошло смещение сроков поставки оборудования и увеличение логистических издержек по отдельным НИП, что повлияло на совокупность показателей финансово-экономической деятельности предприятий (совокупную выручку, генерацию налоговых поступлений).

12. Постановлением Правительства РФ от 01.02.2025 № 79 приняты Правила списания задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по отдельным бюджетным кредитам и направления субъектами Российской Федерации средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по указанным бюджетным кредитам. В этой связи с 05.02.2025 года отменен порядок списания задолженности за счет налоговых доходов от новых инвестиционных проектов (постановление Правительства РФ № 1740). Указанное несет риски реализации механизма поддержки и не позволяет субъекту Российской Федерации реализовать программу постановлений №1704/№1740 в первоначально заложенных параметрах бюджетной эффективности (предполагаемая сумма списания, обеспеченная налоговыми доходами от НИП, в 2025 - 2034 годы оценивалась в 53 821,6 млн рублей).

13. Нормативными актами не регламентированы сроки принятия Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию РФ решения об одобрении предложений в сводный перечень НИП, а также сроки утверждения Министерством экономического развития РФ сводного перечня НИП (после одобрения Штабом), что несет риски увеличения сроков внесения изменений.

За период 2021 — 2024 годов от Республики Татарстан направлено 4 обращения о внесении изменений в сводный перечень. Период с даты подачи заявки в Министерство экономического развития РФ до даты утверждения соответствующих изменений сводного перечня в отдельных случаях составлял более 90 календарных дней (при сроке процедуры - до 15 рабочих дней).

14. В связи с введением санкций смещены сроки ввода по двум новым инвестиционным проектам АО «ТАНЕКО» до декабря 2028 года, на ООО «НЗГШ» до декабря 2025 года.

## Предложения

В целях устранения проблемных аспектов при получении предприятиями государственных мер поддержки по реализации новых инвестиционных проектов предлагается рассмотреть реализацию следующих мер.

1. Применительно к постановлению № 1704, регулирующему порядок отбора новых инвестиционных проектов и направления возмещаемых затрат:

а) предусмотреть возможность расширения направления затрат по новым инвестиционным проектам, возмещение которых возможно за счет высвобождаемых средств:

- по уплате процентов по кредитам и займам, привлеченным на создание (развитие) инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, что расширит возможности инвестора по реализации инвестиционных проектов за счет заемного финансирования;

- по мероприятиям, направленным на развитие (модернизацию) действующих объектов инфраструктуры (в том числе на технологическое подключение новых инвестиционных проектов к существующим объектам инфраструктуры).

б) упростить процедуру включения инвестиционных проектов в сводный перечень с указанием сроков, а также предусмотреть в постановлении № 1704 возможность внесения регионами предложений по изменению сводного перечня по мере необходимости;

в) регламентировать сроки процедур внесения изменений в перечень новых инвестиционных проектов на всех этапах, предусмотренных Правилами, утвержденными постановлением №1704, в целях исключения затягивания процедуры.

г) упростить процедуру участия в программе инвесторов путем минимизации количества заключаемых соглашений, определяемых показателей результативности и предоставляемых отчетов.

2. С принятием постановлений Правительства РФ от 19 октября 2020 г. № 1704 и от 12 октября 2021 г. № 1740 действовал механизм, позволяющий направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам, на создание объектов инфраструктуры для новых инвестиционных проектов (НИП).

На условиях возможности полного списания задолженности по бюджетным кредитам за счет генерации налоговых доходов от НИП республикой обеспечено финансирование инфраструктуры НИП в период с 2021 - 2024 годы в размере 19,1 млрд. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2025 г. №79 (далее – постановление Правительства РФ №79, Правила №79) с 06.02.2025

отменено действие постановления Правительства РФ № 1740 и утверждены новые Правила списания задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по отдельным бюджетным кредитам и направления субъектами Российской Федерации средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по указанным бюджетным кредитам.

Согласно новым правилам списанию подлежат 2/3 задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам (за исключением задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, и по бюджетным кредитам за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до 15 лет с взиманием платы за пользование ими по ставке 3 процента годовых с правом досрочного погашения).

Данный механизм требует изыскания дополнительных средств бюджета для инвестиций.

Регион запланировал значительные расходы на создание объектов инфраструктуры с расчетом на последующее их возмещение через налоговые поступления. Изменение условий поставило регион в сложное положение, так как инвестиционный цикл предполагает, что от момента вложения средств до получения значимой налоговой отдачи проходит определенный период, и досрочное изменение правил нарушает экономическую логику данных инвестиций.

Таким образом, учитывая объем вложенных республикой средств в объекты инфраструктуры в 2021 — 2024 годах, в рамках действующего до февраля 2025 года механизма компенсации затрат, а также запланированную последующую генерацию налогов в федеральный бюджет (2025 — 2033 годы), предлагается распространить механизм, действовавший в рамках постановлений Правительства РФ № 1740, на остающуюся у регионов 1/3 долговой нагрузки, при наличии соответствующей налоговой базы от уже профинансированных новых инвестиционных проектов в рамках постановления Правительства РФ от 19 октября 2020 г. № 1704.

Аудитор Счетной палаты  
Республики Татарстан

И.А. Мубараков