

УТВЕРЖДЕН  
Коллегией Счетной палаты  
Республики Татарстан  
(постановление № 43 от 05.08.2024)

**ОТЧЕТ**  
**О РЕЗУЛЬТАТАХ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «АУДИТ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАКУПКУ РАБОТ (УСЛУГ) ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПО МАЙ 2024 ГОДА (ВЫБОРОЧНО В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ)**

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 1.34 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2024 год, решение о проведении Счетной палатой Российской Федерации и Счетной палатой Республики Татарстан параллельного экспертно-аналитического мероприятия от 12.01.2024, распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 30.05.2024 № МИ-326.

**2. Предмет контрольного мероприятия:** бюджетные процессы и деятельность государственных и муниципальных заказчиков по планированию и осуществлению закупок за счет федеральных и иных ресурсов и результаты деятельности.

**3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:**

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

- ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (далее - ГКУ «ГИСУ РТ») или ГКУ «Главинвестстрой РТ»);

- иные учреждения и организации - Министерство экономики Республики Татарстан (координатор реализации государственных программ Республики Татарстан и региональных проектов в Республике Татарстан в составе национальных проектов).

**4. Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 20 мая по 31 июля 2024 года.

**5. Цели параллельного экспертно-аналитического мероприятия:** оценить соответствие деятельности государственных и муниципальных органов власти, а также государственных заказчиков субъектов Российской Федерации и муниципальных заказчиков при планировании и осуществлении закупок за счет финансирования капитальных вложений из федерального бюджета бюджетному законодательству Российской Федерации и законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

**6. Исследуемый период:** январь 2022 года – май 2024 года.

**7. Краткая характеристика проверяемой сферы:**

#### **Реализация национальных проектов в Республике Татарстан**

В 2022 году в Республике Татарстан реализовывались мероприятия 13 национальных проектов, которые включают в себя 49 региональных проектов.

Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию национальных проектов утверждено 41 794,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 30 451 млн. рублей, бюджета Республики Татарстан – 11 280,9 млн. рублей, Фонда содействия реформированию ЖКХ – 62,3 млн. рублей.

Расходы на реализацию национальных проектов за 2022 год составили 43 728,5 млн. рублей или 104,6 % от годового показателя, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в сумме 32 421,5 млн. рублей или 106,5% от годового показателя;

- бюджета Республики Татарстан – 11 251,4 млн. рублей или 99,7%.

- Фонда содействия реформированию ЖКХ – 55,6 млн. рублей или 89,3%.

В 2022 году по сравнению с показателями за 2021 год отмечается увеличение объема произведенных расходов на реализацию мероприятий региональных проектов на 9 767,1 млн. рублей или на 28,8%, из них увеличились расходы за счет средств федерального бюджета – на 7 610,9 млн. рублей, средств бюджета республики – на 2 576,1 млн. рублей. Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ уменьшились на 419,9 млн. рублей.

С бюджетным финансированием предусматривалась реализация 41 проекта. На уровне утвержденных назначений (99% и выше) исполнены расходы по 36 проектам. По 5 региональным проектам расходы исполнены в диапазоне 89,3 - 98,7%.

По итогам 2022 года риски недостижения целевых значений показателей по мероприятиям региональных составляющих национальных проектов в Республике Татарстан отсутствуют, все показатели национальных (региональных) проектов в 2022 году выполнены.

В 2023 году в Республике Татарстан реализовывались мероприятия 12 национальных проектов, которые включают в себя 50 региональных проектов.

Законом «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год» на реализацию национальных проектов утверждено 45 119,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 29 984,3 млн. рублей, бюджета Республики Татарстан – 15 065,1 млн. рублей, Фонда содействия реформированию ЖКХ – 69,7 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию нацпроектов в бюджете республики в 2023 году составляют 8,6% от общего объема расходов бюджета республики.

Кассовые расходы составили 46 009,9 млн. рублей или 102 % от годового показателя, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в сумме 30 816,9 млн. рублей или 102,8%;
- бюджета Республики Татарстан – 15 135,8 млн. рублей или 100,5%;
- Фонда содействия реформированию ЖКХ – 57,2 млн. рублей или 82,1 %.

В 2023 году по сравнению с показателями за 2022 год отмечается увеличение объема произведенных расходов на реализацию проектов на сумму 2 281,4 млн. рублей или на 5,2%, из них увеличились расходы за счет средств бюджета республики – на 3 884,3 млн. рублей, средств Фонда развития территорий – на 1,6 млн. рублей. Расходы за счет средств федерального бюджета уменьшились на 1 604,6 млн. рублей.

С бюджетным финансированием предусматривалась реализация 42 проектов. На уровне утвержденных назначений (99% и выше) исполнены расходы по 39 проектам. По 3 региональным проектам расходы исполнены в диапазоне от 83% до 98%.

По итогам 2023 года риски недостижения целевых значений показателей по мероприятиям региональных составляющих национальных проектов в Республике Татарстан отсутствуют, все показатели национальных (региональных) проектов в 2023 году выполнены.

В качестве предмета контрольного мероприятия рассмотрена деятельность госзаказчиков по объектам капитальных вложений по социально значимым региональным проектам: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) (Республика Татарстан)», «Современная школа (Республика Татарстан)», «Содействие занятости (Республика Татарстан)», «Модернизация первичного звена здравоохранения (Республики Татарстан)».

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Татарстан реализуется региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)», который входит в федеральный проект «Культурная среда».

Задача проекта - создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек; обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта; создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства.

В рамках национального проекта «Образование» в Республике Татарстан реализуется региональный проект «Современная школа», который входит в федеральный проект «Современная школа».

Проект направлен на обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, организацию комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, а также обеспечение возможности профессионального развития педагогических работников.

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Татарстан реализуется региональный проект «Содействие занятости», который входит в федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Одним из направлений проекта является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию дополнительных мест определено строительство зданий дошкольных организаций.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Республике Татарстан реализуется региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения (Республики Татарстан)», который входит в федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

Цель проекта - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. В рамках проекта создаются новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, и привлекают на них квалифицированные кадры. На старых объектах проводят капитальный ремонт, чтобы обеспечить комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях. Устаревшее оборудование заменяют, чтобы повысить доступность и качество оказания медицинской помощи.

В рамках проверки проведен анализ по 14 государственным контрактам на общую сумму 2 686 626,6 тыс. рублей. Контракты заключены по следующим региональным проектам:

- Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда» - А1) – 5 контрактов на общую сумму 1 324 895,9 тыс. рублей;

- «Современная школа» (Е1) – 4 контракта на общую сумму 547 096,7 тыс. рублей;

- «Содействие занятости» (Р2) – 3 контракта на общую сумму 382 465,3 тыс. рублей;

- «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (N9) – 2 контракта на общую сумму 432 178,7 тыс. рублей.

Государственным заказчиком от Правительства Республики Татарстан выступило ГКУ «Главинвестстрой РТ». В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.10.2005 года №479 ГКУ «ГИСУ РТ» является заказчиком Правительства Республики Татарстан по капитальному ремонту и реконструкции объектов социально-культурной сферы за счет средств бюджета Республики Татарстан. Следовательно, ГКУ «ГИСУ РТ» выполняет функции государственного заказчика в части выполнения работ

по капитальному ремонту и реконструкции объектов социально-культурной сферы.

На основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, утвержденного Постановлением КМ РТ от 22.08.2007 г. № 407, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее - Министерство) является республиканским органом исполнительной власти. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет полномочия от имени Республики Татарстан в установленном порядке по управлению, владению и распоряжением имуществом, находящимся в собственности Республики Татарстан, в том числе земельными участками и нематериальными активами.

Министерство осуществляет учет имущества, находящегося в собственности Республики Татарстан, и ведение Реестра государственной собственности Республики Татарстан, обеспечивает функционирование системы учета имущества, находящегося в собственности Республики Татарстан, полноту и достоверность информации о наличии и использовании недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности Республики Татарстан. Также осуществляет полномочия по формированию и ведению реестра незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Республики Татарстан, местного бюджета.



### **При проведении аудита применены следующие критерии аудита:**

1. Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.
2. Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) отдельных региональных проектов соответствуют плановым срокам их достижения.
3. Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.
4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).
5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

### **Анализ нормативных правовых актов. Оценка соответствия регионального законодательства, регулирующего планирование и осуществление закупок, законодательству Российской Федерации.**

Проведен анализ следующих нормативных правовых актов (далее - НПА) региона на предмет соответствия положениям Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ):

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.08.2014 г. №577 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики Татарстан»;

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2014 г. №595 «О внесении сведений о закупках, осуществленных на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2013 г. №1036 «О мерах по совершенствованию системы закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Татарстан» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2016 г. №1090 «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Татарстан» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.12.2017 г. № 983 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Татарстан и о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2013 № 1036 «О мерах по совершенствованию системы закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Татарстан»;

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 сентября 2021 г. № 887 «Об изменении условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия»;

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.11.2021 г. № 1136 «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.11.2022 г. № 1266 «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

1. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.08.2014 г. №577 устанавливает порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики Татарстан.

Предметом контроля выступает соблюдение заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями, законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, утверждённым органом ведомственного контроля. Также определяется состав работников, уполномоченных на осуществление контроля.

По результатам проверки составляется акт. Если выявляются нарушения, разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений.

Постановление было принято в целях реализации статьи 100 Закона № 44-ФЗ.

2. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2014 г. №595 регулирует порядок внесения сведений об отдельных закупках, осуществлённых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

- о товарах, работах или услугах на сумму не превышающую 100 тысяч рублей (в случае, когда годовой объём не превышает 2 миллиона рублей или 5% совокупного годового объёма закупок);

- а также осуществлённых государственным или муниципальным учреждением культуры, зоопарком, парком культуры и отдыха, заповедником, национальным парком, театром, цирком и пр. на сумму не превышающую 400 тысяч рублей.

Государственным заказчикам, бюджетным и автономным учреждениям республики предписали обеспечить внесение в специальную автоматизированную систему сведений об указанных закупках. Главам муниципальных образований предложили внести в эту же систему сведения о таких закупках муниципальными заказчиками и учреждениями.

Постановление также признает утратившим силу другой документ — постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2008 №928 «О едином каталоге сделок бюджетных и автономных учреждений Республики Татарстан». Контроль за исполнением постановления возложили на Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам.

3. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 декабря 2013 года №1036 касается совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Татарстан.

Документ определяет следующие органы исполнительной власти, уполномоченные на реализацию соответствующих функций:

- Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам. Осуществляет реализацию государственной политики в сфере закупок, мониторинг, методологическое сопровождение деятельности заказчиков, а также определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков и бюджетных организаций Республики Татарстан;

- Министерство финансов Республики Татарстан. Осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Татарстан и нужд муниципальных образований Республики Татарстан.

Постановление также устанавливает полномочия некоторых государственных казенных учреждений Республики Татарстан, которые определяли поставщиков для закупок определённых товаров (работ, услуг).

Документ вносился в редакции постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.05.2014 №308 и от 14.12.2017 №983.

4. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2016 г. №1090 устанавливает порядок мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд республики в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В рамках мониторинга:

- анализируются закупки с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 50 млн. рублей;
- анализируются иные закупки по решению Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам.

Мониторинг осуществляется на постоянной основе:

- посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации:
- об осуществлении закупок, в том числе о реализации планов закупок и планов-графиков закупок;
- в письмах и обращениях, поступающих в комитет от органов исполнительной власти республики, организаций, граждан;
- о вступивших в законную силу судебных актах, касающихся вопросов осуществления закупок;
- в иных открытых источниках.

По итогам мониторинга:

- формируются квартальные аналитические отчёты, содержащие систематизированную информацию;
- составляется сводный аналитический отчёт.

Контроль за исполнением постановления возлагается на Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам.

5. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.09.2021 г. № 887 «Об изменении условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» касается изменений существенных условий контракта при совокупности следующих условий:

- цены контракта или срока исполнения контракта в части изменения (увеличения) не более, чем на 30 процентов;

- предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

- размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2021 г. N 500/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр»;

- цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в соответствии с пунктом 45 (14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения Кабинета Министров Республики Татарстан о выделении средств из бюджета Республики Татарстан (в случае использования таких ассигнований) в соответствии с установленным порядком.

#### 6. Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:

- от 26.11.2021 г. №1136 «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- от 29.11.2022 г. № 1266 «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» определяют:

- порядок перераспределения бюджетных ассигнований;
- вопросы обеспечения исполнения госконтрактов;

- корректировку финансирования госпрограмм;
- перечень межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета республики в местные бюджеты;
- особенности внесения авансовых платежей при заключении договоров (госконтрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих оплате за счёт бюджета.

Вышеприведенные региональные нормативные акты, регулирующие планирование и осуществление закупок применяются в соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ.

### **Федеральный проект «Культурная среда»**

Постановлением КМ РТ от 16.12.2013 г. № 997 утверждена государственная программа Республики Татарстан «Развитие культуры Республики Татарстан» (далее - государственная программа «Развитие культуры Республики Татарстан»). Государственная программа Республики Татарстан направлена на комплексное развитие сферы культуры как залога успешного социально-экономического и инновационного развития Республики Татарстан.

Государственная программа «Развитие культуры Республики Татарстан» вошла в состав регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» (далее – региональный проект «Культурная среда» Республики Татарстан).

Согласно паспорту региональный проект «Культурная среда» Республики Татарстан утверждены:

- реконструкция МБУ «Театр юного зрителя города Нижнекамска»;



- реконструкция здания районного Дома культуры в г.Буинске Буинского муниципального района;



- капитальный ремонт здания МБУ «Музейное объединение Зеленодольского муниципального района»;



- капитальный ремонт МБУК «Музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина».



**Реконструкция муниципального бюджетного учреждения Театр юного зрителя города Нижнекамска (Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск, площадь Н.В.Лемаева, д.2)**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством культуры Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан - Правительством Республики Татарстан, от 28.12.2021 № 054-09-

2022-625 о предоставлении из федерального бюджета в 2022 - 2024 годах бюджету Республики Татарстан субсидии на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта (реконструкция) в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (далее – субсидия), общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия в 2022 году составил 352 969,60 тыс. рублей, в том числе 247 078,7 тыс. рублей (70 %) – из средств федерального бюджета.

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 14.07.2022 в сумме 27 000,0 тыс. рублей, 15.08.2022 – 156 544,2 тыс. рублей, 15.09.2022 - 134 128,4 тыс. рублей, 15.11.2022 - 35 296,9 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан средства перечислены ГКУ «Главинвестстрой РТ» в вышеуказанные даты в аналогичном объеме.

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта 352 969,6 тыс. рублей снижена на 1 764,9 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен ООО СК «СТРОЙ МИР РЕКОНСТРУКЦИЯ» от 09.03.2022 № 24-22/смп на сумму 351 204,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2022.

Дополнительным соглашением к контракту от 06.06.2022 № 2 цена контракта увеличена до 352 969,6 тыс. рублей или на 0,5% на основании пункта 1.3 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Причиной увеличения цены контракта явилось увеличение объема выполняемых работ.

В целях своевременного ввода объекта в эксплуатацию дополнительным соглашением к контракту от 10.08.2022 № 4 размер аванса увеличен с 10% до 90% от суммы контракта. Размер аванса увеличен на основании пунктов 2, 5 Постановления Правительства РФ от 29 марта 2022 г. № 505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», пункта 9 Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 ноября 2021 г. № 1136 «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Дополнительным соглашением от 30.11.2022 № 7 к контракту от 09.03.2022 № 24-22/смп срок завершения работ, предусмотренных контрактом, и

ввода объекта в эксплуатацию, в случае, если это предусмотрено настоящим контрактом, продлен до 30.12.2022. Срок исполнения контракта увеличен в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Акты выполненных работ на сумму 352 969,6 тыс. рублей представлены до 10.11.2022.

Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района разрешение на ввод в эксплуатацию (№ RU16530117-03-68) застройщику МБУ «Театр юного зрителя города Нижнекамска» выдано 31.12.2022.

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 04.07.2023 № 1832-р передано имущество Нижнекамскому муниципальному району.

Информация о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» Республики Татарстан в 2022 году

Согласно представленному отчету о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» Республики Татарстан (раздел 4 Отчета) в 2022 году установлено, что по объекту «Реконструкция муниципального бюджетного учреждения Театр юного зрителя города Нижнекамска» достигнуты результаты и контрольные точки по показателям:

- сведения о государственном контракте № 24-22/смп внесены в реестр контрактов (п. 1.10.7);
- произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту № 24-22/смп (п.1.10.13).

5

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Субс	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.		ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.10.7		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2022	31.12.2022	Алгамова Юлия Ильдаровна - Заместитель министра		Иное Контракт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт" Иное ГИСУ РТ от 09.03.2022г. №24-22/смп, указана ссылка. Выполнено

№ п/п	Статус	Наименование результата контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.10.13		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному								31.12.2022	31.12.2022	Алгамова Юлия Ильдаровна - Заместитель		Иное Оплата по контракту	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оплата по контракту" Иное ГИСУ РТ от 30.12.2022г.
		(муниципальному) контракту										министра			№24-22/смп, приложен файл, указана ссылка. Выполнено

### **По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1. Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 28.12.2021, контракт на реконструкцию – 09.03.2022. Средства субсидии перечислены заказчику с июля по ноябрь 2022 года, т.е. через 3 месяца после заключения контракта.

2. Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3. Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

Изменения в контракт в части увеличения размера аванса, срока выполнения работ и суммы контракта внесены в соответствии с нормативными правовыми актами.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 352 969,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 247 078,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 105 890,8 тыс. рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

### **Реконструкция здания районного Дома культуры в г.Буинске Буинского муниципального района**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством культуры Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан – Правительством Республики Татарстан, от 20.12.2021 № 054-09-2022-193 о предоставлении из федерального бюджета в 2022–2024 годах бюджету Республики Татарстан субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев, на реновацию учреждений отрасли культуры в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, в целях достижения результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в размер 405 550,0 тыс. рублей, из них 202 775,0 тыс. рублей (50,0%) – из средств федерального бюджета, 202 775,0 тыс. рублей (50,0%) – из средств республиканского бюджета.

Таким образом, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 405 550,0 тыс. рублей, из них 202 775,0 тыс. рублей (50,0%) – из средств федерального бюджета, 202 775,0 тыс. рублей (50,0%) – из средств республиканского бюджета.

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 18.11.2022 в сумме 364 995,0 тыс. рублей и 07.12.2022 в сумме 40 555,0 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан до ГКУ «Главинвестстрой РТ» средства перечислены 18.11.2022 в сумме 364 995,0 тыс. рублей и 08.12.2022 в сумме 40 555,0 тыс. рублей.

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта снижена на 2 027,7 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен с ООО «ИСК «СтройИнжиниринг» от 01.04.2022 № 43-22/смп на сумму 403 522,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2022. В связи с

увеличением объема выполняемых работ, на основании пункта 1.3 части 1 статьи Закона № 44-ФЗ, дополнительным соглашением от 25.07.2022 № 2 увеличена цена контракта до 405 550,0 тыс. рублей. В целях своевременного ввода объекта в эксплуатацию, на основании пунктов 2, 5 Постановления Правительства РФ от 29.03.2022 № 505; пункта 9 Постановления Кабинета Министров РТ от 26.11.2021 № 1136 дополнительным соглашением от 03.08.2022 № 3 увеличен размер аванса до 90%. Фактически акты выполненных работ на сумму 405 550,0 тыс. рублей представлены в срок до 14.12.2022, в том числе 05.12.2022 на сумму 52 906,9 тыс. рублей, 12.12.2022 на сумму 52 082,3 тыс. рублей, 14.12.2022 на сумму 30 718,0 тыс. рублей. Акты выполненных работ на общую сумму 135 707,3 тыс. рублей представлены с нарушением установленного контрактом срока.

Таким образом, акты выполненных работ на общую сумму 135 707,3 тыс. рублей представлены с нарушением установленных контрактов сроком от 5 до 14 дней.

Вместе с тем к проверке представлено дополнительное соглашение к контракту от 12.01.2024 о продлении срока завершения работ до 31.01.2024. Следует отметить, что указанное дополнительное соглашение на сайте ЕИС не опубликовано, что не соответствует ст. 103 Закона № 44-ФЗ. Согласно представленному пояснению ГКУ «Главинвестстрой РТ», дополнительное соглашение к государственному контракту не опубликовано в ЕИС в связи с технической ошибкой специалиста, ответственного за размещение информации.

ГКУ «Главинвестстрой РТ» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренное п.6 ст. 34 Закона №44-ФЗ, согласно которой в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю), не реализовано.

### **По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1.Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 20.12.2021, контракт на реконструкцию – 01.04.2022. Средства субсидии перечислены заказчику в ноябре-декабре 2022 года, т.е. через 7 месяцев после заключения контракта.

2. Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3. Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 405 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 202 775,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 202 725,0 тыс. рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

Контракт исполнен в декабре 2022 года с нарушением установленного срока на 5-14 дней. При этом исполнение контракта осуществлено в период действия Соглашения.

### **Реконструкция здания МБУ «Районный дом культуры» Буинского муниципального района Республики Татарстан**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством культуры Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан – Правительством Республики Татарстан, от 26.12.2022 № 054-09-2023-836 о предоставлении из федерального бюджета в 2023–2025 годах бюджету Республики Татарстан субсидии на реновацию учреждений отрасли культуры, на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев, на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных театров и на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, в целях достижения результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») и результатов регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») Республики

Татарстан» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в размере 474 540,0 тыс. рублей, из них 297 225,0 тыс. рублей (62,6%) – из средств федерального бюджета, 177 315,0 тыс. рублей (37,4%) – из средств республиканского бюджета.

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта снижена на 2 372,7 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен с ООО «ИСК «СтройИнжиниринг» от 18.07.2022 № 107-22/смп на сумму 472 167,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2023. В целях своевременного ввода объекта в эксплуатацию, на основании пунктов 2, 5 Постановления Правительства РФ от 29.03.2022 № 505; пункта 9 Постановления Кабинета Министров РТ от 26.11.2021 № 1136 дополнительным соглашением от 10.02.2023 № 1 увеличен размер аванса до 90%. Акт выполненных работ на сумму 472 167,3 тыс. рублей представлен 17.11.2023.

Дополнительным соглашением от 19.12.2023 № 054-09-2023-836/2 к соглашению от 26.12.2022 № 054-09-2023-836 внесены изменения в:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет 472 167,3 тыс. рублей;

- общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан, исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет 295 738,9 тыс. рублей.

Таким образом, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 472 167,3 тыс. рублей, из них 295 738,9 тыс. рублей (62,6%) – из средств федерального бюджета, 176 428,4 тыс. рублей (37,4%) – из средств республиканского бюджета.

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены:

- 15.02.2023 в сумме 424 950,6 тыс. рублей,
- 19.05.2023 в сумме 10 000,0 тыс. рублей,
- 05.06.2023 в сумме 5 223,1 тыс. рублей,

- 19.07.2023 в сумме 3 954,6 тыс. рублей,
- 03.08.2023 в сумме 17 216,7 тыс. рублей,
- 15.09.2023 в сумме 10 822,3 тыс. рублей,
- 07.12.2023 в сумме 2 372,7 тыс. рублей.

В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан средства перечислены ГКУ «Главинвестстрой РТ»:

- 16.02.2023 в сумме 424 950,6 тыс. рублей,
- 22.05.2023 в сумме 10 000,0 тыс. рублей,
- 05.06.2023 в сумме 5 223,1 тыс. рублей,
- 19.07.2023 в сумме 3 954,6 тыс. рублей,
- 03.08.2023 в сумме 17 216,7 тыс. рублей,
- 18.09.2023 в сумме 10 822,3 тыс. рублей,
- 07.12.2023 в сумме 2 372,7 тыс. рублей.

Исполнительным комитетом Буинского муниципального района Республики Татарстан выдано разрешение застройщику МБУ «Районный дом культуры» Буинского муниципального района Республики Татарстан.

ГКУ «Главинвестстрой РТ» объект передан Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по акту от 24.04.2024 № 034-52180. Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан передан Исполнительному комитету города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан по акту от 24.04.2024 № 087-26178.

#### Информация о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» Республики Татарстан в 2023 году

Согласно представленному отчету о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» Республики Татарстан (раздел 4 Отчета) в 2023 году установлено, что по объекту «Реконструкция здания МБУ «Районный дом культуры» Буинского муниципального района Республики Татарстан достигнуты результаты и контрольные точки по показателям:

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (п. 1.2 раздела 2) – подтверждено документом - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.10.2023 № 16-14-17-2023;

- построены (реконструированы) или капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (п.1.1 раздела 4) - подтверждены документами – представлены акты выполненных работ по объекту.

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1.		Количество организаций культуры, получившие современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Единица	19	48	48		48	отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Документ" Иное МК РТ от 04.12.2023г. №БН, приложен <a href="#">файл</a> .
1.2.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Единица	22	42	48		42	отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ" Иное Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 02.10.2023г., с16-14-17-2023, приложен <a href="#">файл</a> . 2. "Разрешение на ввод объекта" Иное Исполнительного комитета Апастовского муниципального района от 18.08.2023г. №16-08-07-2023, приложен <a href="#">файл</a> . 3. "Соглашение модельные библиотеки" Иное МК РТ от 25.12.2022г. №054-17-2023-017, приложен <a href="#">файл</a> . 4. "Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссии" Акт приема-передачи ГКУ ГИСУ от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

## 4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.		ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности. Значение: 22,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	11	22	27	27			31.12.2023	31.12.2023	Хасанова Диана Рустемовна - Начальник	Сайт Министерства культуры Республики Татарстан	Иное КС-2,КС-3	Выполнено. Предоставлена информация: 27 из 22. Подтверждающие документы: 1. "КС-2,КС-3" Иное МК РТ от 31.12.2023г. №бн, приложен <a href="#">файл</a> .

**По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1.Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков не соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 26.12.2022, контракт на реконструкцию – 18.07.2022, т.е. до заключения Соглашения. Средства субсидии перечислены заказчику в феврале 2023 года (90%) и с мая по декабрь 2023 года или через 8 месяцев после заключения контракта.

2.Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3. Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 472 167,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 295 738,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 176 428,4 тыс. рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

**Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения  
«Музейное объединение Зеленодольского муниципального района»,  
расположенного по адресу: Зеленодольский муниципальный район, г.  
Зеленодольск, ул. Первомайская, д.20**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством культуры Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан - Правительством Республики Татарстан, от 26.12.2022 № 054-09-2023-836 о предоставлении из федерального бюджета в 2023 - 2025 годах бюджету Республики Татарстан (Татарстан) субсидии на реновацию учреждений отрасли культуры, на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев, на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных театров и на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях достижения результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» общий объем бюджетных ассигнований, предусмотряемых в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в 2023 году составил 935 497,8 тыс. рублей, в том числе общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан – 573 799,6 тыс. рублей (61,3%).

Согласно приложению 1 Соглашения, на реконструкцию и ремонт муниципальных музеев объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации на 2023 год предусмотрен в объеме 64 826 тыс. рублей, из них 38 895,6 тыс. рублей (60 %) из средств федерального бюджета.

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 25.03.2023 № 753-р на реализацию мероприятия по объекту «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Музейное объединение Зеленодольского муниципального района», расположенного по адресу: Зеленодольский муниципальный район, г. Зеленодольск, ул. Первомайская, д.20 в 2023 году направлены средства в сумме 64 826 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан – 38 895,6 тыс. рублей (60,0%), за счет средств бюджета Республики Татарстан – 25 930,4 тыс. рублей.

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 06.04.2023 в сумме 32 250,9 тыс. рублей, 19.05.2023 – 6 437,6 тыс. рублей, 05.06.2023 - 12 303,2 тыс. рублей, 14.06.2023 – 5 966,1 тыс. рублей, 19.07.2023 – 7 544,1 тыс. рублей, 07.12.2023 – 324,1 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан до ГКУ «Главинвестстрой РТ» средства перечислены в вышеуказанные даты в аналогичном объеме.

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта 64 826 тыс. рублей снижена на 324,1 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен ГУП РТ «Татлизинг» от 20.03.2023 № № 39-КР/23 на сумму 64 501,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2023.

Акт выполненных работ на сумму 64 501,9 тыс. рублей представлен 14.09.2023.

#### Информация о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» Республики Татарстан в 2023 году

Согласно представленному отчету о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» Республики Татарстан (раздел 4 Отчета) в 2023 году установлено, что по объекту «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Музейное объединение Зеленодольского муниципального района», расположенного по адресу: Зеленодольский муниципальный район, г. Зеленодольск, ул. Первомайская, д.20 достигнуты результаты и контрольные точки по показателям:

- обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (п. 1.1.11 раздела 2) – подтверждено документом - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.10.2023 № 16-14-17-2023;

- построены (реконструированы) или капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (п.1.1 раздела 4) - подтверждены документами – представлены акты выполненных работ по объекту.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.11		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								30.09.2023	30.09.2023	Хасанова Диана Рустановна - Начальник		Иное Ссылка и Файл	Выполнено. В работе Подтверждающие документы: 1. "Ссылка и Файл" Иное МК РФ от 30.09.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> , указана <a href="#">ссылка</a>

6

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.		ОЗР Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности. Значение: 22,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	11	22	27	27			31.12.2023	31.12.2023	Хасанова Диана Рустановна - Начальник	Сайт Министерства культуры Республики Татарстан	Иное КС-2,КС-3	Выполнено. Предоставлена информация: 27 из 22. Подтверждающие документы: 1. "КС-2,КС-3" Иное МК РФ от 31.12.2023г. №6н, приложен <a href="#">файл</a> .

**По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1.Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 26.12.2022, контракт на реконструкцию – 20.03.2023. Средства субсидии перечислены заказчику с апреля по декабрь 2023 года.

2.Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3.Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 64 501,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 38 895,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 25 606,3 тыс. рублей.

5.Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

**Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина», адрес: Лаишевский муниципальный район Республики Татарстан, г.Лаишево, ул.Ленина, д.31**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством культуры Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан - Правительством Республики Татарстан, от 20.12.2021 № 054-09-2022-193 о предоставлении из федерального бюджета в 2022 - 2024 годах бюджету Республики Татарстан субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев, на реновацию учреждений отрасли культуры в целях достижения результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Татарстан (Татарстан) на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в 2022 году составил 611 791,8 тыс. рублей, в том числе общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан - 329 489,8 тыс. рублей (53,8 %).

Согласно приложению 1 Соглашения, на реконструкцию и ремонт муниципальных музеев объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации на 2022 год предусмотрен в размере 29 697,1 тыс. рублей, в том числе 20 788,0 тыс. рублей (70,0 %) – из средств федерального бюджета.

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 25.05.2022 № 1054-р на реализацию мероприятия по объекту «Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина» в 2022 году направлены средства в сумме 29 697,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии, предоставляемой из федерального

бюджета бюджету Республики Татарстан – 20 788,0 тыс. рублей (70,0 %), за счет средств бюджета Республики Татарстан – 8 909,1 тыс. рублей.

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 15.06.2022 в сумме 500,0 тыс. рублей, 14.07.2022 - 1000,0 тыс. рублей, 22.07.2022- 11 000,0 тыс. рублей, 17.08.2022 – 10 000,0 тыс. рублей, 21.09.2022 – 7 197,1 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан до ГКУ «Главинвестстрой РТ» средства перечислены в вышеуказанные даты в аналогичном объеме.

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта 29 697,1 тыс. рублей снижена на 148,5 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен ГУП РТ «ТАТЛИЗИНГ» от 22.02.2022 № 19-КР/22 на сумму 29 548,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11 2022.

В связи с увеличением объема выполняемых работ дополнительным соглашением к контракту от 06.05.2022 № 1 цена контракта увеличена до 29 697,1 тыс. рублей на основании пункта 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

Акты выполненных работ на сумму 29 697,1 тыс. рублей представлены в срок до 08.09.2022.

### **По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1.Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 20.12.2021, контракт на реконструкцию – 22.02.2022. Средства субсидии перечислены заказчику с июнь по сентябрь 2022 года.

2.Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3.Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 29 548,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 20 788,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 8 760,7 тыс. рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

### **Федеральный проект «Современная школа»**

#### **Государственная программа «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы»**

В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 №1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан», государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. №377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Кабинет Министров Республики Татарстан от 22 февраля 2014 г. №110 утвердил государственную программу «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы» (далее – региональная программа). Вносимые изменения в региональную программу от 15.07.2022 №680, от 28.10.2022 №1147, от 30.12.2022 №1501, от 25.05.2023 №635, от 21.09.2023 №1165.

Государственным заказчиком-координатором региональной программы является Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Цель региональной программы - обеспечение высокого качества образования в Республике Татарстан в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Республики Татарстан; обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Региональная программа от 22 февраля 2014 г. №110 вошла в состав регионального проекта «Современная школа (Республика Татарстан)» (далее – РП «Современная школа»). Срок реализации проекта с 01.11.2018 года по 31.12.2024 год.

### **Строительство общеобразовательной школы на 1224 места по ул.Сибгата Хакима г.Казани**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан – Правительством Республики Татарстан, от 25.12.2022 № 073-09-2023-239 о предоставлении из федерального бюджета в 2023–2025 годах бюджету Республики Татарстан субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, в целях достижения результатов федерального проекта «Современная школа» и результатов регионального проекта «Современная школа» на территории Республики Татарстан, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в размере 368 906,5 тыс. рублей, из них 221 343,9 тыс. рублей (60,0%) – из средств федерального бюджета, 147 562,6 тыс. рублей (40,0%) – из средств республиканского бюджета.

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта снижена на 1 844,5 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен с ООО «НЭО Строй» от 14.02.2023 № 8-23/смп на сумму 367 062,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2023. В связи с увеличением объема выполняемых работ, на основании пункта 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, дополнительным соглашением от 10.05.2023 № 4 увеличена цена контракта до 368 906,5 тыс. рублей. Акт выполненных работ на сумму 368 906,5 тыс. рублей представлен в срок до 12.05.2023.

Таким образом, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых

предоставляется Субсидия, составил 368 906,5 тыс. рублей, из них 221 343,9 тыс. рублей (60,0%) – из средств федерального бюджета, 147 562,6 тыс. рублей (40,0%) – из средств республиканского бюджета.

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 07.04.2023 в сумме 183 531,0 тыс. рублей, 12.04.2023 в сумме 183 531,0 тыс. рублей, 11.05.2023 в сумме 1 844,5 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан до ГКУ «Главинвестстрой РТ» средства перечислены 10.04.2023 в сумме 183 531,0 тыс. рублей, 13.04.2023 в сумме 183 531,0 тыс. рублей, 11.05.2023 в сумме 1 844,5 тыс. рублей.

Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.10.2023 № 16-50-112-2023 застройщику ГКУ «Главинвестстрой РТ».

ГКУ «Главинвестстрой РТ» объект передан Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в части недвижимого имущества по акту от 02.10.2023 № 034-50026, в части движимого имущества по акту от 29.12.2023 № 034-51094. Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан передан Исполнительному комитету муниципального образования города Казани в части недвижимого имущества по акту от 02.10.2023 № 087-24779, в части движимого имущества по акту от 29.12.2023 № 087-25426.

Здание школы трехэтажное, общей площадью 24 508,4 кв.м. состоит из 4 самостоятельных, примыкающих друг к другу блоков. Территория школы ограждена с выделением зон отдыха, физкультурно-спортивной, хозяйственной зон. В здании школы размещены учебные помещения-рекреации, отдельные мастерские трудового обучения, актовый зал со вспомогательными помещениями, административные помещения, столовая с обеденным залом на 612 посадочных мест, зал с большим и малым плавательным бассейнами, библиотеки, два спортивных зала и др.

Образовательное учреждение приспособлено для детей с ограниченными возможностями: в здании установлены лифты и пандусы на входных группах.

Так же приказом Минстроя России от 10.10.2023 №731/пр проектная документация признана типовой по строительству общеобразовательной школы на 1224 места по ул. Сибгата Хакима в г. Казань. Генеральная проектная организация – ГУП «Татинвестгражданпроект».



Информация о достижении мероприятий (результатов) параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

Согласно представленному отчету о ходе реализации регионального проекта «Е1-92 Современная школа (Республика Татарстан)» (раздел 4 Отчета) за 2023 год установлено, что по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 1224 места по ул.Сибгата Хакима г.Казани» достигнуты результаты и контрольные точки по показателю:

- объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (п. 1.6.2).

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

65

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.6.2		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								31.12.2023	31.12.2023	Хаируллин Рашиль Камилевич - Заместитель министра образования и науки Республики	гис	Иное Школа на 1224 места на ул.С.Хакима г.Казани	Выполнено. Документ прикреплен. Подтверждающие документы: 1. "Школа на 1224 места на ул.С.Хакима г.Казани" Иное МОиН РТ от 01.09.2023г. №16-50-112

■ Отсутствие отклонений    
 ■ Наличие отклонений    
 ■ Наличие критических отклонений или сведения не представлены    
  Прогнозные сведения

**По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1. Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 25.12.2022, контракт на реконструкцию – 14.02.2023. Средства субсидии перечислены заказчику в апреле-мае 2023 года.

2. Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3. Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 367 061,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 221 343,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 145 718,1 тыс. рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

### **«Строительство общеобразовательной организации на 100 мест в с.Шильнебаш Тукаевского района Республики Татарстан»**

На строительство общеобразовательной организации на 100 мест в с.Шильнебаш Тукаевского района Республики Татарстан заключено 2 контракта.

Новое трехэтажное образовательное учреждение в селе Шильнебаш Тукаевского муниципального района РТ, расположенное по ул. Школьная, д. 28 общей площадью здания 2 790,98 кв.м., построено в рамках национального проекта «Образование» федеральной программы «Современная школа». Строительство учебного заведения было начато в апреле 2022 года. Здание кирпичное, имеет три этажа, включая подвальную часть, и рассчитано на 100 ученических мест.

Все строительно-монтажные, фасадные, отделочные работы на объекте завершены. Школа снабжена системами вентиляции и кондиционирования, водопровода и канализации, отопления, электроснабжения. Её территория благоустроена.

Застройщик – МБОУ «Шильнебашская СОШ с углублённым изучением английского языка» Тукаевского муниципального района РТ. Технический заказчик – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Генеральный подрядчик – ГУП РТ «Татлизинг». Субподрядчик – ООО «Газстройсервис».

Проектирование и дизайн осуществило ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект».



### **Контракт от 14.03.2022 № 28-22/смп**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством Просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан - Правительством Республики Татарстан, от 24.12.2021 № № 073-09-2022-599 о предоставлении из федерального бюджета в 2022 - 2024 годах бюджету Республики Татарстан (Татарстан) субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в рамках федерального проекта «Современная школа», направления (подпрограммы) «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях софинансирования

которых предоставляется Субсидия, составил 63 016 тыс. рублей, из них 51 042,9 тыс. рублей (81 %) – из средств федерального бюджета.

Дополнительным соглашением от 04.10.2022 №073-09-2022-599/1 к соглашению от 24.12.2021 № 073-09-2022-599 внесены изменения в:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2023 году 62 700,9 тыс. рублей;

- общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан (Татарстан) в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, составляет в 2022 году не более 50 787,7 тыс. рублей.

Таким образом, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 62 700,9 тыс. рублей, из них 50 787,7 тыс. рублей (81 %) – из средств федерального бюджета, 11 913,2 тыс. рублей (19 %) – из средств республиканского бюджета).

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 11.07.2022 в сумме 30 000 тыс. рублей, 15.07.2022 – 20 000 тыс. рублей, 11.08.2022 – 12 700,9 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан ГКУ «Главинвестстрой РТ» средства перечислены в вышеуказанные даты в аналогичном объеме.

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта снижена на 315,1 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен ГУП РТ «Татлизинг» от 14.03.2022 № 28-22/смп на сумму 62 700,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2022г.

Акты выполненных работ на сумму 62 700,9 тыс. рублей представлены в срок до 25.07.2022.

Исполнительным комитетом Тукаевского муниципального района Республики Татарстан разрешение на ввод в эксплуатацию (№RU16539000 - 26-2023) застройщику МБОУ «Шильнебашская средняя общеобразовательная

школа с углубленным изучением английского языка» Тукаевского муниципального района РТ выдано 21.08.2023.

Объект передан заказчику МБОУ «Шильнебашская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка» Тукаевского муниципального района РТ Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в части недвижимого имущества по актам от 28.09.2023 № 087-24777, в части движимого имущества по актам от 29.12.2023 № 087-25420.

### **По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1. Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 24.12.2021, контракт на реконструкцию – 14.03.2022. Средства субсидии перечислены заказчику в июле-августе 2022 года, т.е. через 3 месяца после заключения контракта.

2. Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3. Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 62 700,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 50 787,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 11 913,0 тыс. рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

### **Контракт от 11.05.2022 № 75-22/смп**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством Просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан - Правительством Республики Татарстан от 25.12.2022 № 073-09-2023-

202 о предоставлении из федерального бюджета в 2023 - 2025 годах бюджету Республики Татарстан (Татарстан) субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях достижения результатов федерального проекта «Современная школа» и результатов регионального проекта «Современная школа» на территории Республики Татарстан (Татарстан), в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 60 950,9 тыс. рублей, из них 49 370,3 тыс. рублей (81 %) – из средств федерального бюджета.

Дополнительным соглашением от 04.07.2023 073-09-2023-202/1 к соглашению от 25.12.2022 № 073-09-2023-202 внесены изменения в:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2023 году 60 646,2 тыс. рублей;

- общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан (Татарстан) в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, составляет в 2023 году не более 49 123,5 тыс. рублей.

Таким образом, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 60 646,2 тыс. рублей, из них 49 123,5 тыс. рублей (81 %) – из средств федерального бюджета, 11 522,7 тыс. рублей (19 %) – из средств республиканского бюджета).

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 15.02.2023 в сумме 60 646,2 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан ГКУ

«Главинвестстрой РТ» средства перечислены в вышеуказанные даты в аналогичном объеме.

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта снижена на 304,8 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен ГУП РТ «Татлизинг» от 11.05.2022 № 75-22/смп на сумму 60 646,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2023г.

Акт выполненных работ на сумму 60 646,2 тыс. рублей представлен 08.02.2023.

Исполнительным комитетом Тукаевского муниципального района Республики Татарстан разрешение на ввод в эксплуатацию (№RU16539000 - 26-2023) застройщику МБОУ «Шильнебашская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка» Тукаевского муниципального района РТ выдано 21.08.2023.

Объект передан заказчику МБОУ «Шильнебашская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка» Тукаевского муниципального района РТ Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в части недвижимого имущества по актам от 28.09.2023 № 087-24777, в части движимого имущества по актам от 29.12.2023 № 087-25420.

Информация о достижении мероприятий (результатов) параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

Согласно представленному отчету о ходе реализации регионального проекта «Е1-92 Современная школа (Республика Татарстан)» (раздел 4 Отчета) за 2022-2023 годы установлено, что по объекту «Строительство общеобразовательной организации на 100 мест в с.Шильнебаш Тукаевского района Республики Татарстан» достигнуты результаты и контрольные точки по показателю:

– создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (п.1.3), в том числе в 2022 году исполнение показателя – 0 мест исполнение 0%, в 2023 году исполнение показателя – 100,0 мест исполнение 100%.

19

№ п/п	Смр/п	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Выданы и наименованы документы	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3		Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2023	Место	0	100	0	0			31.12.2023	31.12.2023	Хайруллин Рамиль Камилевич - Заместитель министра образования и науки	Информационная система ГИС	Отчет по показателям и результатам	Информация по значению результата: В работе Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям и результатам" Отчет



Сумма контракта составила 60 646,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 49 123,5 тыс.рублей, за счет средств республиканского бюджета – 11 522,7 тыс.рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

### **Региональный проект Республики Татарстан «Модернизация школьных систем образования в Республике Татарстан в 2022-2026 годах»**

В целях приведения в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций путем осуществления капитального ремонта и оснащения современными средствами обучения и воспитания в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил Региональный проект Республики Татарстан «Модернизация школьных систем образования в Республике Татарстан в 2022-2026 годах».

Государственным заказчиком-координатором региональной программы является Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Целью Проекта является улучшение технического состояния зданий общеобразовательных организаций.

Достижение указанной цели Проекта осуществляется путем проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, их оснащения современными средствами обучения и воспитания, а также реализации ряда инфраструктурных и организационных мероприятий.

### **Капитальный ремонт здания МБОУ «Малосуньская основная общеобразовательная школа»**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан – Правительством Республики Татарстан, от 21.01.2022 № 073-09-2022-945 о предоставлении из федерального бюджета в 2022–2024 годах бюджету Республики Татарстан субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в размере 54 843,1 тыс. рублей, из них 32 905,8 тыс. рублей (60,0%) – из средств федерального бюджета, 21 937,2 тыс. рублей (40,0%) – из средств республиканского бюджета.

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта снижена на 275,6 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен с ООО «Аркада Строй Универсал» от 31.08.2022 № 117-КР/22 на сумму 54 843,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2022. Акты выполненных работ на сумму 54 843,1 тыс. рублей представлены 10.10.2022.

Таким образом, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 54 843,1 тыс. рублей, из них 32 905,8 тыс. рублей (60,0%) – из средств федерального бюджета, 21 937,2 тыс. рублей (40,0%) – из средств республиканского бюджета.

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 12.10.2022 в сумме 54 843,1 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан ГКУ «Главинвестстрой РТ» средства перечислены 13.10.2022 в сумме 54 843,1 тыс. рублей.

ГКУ «Главинвестстрой РТ» объект передан Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по акту от 15.03.2023 № 034-48240. Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан передан Исполнительному комитету Исполнительному комитету Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по акту от 15.03.2023 № 087-23685.

Проверкой установлено, что согласно п. 2.2.8. Контракта окончательный расчет за выполненные работы: в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приёмке (акта о приемке выполненных работ) и акта приёмочной комиссии, но не позднее «09» декабря 2022 г., при условии своевременного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту и по мере поступления финансовых средств из соответствующего бюджета.

В нарушение пункта 2 ч. 1 ст. 94, ст. 34 Закона № 44-ФЗ заказчиком не соблюден установленный срок оплаты поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги) или отдельных этапов исполнения контракта.

Дата подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта): 10.10.2022г. Оплата поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, этапа исполнения контракта) должна быть произведена не позднее: 19.10.2022г. Фактическая оплата по контракту (этапу контракта): 20.10.2022г.

Таким образом, срок оплаты контракта на сумму 54 843,1 тыс. рублей нарушен на 1 день, что является нарушением ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

Согласно представленному пояснению ГКУ «Главинвестстрой РТ», срок оплаты нарушен в связи с длительным прохождением согласования заявок на оплату в казначействе и доведением лимитов финансирования до Государственного заказчика. При этом согласно пункту 1.3. Государственного контракта, в соответствии со ст. 157 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата работ по государственному контракту производится только при наличии лимита финансирования (отлагательное условие).

В Приложении №2 к Региональному проекту Республики Татарстан «Модернизация школьных систем образования в Республике Татарстан в 2022-2026 годах» указан перечень общеобразовательных организаций (67 школ) и финансовое обеспечение на исполнение Регионального проекта. В перечне указана МБОУ «Малосуньская основная общеобразовательная школа», 422173, Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Малая Сунь, ул. Советская, Д.17А на 108 мест.

В классах заменили мебель, обновили спортзал, гардеробные, закупили плиты и другую технику для столовой.





**По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1. Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 21.01.2022, контракт на реконструкцию – 31.08.2022. Средства субсидии перечислены заказчику в октябре 2022 года, т.е. через 3 месяца после заключения контракта.

2. Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3. Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 54 843,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 32 905,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 21 937,3 тыс. рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

**Федеральный проект «Содействие занятости»**

Постановлением КМ РТ от 09.08.2013 г. № 553 утверждена государственная программа Республики Татарстан «Содействие занятости

населения Республики Татарстан» (далее - государственная программа «Содействие занятости населения Республики Татарстан»)

Государственная программа «Содействие занятости населения Республики Татарстан» вошла в состав регионального проекта «Содействие занятости (Республика Татарстан).

Согласно паспорту регионального проекта «Содействие занятости (Республика Татарстан)» утверждено строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в квартале 59 г. Казани.

Объект расположен по адресу – Республика Татарстан, г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Адоратского.

Двухэтажное здание ДОО, общей площадью – 4553,29 кв., рассчитано на 12 групповых ячеек (групп) общей вместимостью 220 мест и включает в себя: групповые ячейки (группы), залы для музыкальных и спортивных занятий, медицинский блок, пищеблок, постирочную и служебно-бытовое помещения для персонала.

В составе каждой групповой ячейки предусмотрены: групповая, спальня, раздевальная, туалетная, буфетная. В группах с возможностью пребывания МГН предусмотрена универсальная кабина уборной, предназначенная для всех детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на креслах-колясках.

На территории здания выделены игровая и хозяйственная функциональные зоны, предусмотрено устройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек, групповых игровых площадок, физкультурных и хозяйственных площадок, озеленение – разбивка газонов, посадка деревьев и кустарников, прокладка сетей инженерно-технического обеспечения и наружное освещение территории.

### **Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в квартале 59 г.Казани**

На строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в квартале 59 г. Казани заключено 3 контракта.

#### **Контракт от 21.02.2022 № 12-22 /смп**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством Просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан - Правительством Республики Татарстан, от 22.12.2021 № 073-09-2022-498 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан (Татарстан) на софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» первоначальный объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 71 686,3 тыс. рублей, из них 58 308,9 тыс. рублей (81,3 %) – из средств федерального бюджета, 13 377,4 тыс. рублей (18,7 %) – из средств республиканского бюджета).

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта снижена на 359,9 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен ООО «НЭО СТРОЙ» от 21.02.2022 № 12-22 /смп на сумму 71 626,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2022. Акт выполненных работ на сумму 71 626,4 тыс. рублей представлен 12.08.2022.

Дополнительным соглашением от 01.02.2023 № 073-09-2022-498/3 к соглашению от 22.12.2021 № 073-09-2022-498 внесены изменения в:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2022 году 71 626,4 тыс. рублей;

- общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан (Татарстан) в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, составляет в 2022 году не более 58 017,4 тыс. рублей.

Таким образом, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 71 626,4 тыс. рублей, из них 58 017,4 тыс. рублей (81,0 %) – из средств федерального бюджета, 13 609,0 тыс. рублей (19 %) – из средств республиканского бюджета).

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 11.08.2022 в сумме 71 626,4 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан ГКУ «Главинвестстрой РТ» средства в сумме 71 626,4 тыс. рублей перечислены 12.08.2022.

Исполнительным комитетом муниципального образования г.Казани разрешение на ввод в эксплуатацию (№ 16-50-147-2023) застройщику МКУ «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» выдано 21.11.2023.

Информация о ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости (Республика Татарстан)» в 2022 году

Согласно представленному отчету о ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости (Республика Татарстан)» за 2022 год установлено, что по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в квартале 59 г.Казани» процент исполнения по финансовому обеспечению регионального проекта составил 100 % (раздел 5 к Отчету за 2022 год).

9

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.							
1.1		(15) Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	71 626,37	71 626,37	71 626,37	71 626,37	71 626,37	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	71 626,37	71 626,37	71 626,37	71 626,37	71 626,37	100,00	
1.1.1.		бюджет субъекта Российской	71 626,37	71 626,37	71 626,37	71 626,37	71 626,37	100,00	

### **По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1. Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 21.01.2022, контракт на реконструкцию – 31.08.2022. Средства субсидии перечислены заказчику в октябре 2022 года, т.е. через 3 месяца после заключения контракта.

2. Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3. Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 54 843,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 32 905,8 тыс.рублей, за счет средств республиканского бюджета – 21 937,3 тыс.рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

### **Контракт от 27.01.2023 № 163-22/смп**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством Просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан - Правительством Республики Татарстан от 24.12.2022 № 073-09-2023-232 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» первоначальный объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 218 634,6 тыс. рублей, из них 177 094,1 тыс. рублей (81,0 %) – из средств федерального бюджета, 41 540,6 тыс. рублей (19 %) – из средств республиканского бюджета.

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта снижена на 1 098,7 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен ООО «НЭО СТРОЙ» от 27.01.2023 № 163-22/смп на сумму 218 634,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2023. Акт выполненных работ на сумму 218 634,6 тыс. рублей представлен 29.11.2023.

Дополнительным соглашением от 01.02.2023 № 073-09-2022-498/3 к соглашению от 22.12.2021 № 073-09-2022-498 внесены изменения в:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2022 году 71 626,4 тыс.рублей;

- общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, составляет в 2022 году не более 58 017,4 тыс. рублей.

Таким образом, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 71 626,4 тыс. рублей, из них 58 017,4 тыс. рублей (81,0 %) – из средств федерального бюджета, 13 609,0 тыс. рублей (19 %) – из средств республиканского бюджета).

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 07.04.2023 в сумме 77 709,7 тыс. рублей, 12.04.2023 в сумме 31 607,6 тыс. рублей, 11.05.2023 в сумме 21 000,0 тыс. рублей, 09.06.2023 в сумме 80 000,0 тыс. рублей, 12.07.2023 в сумме 8 317,3 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан ГКУ «Главинвестстрой РТ» средства перечислены 10.04.2023 в сумме 77 709,7 тыс. рублей, 13.04.2023 в сумме 31 607,6 тыс. рублей, 11.05.2023 в сумме 21 000,0

тыс. рублей, 13.06.2023 в сумме 80 000,0 тыс. рублей, 12.07.2023 в сумме 8 317,3 тыс. рублей.

Исполнительным комитетом муниципального образования г.Казани разрешение на ввод в эксплуатацию (№ 16-50-176-2023) застройщику МКУ «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» выдано 29.12.2023.

### **По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1. Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 24.12.2022, контракт на реконструкцию – 27.01.2023. Средства субсидии перечислены заказчику с апреля по июль 2023 года, т.е. через 3 месяца после заключения контракта.

2. Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3. Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 218 634,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 177 094,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 41 540,5 тыс. рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

### **Контракт от 27.01.2023 № 164-22/смп**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством Просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан - Правительством Республики Татарстан от 24.12.2022 № 073-09-2023-232 о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2023 – 2025

бюджету Республики Татарстан (Татарстан) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 312 400,9 тыс. рублей, из них 253 044,7 тыс. рублей (81,0 %) – из средств федерального бюджета, 59 356,2 тыс. рублей (19 %) – из средств республиканского бюджета).

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта снижена на 463,3 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен ООО «НЭО СТРОЙ» от 27.01.2023 № 164-22/смп на сумму 92 204,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2022. Акт выполненных работ на сумму 92 204,3 тыс. рублей представлен 28.04.2023.

Дополнительным соглашением от 23.08.2023 № 073-09-2023-232/3 к соглашению от 24.12.2022 № 073-09-2023-232 внесены изменения в:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2023 году 310 838,9 тыс. рублей;

- общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан (Татарстан) в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, составляет в 2023 году не более 251 779,5 тыс. рублей.

Таким образом, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 310 838,9 тыс. рублей, из них 251 779,5 тыс.

рублей (81,0 %) – из средств федерального бюджета, 59 059,4 тыс. рублей (19 %) – из средств республиканского бюджета).

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 21.03.2023 в сумме 15 000 тыс. рублей, 12.04.2023 – 46 102,1 тыс. рублей, 11.05.2023 – 31 102,1 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан до ГКУ «Главинвестстрой РТ» средства перечислены в вышеуказанные даты в аналогичном объеме.

Исполнительным комитетом муниципального образования г.Казани разрешение на ввод в эксплуатацию (№ 16-50-176-2023) застройщику МКУ «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» выдано 29.12.2023.

Объект передан заказчику МКУ «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в части недвижимого имущества по актам от 11.12.2023 № 034-50765, №087-25211, в части движимого имущества по актам от 02.05.2024 № 034-52235, № 087-26213.

Проверкой установлено, что согласно п. 7.1. окончательный расчет за выполненные работы: в течение 7 рабочих дней с момента истечения срока, установленного в п.3.3, но не позднее 11.12.2023г., при условии своевременного исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту.

В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 94, ст. 34 Закона № 44-ФЗ заказчиком не соблюден установленный срок оплаты поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги) или отдельных этапов исполнения контракта.

Дата подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта): 28.04.2023г. Оплата поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, этапа исполнения контракта) должна быть произведена не позднее: 12.05.2023г. Фактическая оплата по контракту (этапу контракта): 17.05.2023г.

Таким образом, срок оплаты контракта на сумму 31 102,1 тыс. рублей нарушен на 3 рабочих дня, что является нарушением ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

Согласно представленному пояснению ГКУ «Главинвестстрой РТ», срок оплаты нарушен в связи с длительным прохождением согласования заявок на оплату в казначействе и доведением лимитов финансирования до

Государственного заказчика. Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 7.17. Государственного контракта, в соответствии со ст. 157 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата работ по государственному контракту производится только при наличии лимита финансирования (отлагательное условие).

Информация о достижении мероприятий (результатов) параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

Согласно представленному отчету о ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости (Республика Татарстан)» (раздел 4 Отчета) в 2023 году установлено, что по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в квартале 59 г.Казани» достигнуты результаты и контрольные точки по показателям:

– создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет (п.1.1);

- объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (п. 1.1.1).

5

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.		ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.													
1.1		Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и	Тысяча мест	0	5.59	5.59	5.59			31.12.2023	28.12.2023	Хаджуллин Ильсур Гареевич - Министр образования и науки	Данные органов образования	Иное Разрешение	Выполнено. Предоставлена информация : 5.59 из 5.59. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение" Иное ИКМОг.Казани от 21.11.2023г. №16-50-147-2023, приложен <a href="#">файл</a> .

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Северо-Кавказского федеральных округов Значение: 5,5900 Дата: 31.12.2023													
1.1.1		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								31.12.2023	28.12.2023	Хадиуллин Ильсур Гараевич - Министр образования и науки	Данные органов образования	Иное Заключение	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение" Иное ИГС РТ от 17.11.2023г. №12-04-2023/0060, приложен <a href="#">файл</a> .
													Иное Разрешение	2. "Разрешение" Иное ИКМО г Казани от 21.11.2023г. №16-50-147-2023, приложен <a href="#">файл</a> .	
													Иное Заключение	3. "Заключение" Иное ИГС РТ от 27.12.2023г. №12-04-2023/0109, приложен <a href="#">файл</a> .	
2.		Задача. Снижение напряженности на рынке труда													

### **По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1. Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 24.12.2022, контракт на реконструкцию – 27.01.2023. Средства субсидии перечислены заказчику с марта по май 2023 года, т.е. через 3 месяца после заключения контракта.

2. Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3. Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 92 204,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 74 685,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 17 518,9 тыс. рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

## **Федеральный проект «Здравоохранение»**

### **Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. №2599-р Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил государственную программу Республики Татарстан «Развитие здравоохранения в Республике Татарстан» от 01.07.2013 г. №461.

Министерство здравоохранения Республики Татарстан является ответственным исполнителем государственной программы.

Государственная программа Республики Татарстан «Развитие здравоохранения в Республике Татарстан» (далее - государственная программа Республики Татарстан) направлена на повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности населения от всех причин и повышение удовлетворенности населения медицинской помощью.

Подпрограмма «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан» разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9.10.2019 г. №1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения» и в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по разработке региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.

Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года» от 01.07.2013 №461 вошла в состав регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Татарстан)» (далее – РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Татарстан)»). Срок реализации проекта с 01.01.2022 года по 31.12.2025 года.

**Строительство врачебной амбулатории ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница» Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, с.Куюки**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан - Правительством Республики Татарстан от 30.12.2021 № 056-09-2022-643 о предоставлении из федерального бюджета в 2022 - 2024 годах бюджету Республики Татарстан субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения в целях достижения результатов регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в 2022 году составил 2 438 467,30 тыс. рублей, в том числе общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан - 1 950 167,3 тыс. рублей (80,0 %).

Согласно приложению 1 Соглашения, на строительство врачебной амбулатории ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница» реконструкцию объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации на 2022 год предусмотрен в размере 204 538,9 тыс. рублей, в том числе 163 569,7 тыс. рублей (80,0 %) – из средств федерального бюджета.

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 12.07.2022 – 11 000,0 тыс. рублей, 24.08.2022- 173 084,9 тыс. рублей, 17.10.2022 – 20 453,9 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан до ГКУ «Главинвестстрой РТ» средства перечислены в вышеуказанные даты в аналогичном объеме.

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта 204 538,9 тыс. рублей снижена на 1 022,7 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АЛТЫН ГРУПП» от 01.04.2022 № 45-22/сmp на сумму 203 516,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2022.

В связи с увеличением объема выполняемых работ дополнительным соглашением к контракту от 18.05.2022 № 2 цена контракта увеличена до 204 538,9 тыс. рублей на основании п. 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

В целях своевременного ввода объекта в эксплуатацию дополнительным соглашением к контракту от 03.08.2022 № 4 размер аванса увеличен с 10% до 90% от суммы контракта. Размер аванса увеличен на основании пунктов 2, 5 Постановления Правительства РФ от 29.03.2022 г. № 505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», пункта 9 Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.11.2021 г. № 1136 «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Акты выполненных работ на сумму 204 538,9 тыс. рублей представлены в срок до 10.10.2022.

Исполнительным комитетом Пестречинского муниципального района разрешение на ввод в эксплуатацию (№16-33-3971-2022) застройщику ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница» выдано 14.12.2022.

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 15.12.2022 № 3907-р имущество закреплено за ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница».



### Информация о достижении мероприятий (результатов) параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

Согласно представленному отчету о ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения (Республика

Татарстан)» (раздел 4 Отчета) в 2022 году установлено, что по объекту «Строительство врачебной амбулатории ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница» достигнуты результаты и контрольные точки по показателям:

- осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций с итоговым значением - 32,0 (п.1.3);
- отчет о введении объекта недвижимого имущества в эксплуатацию (п. 1.3.6).

6

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Служ	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.		ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи													
1.3		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 32,0000 Дата: 31.12.2022	Единица		32	32	32			31.12.2022	31.12.2022	Фатиков Ильдар Разинович - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет", AS MMS	Письмо Информации о реализации мероприятий по НП МПЗЗ в 2022 г	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации мероприятий по НП МПЗЗ в 2022 г" Письмо МЗ РТ от 30.12.2022г. №09-01/21446, приложен файл. исполнено Предоставлена информация : 32 из 32.

18

№ п/п	Служ	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															работников на вакантные рабочие места
1.3.6		Отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию								30.11.2022	30.11.2022	Фатиков Ильдар Разинович - Заместитель министра	ГИИС ЭБ	Отчет о ходе реализации мероприятий о проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации мероприятий Федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"" Отчет МЗ РТ от 29.11.2022г. №08, приложен файл. Строительно-монтажные работы завершены на 29 ФАПах и 1 БА. В рамках выделенных лимитов завершены работы в Центре ВОП Альметьевской ЦРБ, БА Пестречинской ЦРБ (в с. Кузово), поликлиника в с. Осново. Работы продолжаются за счет республиканского бюджета в Центре ВОП Альметьевской ЦРБ, БА Пестречинской ЦРБ (в с. Кузово). Завершение работ в поликлинике

■ Осуществлено отклонений    ■ Наличие отклонений    ■ Наличие критических отклонений или сведения не представлены    ▨ Прогнозные сведения

**По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1. Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 30.12.2021, контракт на реконструкцию – 01.04.2022. Средства субсидии перечислены заказчику с июля по октябрь 2022 года, т.е. через 3 месяца после заключения контракта.

2. Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3. Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 203 516,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 163 569,7 тыс.рублей, за счет средств республиканского бюджета – 39 946,5 тыс.рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

**«Строительство многопрофильной поликлиники (взрослое и детское население) государственного автономного учреждения здравоохранения «Зеленодольская центральная районная больница», Зеленодольский муниципальный район, с.Осиново»**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан - Правительством Республики Татарстан от 30.12.2021 № 056-09-2022-643 о предоставлении из федерального бюджета в 2022 - 2024 годах бюджету Республики Татарстан (Татарстан) субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения в целях достижения результатов регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» первоначальный объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования

которых предоставляется Субсидия, составил 2 438 467,3 тыс. рублей, из них 1 950 167,3 тыс. рублей (56,7 %) – из средств федерального бюджета.

По результатам электронного аукциона начальная максимальная цена контракта снижена на 1 138,2 тыс. рублей и контракт ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключен ГУП РТ «Татлизинг» от 01.04.2022 № 46-22 /смп на сумму 226 501,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2022г.

В связи с увеличением объема выполняемых работ дополнительным соглашением к контракту от 29.04.2022 № 2 цена контракта увеличена до 227 639,9 тыс. рублей на основании п. 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

В целях своевременного ввода объекта в эксплуатацию дополнительным соглашением к контракту от 03.08.2022 № 4 увеличен размер аванса до 90% на основании пунктов 2, 5 Постановления Правительства РФ от 29.03.2022 № 505; пункта 9 Постановления Кабинета Министров РТ от 26.11.2021 № 1136.

Акты выполненных работ на сумму 227 639,9 тыс. рублей представлены в срок до 06.10.2022.

Дополнительным соглашением от 30.09.2022 № 056-09-2022-643/5 к соглашению от 30.12.2021 № 056-09-2022-643 внесены изменения в:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 227 639,9 тыс. рублей.

Таким образом, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 227 639,9 тыс. рублей, из них 182 043,1 тыс. рублей (80 %) – из средств федерального бюджета, 45 596,8 тыс. рублей (20 %) – из средств республиканского бюджета).

Средства Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан доведены 10.06.2022 в сумме 30 000 тыс. рублей, 12.07.2022 – 37 610,2 тыс. рублей, 23.08.2022 – 53 314,3 тыс. рублей, 24.08.2022 – 83 951,4 тыс. рублей, 17.10.2022 – 22 763,9 тыс. рублей. В свою очередь Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан до ГКУ «Главинвестстрой РТ» средства перечислены в вышеуказанные даты в аналогичном объеме.

Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан разрешение на ввод в эксплуатацию (№ 16-519-41-2023) застройщику ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» выдано 11.08.2023.

Объект передан заказчику ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в части недвижимого имущества по актам от 18.08.2023 № 034-49730.

Технический заказчик объекта – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Генеральный подрядчик – ГУП РТ «Татлизинг». Субподрядчик – ООО «СК «ДомСтрой». Проектировщик – ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект».

Здание медучреждения – трёхэтажное. Общая площадь занимает 6082,40 кв. метров. Размещена станция скорой медицинской помощи, дневной стационар, аптека, пункт раздачи детского молочного питания и клинично-диагностическая лаборатория. Рассчитано, что прием будут вести 8 терапевтических и 6 педиатрических кабинетов, а также кабинеты узких специалистов. Поликлиника принимает как взрослое население, так и детей.



#### Информация о достижении мероприятий (результатов) параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

Согласно представленному отчету о ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения (Республика Татарстан)» (раздел 4 Отчета) в 2022-2023 годах установлено, что по объекту «Строительство многопрофильной поликлиники (взрослое и детское население) государственного автономного учреждения здравоохранения «Зеленодольская центральная районная больница» достигнуты результаты и контрольные точки по показателям:

- сведения о государственном контракте № 46-22/смп внесены в реестр контрактов (п. 1.3.2) в 2022 году;
- осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций с итоговым значением 59 (27 объектов) (п.1.3).

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Служб	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий	
								план	факт	план	факт/прогноз					
1.		ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.3.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок									31.12.2022	31.12.2022	Фатиков Ильдар Разинович - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет", AS MMS	Реестр контрактов Выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установка и монтаж оборудования Реестр контрактов от 25.02.2022г. № 2165400625022000028, указана ссылка. Выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установка и монтаж оборудования Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2165400625022000073, указана ссылка.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установка и монтаж оборудования" 2165400625022000028, указана ссылка. 2. "Выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установка и монтаж оборудования" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 2165400625022000073, указана ссылка. Исполнено Исполнение
1.2		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	Единица		59	59	59	27	27		31.12.2023	31.12.2023	Фатиков Ильдар Разинович - Заместитель	ГИИС "Электронный бюджет", AS MMS	Иное справка на 31.12.2023	Выполнено. В 2023 г запланировано строительство 28 объектов (завершение 2

17

№ п/п	Служб	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 59.0000 Дата: 31.12.2023										министра			поликлиника: многопрофильная – в с. Осинovo Зеленодольского района и филиал детской поликлиники – в пос. Дербышки г.Казани, начало строительства многопрофильной поликлиники в ЖК «Салават Куперо», ФАП – 25 объектов) Введены в эксплуатацию 2 поликлиники – ГАУЗ «Детская городская поликлиника №6» г.Казани и многофункциональная поликлиника в селе Осинovo Зеленодольского района. Завершены работы на всех ФАПах. Предоставлена информация : 59 из 59. Подтверждающие документы: 1. "справка на 31.12.2023" Иное МЗ РТ от 31.12.2023г. №6н, приложен файл.

**По соблюдению критериев аудита установлено следующее:**

1. Порядок и сроки доведения ЛБО на закупки до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено 30.12.2021, контракт на реконструкцию – 01.04.2022. Средства субсидии перечислены заказчику с июня по октябрь 2022 года, т.е. через 3 месяца после заключения контракта.

2. Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) при осуществлении закупок соответствуют плановым срокам их достижения.

3. Необоснованное внесение изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов без наличия независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, отсутствует.

4. Цена исполненного контракта не превышает размер субсидии, указанной в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений).

Сумма контракта составила 226 501,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 182 043,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 44 458,1 тыс. рублей.

5. Срок исполнения контракта не превышает сроки, установленные в первоначальном соглашении (без учета дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии.

## **Выводы**

1. В 2022 году в Республике Татарстан реализовывались мероприятия 13 национальных проектов, которые включают в себя 49 региональных проектов, в 2023 году - 12 национальных проектов, включающие 50 региональных проектов.

2. По итогам 2022-2023 годов риски недостижения целевых значений показателей по мероприятиям региональных составляющих национальных проектов в Республике Татарстан отсутствуют, все показатели национальных (региональных) проектов выполнены.

3. В качестве предмета экспертно-аналитического мероприятия рассмотрена деятельность госзаказчиков по объектам капитальных вложений по социально значимым региональным проектам: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) (Республика Татарстан)», «Современная школа (Республика Татарстан)», «Содействие занятости (Республика Татарстан)», «Модернизация первичного звена здравоохранения (Республики Татарстан)».

4. Координатор реализации государственных программ Республики Татарстан и региональных проектов в Республике Татарстан в составе национальных проектов - Министерство экономики Республики Татарстан.

5. В Республике Татарстан с целью оптимизации бюджетных расходов определен единый государственный заказчик по строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры – Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан. Указанная организация осуществляет также функции технического надзора. Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан является подведомственным учреждением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, осуществляющего управленческие функции в сфере архитектуры, градостроительства,

строительства, промышленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве Республики Татарстан.

6. Передача вновь построенных объектов в оперативное управление учреждений возложено на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, в пределах своей компетенции осуществляющего полномочия от имени Республики Татарстан в установленном порядке по управлению, владению и распоряжением имуществом, находящимся в собственности Республики Татарстан.

7. В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ по 14 государственным контрактам на общую сумму 2 686 626,6 тыс. рублей.

8. При проведении процедур определения исполнителей, заключения контрактов (в том числе в части сроков заключения контрактов), публикации извещений о закупках, нарушений действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок не установлено.

9. Установлено, что в отдельных случаях сроки доведения средств субсидий до заказчика составляют от 10 месяцев до 1 года от даты заключения Соглашения о предоставлении субсидий. Имеются риски недостижения результатов (контрольных точек) региональных проектов.

10. В целях своевременного ввода объекта в эксплуатацию ГКУ «ГИСУ РТ» в отдельных случаях размер аванса увеличен до 90 % цены соответствующих контрактов. Вместе с тем, в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств получателями авансов подобная практика влечет риски отвлечения бюджетных средств в дебиторскую задолженность либо потерь бюджетных средств.

11. Заказчиком не в полной мере исполнены функции по контролю за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контракта, в нарушение ст. 101 Федерального закона от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Выявлены факты нарушения заказчиком сроков своевременной оплаты контрактов, которые могут повлечь негативные последствия, как для самого заказчика - в виде штрафных санкций, так и для предпринимателей - в виде негативных последствий социально-экономического характера, среди которых невыплата заработной платы, налогов и иных обязательных.

13. Установлен случай несвоевременного выполнения работ по реконструкции здания районного Дома культуры в г.Буинске Буинского муниципального района на общую сумму 135 707,3 тыс. рублей. Акты выполненных работ представлены с нарушением установленного контрактом срока от 5 до 14 дней. При этом заказчиком не выставлены требования к

исполнителю по уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

14. К проверке представлено дополнительное соглашение от 12.01.2024 на изменение сроков выполнения работ на реконструкцию здания районного Дома культуры в г.Буинске, заключенное после установленного контрактом срока выполнения работ – 30.11.2022 и при этом не опубликованное на сайте ЕИС в нарушение закона о контрактной системе.

### **Предложения:**

#### **1. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан:**


- усилить ведомственный контроль по соблюдению законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков в соответствии со ст. 100 Федерального закона от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

#### **2. ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан»:**

- усилить контроль по исполнению поставщиками (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- своевременно направлять поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случаях просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Аудитор Счетной палаты  
Республики Татарстан



И.А. Мубараков