

## **Информация**

### **о результатах проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство, реконструкцию и ремонт здания Костенеевской средней общеобразовательной школы Елабужского муниципального района.**

В соответствии с Планом работы на 2019 год по обращению регионального отделения ОНФ в Республике Татарстан Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство, реконструкцию и ремонт здания Костенеевской средней общеобразовательной школы Елабужского муниципального района.

ГКУ «Главинвестстрой» заключен государственный контракт с ООО «Евростиль» от 14.06.2017 № 12-КР/17 на капитальный ремонт здания Костенеевской средней общеобразовательной школы Елабужского муниципального района на сумму 11 529,88 тыс. рублей, сроком окончания выполнения работ до 31.08.2017. Субподрядная организация - ООО «Евроальянсстрой».

Кроме того, ГКУ «Главинвестстрой» заключен государственный контракт с ООО «Евростиль» от 14.11.2017 № 66-17/ср на строительство пристроя к зданию Костенеевской средней общеобразовательной школы Елабужского муниципального района на сумму 49 632,564 тыс. рублей, сроком окончания выполнения работ до 30.12.2017. Субподрядная организация – ООО «Евроальянсстрой».

Костенеевский детский сад в эксплуатацию своевременно не введен. Согласно заключению отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району Республики Татарстан объект не соответствовал требованиям пожарной безопасности.

Проверкой установлены факты приемки и оплаты заказчиком работ, несоответствующих фактически выполненным, что привело к завышению стоимости выполненных работ на общую сумму 3 661,47 тыс. рублей. Выявлены замечания по качеству выполненных работ.

ГКУ «Главинвестстрой» заключен государственный контракт с ООО «Генстрой+» от 24.05.2019 №38-КР/19 на капитальный ремонт здания Костенеевской средней общеобразовательной школы на сумму 4,6 млн. рублей сроком окончания выполнения работ до 31.01.2020, предусматривающий устранение замечаний к требованиям пожарной безопасности.

По результатам контрольного мероприятия решено направить:

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в ГКУ «Главинвестстрой»;
- информацию в Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан;
- информацию в региональное отделение ОНФ в Республике Татарстан;
- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор  
Счетной палаты  
Республики Татарстан

А.Р. Валеев