Информация о результатах проверки отдельных вопросов использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на строительство и капитальный ремонт дорог местного значения в Высокогорском муниципальном районе

Председателя Счетной распоряжению палаты Республики Татарстан от 02.07.2019 №ВА-543 проведена проверка соответствия объемов выполненных работ на объекте «Ремонт ул. Зеленая с. Каймары Высокогорском автодороги ПО В районе Республики Татарстан» муниципальном проектной исполнительской документации, актам о приемке выполненных работ».

Дорожные работы по ул. Зеленая с. Каймары в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан» выполняются в соответствии с требованиями государственного контракта №81 от 07.05.2019».

02.07.2019 подрядной По состоянию на организацией ООО «Волгадорстрой» работы на указанном объекте в объемах, предусмотренных проектом, не завершены. В настоящее время выполнены земляные работы (разработка, планировка, уплотнение), уложены 2 стальные трубы диаметром 300 мм, произведена засыпка в основание подстилающего слоя из песка и обустроено покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Планируется произвести щебеночно-песчаной смеси, планировку и уплотнение покрытия до нормативных значений, обустройство обочины.

Исполнительская документация, отражающая соблюдение подрядной организацией ООО «Волгадорстрой» проектных решений, составлена только в части работ по обустройству трех

проездов к ул. Зеленая. Заказчиком ГКУ «Главтатдортранс» выполненные работы к оплате не приняты.

Аудитор Счетной палаты Республики Татарстан

А.Р. Валеев